

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4559/2020**

ISPROFOND: 5713520015

a

**Společnost s názvem „UTROL“ založená Smlouvou o sdružení ve společnosti č.  
SDR00200131 // 014/20 // 20/20-OZ/OS ze dne 23.9.2020**

##### **Vedoucí společník:**

**OHLA ŽS, a.s.** (do 30.9.2021 pod předchozím názvem OHL ŽS, a.s.)

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika (do 30.9.2021 s předchozí  
adresou sídla Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika), IČO: 463 42 796,

DIČ: CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA, 2.  
místopředsdou představenstva

a

##### **Společníci:**

##### **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 45274924,  
DIČ: CZ45274924, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová  
značka B / 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

a



## **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, Česká republika,  
IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809  
zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,  
místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bank. spojení Společnosti:xxx

### **Korespondenční adresa:**

OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00200517 // 1524.0120451FCE // 76/20-OZ/SOD

## **PREAMBULE**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu (Sekce 1 stavební), tedy v době do 22.12.2022. Změnové listy se dotýkají vymezených SO a PS uvedených Příloze č. 1 „Změnové listy – Vymezené SO a PS“, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu (Sekce 1 stavební). S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS **do 22.6.2023**, přičemž celková Doba pro dokončení Díla se nemění. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že součástí SO 10-16-01 je položka č. 49 „Provizorní dopravní opatření a dopravní opatření“, jejíž součástí je oprava stavbou dotčených komunikací. Z důvodu klimatických podmínek, technologických předpisů a norem pro živičné, resp. betonářské práce, není možné provést opravy stavbou dotčených komunikací v Době pro uvedení do provozu (Sekce 1 stavební), tj. do 22.12.2022. Z uvedeného důvodu a vzhledem k tomu, že SO 10-16-01 je současně zahrnut ve Vymezených SO a PS, se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u stavebního objektu SO 10-16-01 **do 22.6.2023**.

3. Smluvní strany dále shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je rovněž skutečnost, že součástí SO 98-98 Všeobecný objekt jsou položky č. 7 „Hlukové měření pro účely realizace stavby“ a č. 11 „Korozní měření“, které mají být dle Pod-článku 1.1.5.6 Přílohy k nabídce provedeny v Sekci 1 stavební v době 23 měsíců od Data zahájení prací. Z důvodu klimatických podmínek a norem stanovujících podmínky pro provádění měření není možné uvedená měření v Době pro uvedení do provozu (Sekce 1 stavební), tj. do 22.12.2022, provést. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na vyjmutí těchto položek č. 7 a č. 11 ze Sekce 1 stavební a jejich přesunu do Sekce 3, ve které má být celkově dokončen SO 98-98 Všeobecný objekt.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku výše uvedených změn Sekcí a Doby pro uvedení do provozu dle bodu 1., 2. a 3. tohoto Dodatku č. 3 mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

4. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 6 885 525,91 Kč, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 tak, jak je uvedeno Příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 3 „Rekapitulace prací za období 10/2021 – 12/2021“.

## **I. Předmět Dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Přílohy k nabídce.

### **Změna Přílohy k nabídce**

#### **8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

*Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 - stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 - stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 23 měsíců od Data zahájení prací,*

- *vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje (SO 10-17-01.2 Uničov - Troubelice, železniční svršek- 3. podbití, SO 11-17-01.2 žst. Troubelice, železniční svršek- 3. podbití, SO 12-17-01.2 Troubelice - Libina, železniční svršek- 3. podbití, SO 13-17-01.2 žst. Libina, železniční svršek- 3. podbití), které bude provedeno nejpozději do 5 měsíců od Doby pro uvedení do provozu,*
- *vyjma následujících stavebních objektů:*
  - *SO 10-01-01 Uničov – Troubelice, trakční vedení*
  - *SO 11-01-01 Žst. Troubelice, trakční vedení*
  - *SO 12-01-01 Troubelice – Libina, trakční vedení*
  - *SO 13-01-01 Žst. Libina, trakční vedení,**kteřé budou dokončeny do 30. 4. 2023,*
- *vyjma Vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 3, které budou dokončeny do 22.6.2023,*
- *vyjma SO 10-16-01, který bude dokončen do 22.6.2023, a*
- *vyjma SO 98-98, který bude dokončen do 22.6.2023.*

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na **změně Smluvní ceny takto:**

Smluvní cena dle Smlouvy bez DPH:	1 650 840 548,75 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u>	<u>+ 6 885 525,91 Kč</u>
<b>Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:</b>	<b>1 657 726 074,66 Kč</b>

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Změnové listy – Vymezené SO a PS“.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 2 je aktualizovaný Harmonogram postupu prací, který nahrazuje předchozí Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 2.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 3 je dokument „Rekapitulace prací za období 10/2021 – 12/2021“
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 4 je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 3, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
7. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
8. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
  - Příloha č. 1 „Změnové listy – Vymezené SO a PS“
  - Příloha č. 2 Harmonogram postupu prací
  - Příloha č. 3 „Rekapitulace prací za období 10/2021 – 12/2021“
  - Příloha č. 4 Rekapitulace ceny díla

V Praze

za **Objednatele** 22.12.2022

V Brně

za **Zhotovitele** 19.12.2022

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

.....19.12.2022.....  
Paolo Bee, MBA  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

..... 16.12.2022  
Ing. Miroslav Trnka  
člen správní rady, na základě plné moci  
EUROVIA CS, a.s.

.....18.12.2022.....

Ing. Luděk Valtr  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....16.12.2022.....

Ing. Martin Janovský  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Změnové listy – Vymezené SO a PS**

**Příloha č. 1 Změnové listy - vymezené SO a PS**

číslo PS/SO	Název PS/SO
PS 11-28-01	Žst. Troubelice, SZZ
PS 13-28-01	Žst. Libina, SZZ
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK – 2. část
PS 13-14-04	Žst. Libina, EZS
PS 13-14-05	Žst. Libina, informační zařízení
PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení na zastávkách - 2.část
SO 10-17-01.1	Uničov - Troubelice, železniční svršek
SO 11-17-01.1	Žst. Troubelice, železniční svršek
SO 12-17-01.1	Troubelice - Libina, železniční svršek
SO 13-17-01.1	Žst. Libina, železniční svršek
SO 10-16-01	Uničov - Troubelice, železniční spodek
SO 11-16-01	Žst. Troubelice, železniční spodek
SO 12-16-01.1	Troubelice - Libina, železniční spodek
SO 12-16-01.1	Troubelice - Libina, železniční spodek
SO 12-16-01.2	Libina - Nový malín, žel. spodek, zajištění svahu zářezu v km 26.341 - 26.513 - pravý svah
SO 12-16-01.4	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; levý svah
SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 2. část
SO 12-16-02	Zast. Troubelice - střed, nástupiště
SO 12-16-03	Zast. Troubelice - zastávka, nástupiště
SO 12-16-04	Zast. Nová Hradečná, nástupiště
SO 13-16-02	Žst. Libina, nástupiště
SO 10-19-02	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,396
SO 10-19-04	Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587
SO 10-19-05	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629
SO 10-19-06	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808
SO 12-19-03	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 20,601
SO 12-19-05	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,870
SO 12-19-07	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,082
SO 12-19-13	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,886
SO 12-19-28	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 26,123
SO 12-19-29	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,282
SO 12-19-36	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 28,350
SO 13-19-01	Žst Libina, žel. propustek v ev. km 29,220
SO 13-27-01	Žst. Libina, úprava stávající dešťové kanalizace
SO 13-27-02	Žst. Libina, přeložka vodovodu
SO 80-27-01	Uničov - Šumperk, ochrana vodovodů a kanalizací
SO 11-18-01	Žst. Troubelice, zpevněné plochy
SO 13-18-01	Žst. Libina, zpevněné plochy
SO 11-15-01	Žst. Troubelice, kabelovod
SO 13-15-01	Žst. Libina, kabelovod
SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB
SO 11-15-02.4	Žst. Troubelice, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody
SO 11-15-02.5	Žst. Troubelice, hromosvod
SO 11-15-03.1	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, stavební část
SO 11-15-03.3	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody
SO 11-15-03.4	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, hromosvod
SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB
SO 13-15-02.5	Žst. Libina, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody
SO 13-15-02.6	Žst. Libina, hromosvod

SO 13-15-03.1	Žst. Libina, trafostanica 22/04 kV, stavební část
SO 13-15-03.3	Žst. Libina, trafostanica 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody
SO 13-15-03.4	Žst. Libina, trafostanica 22/04 kV, hromosvod
SO 13-06-04	Žst. Libina, rekonstrukce kabelových rozvodů
SO 98-98	Všeobecný objekt
PS 80-14-05	Uničov – Šumperk, TRS – 2. část
PS 80-14-06	Uničov – Šumperk, MRS – 2. část



## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **Harmonogram postupu prací**

## **PŘÍLOHA Č. 3**

**Rekapitulace prací za období 10/2021 – 12/2021**



Aspe

Firma: OHLA ŽS, a.s.

**Rekapitulace prací za období 10/2021 - 12/2021****Stavba: 5713520015 - Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov**

Položka	Popis	10/2021	11/2021	12/2021	práce provedené v období 10-12/2021, fakturované 01/2022	práce provedené v období 10-12/2021, fakturované 02/2022	celkem za provedené práce v období 10 - 12/2021	valorizace za období
PS 10-28-01	Uničov - Troubelice, TZZ	0,00	15 473 221,09	0,00			15 473 221,09	680 821,73
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK – 2 část	0,00	1 594 549,72	0,00			1 594 549,72	70 160,19
SO 10-01-01	Uničov – Troubelice, trakční vedení	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
SO 10-16-01	Uničov - Troubelice, železniční spodek	21 392 649,24	13 312 091,20	0,00			34 704 740,44	1 527 008,58
SO 10-17-01.1	Uničov - Troubelice, železniční svršek	3 096 198,37	50 476 031,13	2 833 276,72			56 405 506,22	2 481 842,27
SO 10-17-02	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 15,520 - polní cesta	6 969,51	272 394,23	708 741,79			988 105,53	43 476,64
SO 10-17-03	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 17,915 - silnice III/44414	14 491,05	2 803 654,06	2 195 535,27			5 013 680,38	220 601,94
SO 10-17-04	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 18,348 - polní cesta	8 522,12	234 144,01	708 472,76			951 138,89	41 850,11
SO 10-19-01	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 15,509	271 585,14	288 843,64	0,00			560 428,78	24 658,87
SO 10-19-02	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,396	626 438,00	108 802,66	0,00			735 240,66	32 350,59
SO 10-19-03	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,520	454 538,62	167 991,68	0,00			622 530,30	27 391,33
SO 10-19-04	Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587	821 982,50	406 054,53	43 823,03			1 271 860,06	55 961,84
SO 10-19-05	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629	356 365,17	857 873,12	23 899,22			1 238 137,51	54 478,05
SO 10-19-06	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808	326 354,62	757 293,16	21 317,11			1 104 964,89	48 618,46
SO 10-19-07	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,170	704 067,65	130 773,24	0,00			834 840,89	36 733,00
SO 10-19-08	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,910	269 583,33	396 562,72	0,00			666 146,05	29 310,43
SO 10-19-09	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,921	275 002,75	394 362,01	0,00			669 364,76	29 452,05
SO 10-19-10	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 18,656	0,00	847 493,83	0,00			847 493,83	37 289,73
SO 10-19-11	Uničov - Troubelice, žel. propustek v km 15,929	1 801 002,89	1 577 461,03	472 269,49			3 850 733,41	169 432,27
SO 11-01-01	Žst. Troubelice, trakční vedení	0,00	0,00	0,00	3 116 354,13	0,00	3 116 354,13	137 119,58
SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB	0,00	428 057,13	0,00			428 057,13	18 834,51
SO 11-15-03.1	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, stavební část	0,00	262 366,31	0,00			262 366,31	11 544,12
SO 11-15-05	Žst. Troubelice , demolice	0,00	216 828,29	0,00			216 828,29	9 540,44
SO 12-01-01	Troubelice - Libina, trakční vedení	0,00	7 991 907,27	0,00	8 752 818,19	7 028 496,25	23 773 221,71	1 046 021,76
SO 12-16-01.2	Libina - Nový malín, železniční spodek, zajištění svahu zářezu v km 26.341 - 26.513 - pravý svah	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
SO 12-16-01.3	Troubelice - Libina, železniční spodek, zajištění svahu zářezu v km 26.341 - 26.513 - levý svah	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB	427 023,90	571 687,47	161 002,67			1 159 714,04	51 027,42
<b>Celkem Stavba:</b>		<b>30 852 774,86</b>	<b>99 570 443,53</b>	<b>7 168 338,06</b>	<b>11 869 172,32</b>	<b>7 028 496,25</b>	<b>156 489 225,02</b>	<b>6 885 525,91</b>

**Rozhodné období:**Podání nabídky: **01.10.2020**Základní datum: **03.09.2020**12 kalendářních měsíců a první den následujícího měsíce po základním datu je **01.10.2021**

V Olomouci: 23.11.2022

Zhotovitel:  
ředitel výstavby  
Ing. Marcel Navrátil .....Objednatel:  
správce stavby  
Ing. Karel Veškrňa .....

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **Rekapitulace ceny díla**

	Elektřizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8	Cena po dodatku č.3
PS 10-28-01	Uničov - Troubelice, TZZ	22 609 198,01	22 609 198,01	680 821,73	23 290 019,74
PS 11-05-01	Žst.Troubelice, zařízení DŘT	1 222 799,52	1 222 799,52		1 222 799,52
PS 11-07-01	Žst. Troubelice, rozvodna nn	9 328 425,28	9 328 425,28		9 328 425,28
PS 11-13-01	Žst. Troubelice, trafostanice 22/0,4kV	8 776 330,34	8 776 330,34		8 776 330,34
PS 11-14-01	Žst. Troubelice, místní kabelizace	1 159 567,14	1 159 567,14		1 159 567,14
PS 11-14-02	Žst. Troubelice, sdělovací zařízení	1 411 838,63	1 411 838,63		1 411 838,63
PS 11-14-04	Žst. Troubelice, EZS	1 404 579,82	1 404 579,82		1 404 579,82
PS 11-28-01	Žst. Troubelice, SZZ	67 279 819,68	67 279 819,68		67 279 819,68
PS 12-28-01	Troubelice - Libina, TZZ	42 945 709,41	42 945 709,41		42 945 709,41
PS 13-05-01	Žst.Libina, zařízení DŘT	1 260 534,69	1 260 534,69		1 260 534,69
PS 13-07-01	Žst. Libina, rozvodna nn	6 574 696,76	6 574 696,76		6 574 696,76
PS 13-13-01	Žst. Libina, trafostanice 22/0,4kV	6 897 485,87	6 897 485,87		6 897 485,87
PS 13-14-01	Žst. Libina, místní kabelizace	695 004,54	695 004,54		695 004,54
PS 13-14-02	Žst. Libina, sdělovací zařízení	1 544 086,86	1 544 086,86		1 544 086,86
PS 13-14-04	Žst. Libina, EZS	1 459 868,19	1 459 868,19		1 459 868,19
PS 13-14-05	Žst. Libina, informační zařízení	8 882 288,78	8 882 288,78		8 882 288,78
PS 13-14-06	ŽST Libina, kamerový systém	2 225 131,74	2 225 131,74		2 225 131,74
PS 13-28-01	Žst. Libina, SZZ	61 280 208,14	61 280 208,14		61 280 208,14
PS 80-05-02	ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému - 2.část	3 382 477,77	3 382 477,77		3 382 477,77
PS 80-09-01	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení - 2. část	1 737 187,58	1 737 187,58		1 737 187,58
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK - 2. část	17 549 825,49	17 549 825,49	70 160,19	17 619 985,68
PS 80-14-02	Uničov - Šumperk, DOK - 2. část	4 556 232,90	4 556 232,90		4 556 232,90
PS 80-14-03	Uničov - Šumperk, přenosové zařízení - 2. část	15 986 613,43	15 986 613,43		15 986 613,43
PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení na zastávkách - 2.část	13 407 907,35	13 407 907,35		13 407 907,35
PS 80-14-05	Uničov - Šumperk, TRS - 2.část	3 866 047,60	3 866 047,60		3 866 047,60
PS 80-14-06	Uničov - Šumperk, MRS - 2.část	1 806 233,92	1 806 233,92		1 806 233,92
PS 80-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy - 2. část	228 929,23	228 929,23		228 929,23
PS 80-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení - 2. část	1 813 015,90	1 813 015,90		1 813 015,90
PS 80-14-09	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - 2. část	6 384 024,40	6 384 024,40		6 384 024,40
PS 80-28-01	DOZ	9 250 680,07	9 250 680,07		9 250 680,07
PS 80-28-02	Uničov - Šumperk, AVV - 2. část	823 218,50	823 218,50		823 218,50
SO 10-01-01	Uničov - Troubelice, trakční vedení	31 974 784,16	31 974 784,16		31 974 784,16
SO 10-01-02	Uničov - Troubelice, ukolejnění	1 166 439,90	1 166 439,90		1 166 439,90
SO 10-01-03	Uničov - Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 709 779,34	1 709 779,34		1 709 779,34
SO 10-12-01	Uničov - Troubelice, závěsný kabel vn 22 kV	8 208 167,97	8 208 167,97		8 208 167,97
SO 10-16-01	Uničov - Troubelice, železniční spodek	79 303 121,91	79 303 121,91	1 527 008,58	80 830 130,49
SO 10-17-01.1	Uničov - Troubelice, železniční svršek	73 274 697,05	73 274 697,05	2 481 842,27	75 756 539,32
SO 10-17-01.2	Uničov - Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	2 268 892,85	2 268 892,85		2 268 892,85
SO 10-17-02	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 15,520 - polní cesta	1 066 128,83	1 066 128,83	43 476,64	1 109 605,47
SO 10-17-03	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 17,915 - silnice III/44414	5 354 543,24	5 354 543,24	220 601,94	5 575 145,18
SO 10-17-04	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 18,348 - polní cesta	1 022 641,65	1 022 641,65	41 850,11	1 064 491,76
SO 10-19-01	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 15,509	1 622 565,05	1 622 565,05	24 658,87	1 647 223,92
SO 10-19-02	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,396	827 661,70	827 661,70	32 350,59	860 012,29
SO 10-19-03	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,520	1 179 892,03	1 179 892,03	27 391,33	1 207 283,36
SO 10-19-04	Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587	3 474 050,72	3 474 050,72	55 961,84	3 530 012,56
SO 10-19-05	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629	2 364 097,47	2 364 097,47	54 478,05	2 418 575,52
SO 10-19-06	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808	2 150 157,55	2 150 157,55	48 618,46	2 198 776,01
SO 10-19-07	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,170	936 991,28	936 991,28	36 733,00	973 724,28
SO 10-19-08	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,910	761 837,92	761 837,92	29 310,43	791 148,35
SO 10-19-09	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,921	765 391,24	765 391,24	29 452,05	794 843,29
SO 10-19-10	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 18,656	949 559,57	949 559,57	37 289,73	986 849,30
SO 10-19-11	Uničov - Troubelice, žel. propustek v km 15,929	6 577 736,63	6 577 736,63	169 432,27	6 747 168,90
SO 11-01-01	Žst. Troubelice, trakční vedení	27 725 630,05	27 725 630,05	137 119,58	27 862 749,63
SO 11-01-02	Žst. Troubelice, ukolejnění	967 089,78	967 089,78		967 089,78
SO 11-01-03	Žst. Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 323 902,43	1 323 902,43		1 323 902,43
SO 11-06-01	Žst. Troubelice, EOZ	2 928 767,33	2 928 767,33		2 928 767,33
SO 11-06-02	Žst. Troubelice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	6 401 222,98	6 401 222,98		6 401 222,98
SO 11-06-03	Žst. Troubelice, rekonstrukce kabelových rozvodů	3 395 068,91	3 395 068,91		3 395 068,91
SO 11-06-04	Žst. Troubelice, přeložky silnoproudých rozvodů nn	3 757 998,76	3 757 998,76		3 757 998,76
SO 11-06-05	Žst. Troubelice, úprava přípojky nn	658 200,99	658 200,99		658 200,99
SO 11-06-06	Žst. Troubelice, DOÚO	2 245 823,20	2 245 823,20		2 245 823,20
SO 11-06-07	Žst. Troubelice, uzemnění silnoproudé technologie	2 199 356,49	2 199 356,49		2 199 356,49
SO 11-15-01	Žst. Troubelice, kabelovod	4 057 673,33	4 057 673,33		4 057 673,33
SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB	5 223 196,16	5 223 196,16	18 834,51	5 242 030,67
SO 11-15-02.2	Žst. Troubelice, VZT	190 728,08	190 728,08		190 728,08
SO 11-15-02.3	Žst. Troubelice, žumpa splaškových vod	306 172,44	306 172,44		306 172,44
SO 11-15-02.4	Žst. Troubelice, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 151 889,12	1 151 889,12		1 151 889,12
SO 11-15-02.5	Žst. Troubelice, hromosvod	149 550,12	149 550,12		149 550,12
SO 11-15-02.6	Žst. Troubelice, ZTI	187 413,82	187 413,82		187 413,82
SO 11-15-03.1	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, stavební část	11 213 638,97	11 213 638,97	11 544,12	11 225 183,09
SO 11-15-03.2	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, VZT	717 659,72	717 659,72		717 659,72
SO 11-15-03.3	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	646 951,57	646 951,57		646 951,57
SO 11-15-03.4	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	90 012,61	90 012,61		90 012,61
SO 11-15-05	Žst. Troubelice, demolice	235 223,29	235 223,29	9 540,44	244 763,73
SO 11-16-01	Žst. Troubelice, železniční spodek	20 361 580,72	20 361 580,72		20 361 580,72
SO 11-17-01.1	Žst. Troubelice, železniční svršek	55 069 084,46	55 069 084,46		55 069 084,46
SO 11-17-01.2	Žst. Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	1 460 726,58	1 460 726,58		1 460 726,58
SO 11-18-01	Žst. Troubelice, zpevněné plochy	822 360,45	822 360,45		822 360,45
SO 11-19-01	Žst. Troubelice, žel. propustek v ev. km 19,647	3 515 606,54	3 515 606,54		3 515 606,54
SO 12-01-01	Troubelice - Libina, trakční vedení	106 255 807,89	106 255 807,89	1 046 021,76	107 301 829,65
SO 12-01-02	Troubelice - Libina, ukolejnění	3 506 479,85	3 506 479,85		3 506 479,85
SO 12-01-03	Troubelice - Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP	6 686 263,43	6 686 263,43		6 686 263,43
SO 12-06-01	Zast. Troubelice - střed, úprava přípojky nn	2 038 833,75	2 038 833,75		2 038 833,75
SO 12-06-02	Zast. Troubelice - střed, osvětlení nástupiště	1 043 650,08	1 043 650,08		1 043 650,08
SO 12-06-03	Zast. Troubelice - střed, úprava rozvodů nn	627 357,68	627 357,68		627 357,68
SO 12-06-04	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 21,184 - napájení	3 040 140,54	3 040 140,54		3 040 140,54
SO 12-06-05	Zast. Troubelice, úprava přípojky nn	581 769,54	581 769,54		581 769,54
SO 12-06-06	Zast. Troubelice, osvětlení nástupiště	1 061 805,33	1 061 805,33		1 061 805,33
SO 12-06-07	Zast. Troubelice, úprava rozvodů nn	1 024 809,91	1 024 809,91		1 024 809,91
SO 12-06-08	Zast. Nová Hradečná, úprava přípojky nn	503 066,13	503 066,13		503 066,13
SO 12-06-09	Zast. Nová Hradečná, osvětlení nástupiště	729 743,86	729 743,86		729 743,86
SO 12-06-10	Zast. Nová Hradečná, úprava rozvodů nn	812 076,44	812 076,44		812 076,44
SO 12-06-11	Zast. Troubelice - zastávka, uzemnění silnoproudé technologie	1 117 836,58	1 117 836,58		1 117 836,58
SO 12-06-12	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,373 - napájení	223 015,25	223 015,25		223 015,25
SO 12-06-13	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,877 - napájení	1 616 054,62	1 616 054,62		1 616 054,62

SO 12-06-14	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 25,320 - napájení	6 035 970,33	6 035 970,33	6 035 970,33
SO 12-06-15	Zast. Nová Hradečná, uzemnění silnoproudé technologie	915 616,48	915 616,48	915 616,48
SO 12-12-01	Troubelice - Libina, závěsný kabel vn 22 kV	18 064 509,90	18 064 509,90	18 064 509,90
SO 12-15-03	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro cestující	1 163 371,47	1 163 371,47	1 163 371,47
SO 12-15-04	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro kola	179 230,84	179 230,84	179 230,84
SO 12-15-05	Zast. Troubelice - zastávka, přístřešek pro cestující	728 523,91	728 523,91	728 523,91
SO 12-15-06	Zast. Nová Hradečná, přístřešek pro cestující	1 161 005,87	1 161 005,87	1 161 005,87
SO 12-15-07	Zast. Troubelice střed, orientační systém	105 342,74	105 342,74	105 342,74
SO 12-15-08	Zast. Troubelice zastávka, orientační systém	112 349,40	112 349,40	112 349,40
SO 12-15-09	Zast. Nová Hradečná, orientační systém	143 034,46	143 034,46	143 034,46
SO 12-15-10	Troubelice - Libina, demolice	551 319,63	551 319,63	551 319,63
SO 12-16-01.1	Troubelice - Libina, železniční spodek	170 947 654,55	170 947 654,55	170 947 654,55
SO 12-16-01.2	Libina - Nový malín, železniční spodek, zajištění svahu zářezu v km 26.341 - 26.513 - pravý svah	13 728 444,79	13 728 444,79	13 728 444,79
SO 12-16-01.3	Troubelice - Libina, železniční spodek, zajištění svahu zářezu v km 26.341 - 26.513 - levý svah	11 529 612,46	11 529 612,46	11 529 612,46
SO 12-16-01.4	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; levý svah	7 087 086,33	7 087 086,33	7 087 086,33
SO 12-16-01.5	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; pravý svah	4 166 002,00	4 166 002,00	4 166 002,00
SO 12-16-02	Zast. Troubelice - střed, nástupiště	6 859 076,30	6 859 076,30	6 859 076,30
SO 12-16-03	Zast. Troubelice - zastávka, nástupiště	3 688 079,93	3 688 079,93	3 688 079,93
SO 12-16-04	Zast. Nová Hradečná, nástupiště	2 635 820,38	2 635 820,38	2 635 820,38
SO 12-17-01.1	Troubelice - Libina, železniční svršek	185 567 128,30	185 567 128,30	185 567 128,30
SO 12-17-01.2	Troubelice - Libina, železniční svršek - 3. podbití	5 759 596,42	5 759 596,42	5 759 596,42
SO 12-17-02	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 19,758 - silnice III/44412	6 937 193,10	6 937 193,10	6 937 193,10
SO 12-17-03	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	3 915 765,74	3 915 765,74	3 915 765,74
SO 12-17-04	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 21,184 - polní cesta	1 151 404,85	1 151 404,85	1 151 404,85
SO 12-17-05	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 23,373 - silnice III/31550	6 247 350,00	6 247 350,00	6 247 350,00
SO 12-17-06	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	1 013 664,95	1 013 664,95	1 013 664,95
SO 12-17-07	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 25,320 - polní cesta	1 150 608,03	1 150 608,03	1 150 608,03
SO 12-19-01	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,188	1 193 570,85	1 193 570,85	1 193 570,85
SO 12-19-02	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,211	1 786 674,02	1 786 674,02	1 786 674,02
SO 12-19-03	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 20,601	6 299 698,50	6 299 698,50	6 299 698,50
SO 12-19-04	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,728 - zrušení	118 625,78	118 625,78	118 625,78
SO 12-19-05	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,870	301 073,03	301 073,03	301 073,03
SO 12-19-06	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,006	1 166 632,61	1 166 632,61	1 166 632,61
SO 12-19-07	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,082	2 574 663,33	2 574 663,33	2 574 663,33
SO 12-19-08	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,193	2 151 038,20	2 151 038,20	2 151 038,20
SO 12-19-09	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,395	1 119 871,08	1 119 871,08	1 119 871,08
SO 12-19-10	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,507	1 139 659,99	1 139 659,99	1 139 659,99
SO 12-19-11	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,686	3 563 914,94	3 563 914,94	3 563 914,94
SO 12-19-12	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,745	6 347 768,70	6 347 768,70	6 347 768,70
SO 12-19-13	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,886	7 218 171,38	7 218 171,38	7 218 171,38
SO 12-19-14	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,946	206 691,15	206 691,15	206 691,15
SO 12-19-15	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 22,586	8 243 648,13	8 243 648,13	8 243 648,13
SO 12-19-16	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 22,992	1 815 818,33	1 815 818,33	1 815 818,33
SO 12-19-17	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,462	3 447 432,54	3 447 432,54	3 447 432,54
SO 12-19-18	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,506	4 645 202,30	4 645 202,30	4 645 202,30
SO 12-19-19	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,784	3 024 265,14	3 024 265,14	3 024 265,14
SO 12-19-20	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,324	8 368 598,33	8 368 598,33	8 368 598,33
SO 12-19-21	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 24,363	1 221 654,34	1 221 654,34	1 221 654,34
SO 12-19-22	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,906	7 556 789,32	7 556 789,32	7 556 789,32
SO 12-19-23	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,190	2 227 279,90	2 227 279,90	2 227 279,90
SO 12-19-24	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,381	1 303 542,96	1 303 542,96	1 303 542,96
SO 12-19-25	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,640	1 094 921,74	1 094 921,74	1 094 921,74
SO 12-19-26	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,718	3 636 497,51	3 636 497,51	3 636 497,51
SO 12-19-27	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,874	1 456 602,08	1 456 602,08	1 456 602,08
SO 12-19-28	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 26,123	1 086 917,07	1 086 917,07	1 086 917,07
SO 12-19-29	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,282	7 960 269,45	7 960 269,45	7 960 269,45
SO 12-19-30	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,697	20 586 586,67	20 586 586,67	20 586 586,67
SO 12-19-31	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,839	3 425 525,29	3 425 525,29	3 425 525,29
SO 12-19-32	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,155	1 841 533,00	1 841 533,00	1 841 533,00
SO 12-19-33	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 27,570	6 448 115,27	6 448 115,27	6 448 115,27
SO 12-19-34	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,709	3 743 981,48	3 743 981,48	3 743 981,48
SO 12-19-35	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,192	8 564 211,52	8 564 211,52	8 564 211,52
SO 12-19-36	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 28,350	4 885 998,84	4 885 998,84	4 885 998,84
SO 12-19-37	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,628	7 485 889,14	7 485 889,14	7 485 889,14
SO 13-01-01	Žst. Libina, trakční vedení	22 901 118,61	22 901 118,61	22 901 118,61
SO 13-01-02	Žst. Libina, ukolejnění	950 902,47	950 902,47	950 902,47
SO 13-01-03	Žst. Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP	999 269,27	999 269,27	999 269,27
SO 13-06-01	Žst. Libina, EOv	1 943 869,62	1 943 869,62	1 943 869,62
SO 13-06-02	Žst. Libina, rekonstrukce osvětlení nástupišť	2 751 092,04	2 751 092,04	2 751 092,04
SO 13-06-03	Žst. Libina, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	3 147 324,83	3 147 324,83	3 147 324,83
SO 13-06-04	Žst. Libina, rekonstrukce kabelových rozvodů	8 218 640,80	8 218 640,80	8 218 640,80
SO 13-06-05	Žst. Libina, přeložky silnoproudých rozvodů nn	1 162 559,40	1 162 559,40	1 162 559,40
SO 13-06-06	Žst. Libina, úprava přípojky nn	442 166,82	442 166,82	442 166,82
SO 13-06-07	Žst. Libina, DOÚO	2 170 224,91	2 170 224,91	2 170 224,91
SO 13-06-08	Žst. Libina, uzemnění silnoproudé technologie	1 766 965,00	1 766 965,00	1 766 965,00
SO 13-15-01	Žst. Libina, kabelovod	5 751 918,57	5 751 918,57	5 751 918,57
SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB	8 260 428,80	8 260 428,80	51 027,42
SO 13-15-02.2	Žst. Libina, stavební úpravy VB - část Zpevněné plochy	1 273 179,17	1 273 179,17	1 273 179,17
SO 13-15-02.3	Žst. Libina, VZT	282 614,08	282 614,08	282 614,08
SO 13-15-02.4	Žst. Libina, žumpa splaškových vod	232 258,36	232 258,36	232 258,36
SO 13-15-02.5	Žst. Libina, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 506 533,97	1 506 533,97	1 506 533,97
SO 13-15-02.6	Žst. Libina, hromosvod	152 059,60	152 059,60	152 059,60
SO 13-15-02.7	Žst. Libina, ZTI	327 933,85	327 933,85	327 933,85
SO 13-15-03.1	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, stavební část	11 213 638,97	11 213 638,97	11 213 638,97
SO 13-15-03.2	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, VZT	717 659,72	717 659,72	717 659,72
SO 13-15-03.3	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	646 951,57	646 951,57	646 951,57
SO 13-15-03.4	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	90 012,61	90 012,61	90 012,61
SO 13-15-04	Žst. Libina, orientační systém	278 657,48	278 657,48	278 657,48
SO 13-15-05	Žst. Libina, demolice	2 285 686,25	2 285 686,25	2 285 686,25
SO 13-15-06	Žst. Libina, přístřešek pro cestující	234 891,77	234 891,77	234 891,77
SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek	9 232 344,75	9 232 344,75	9 232 344,75
SO 13-16-02	Žst. Libina, nástupiště	9 984 631,14	9 984 631,14	9 984 631,14
SO 13-17-01.1	Žst. Libina, železniční svršek	34 844 865,86	34 844 865,86	34 844 865,86
SO 13-17-01.2	Žst. Libina, železniční svršek - 3. podbití	845 252,09	845 252,09	845 252,09
SO 13-18-01	Žst. Libina, zpevněné plochy	569 283,38	569 283,38	569 283,38
SO 13-19-01	Žst. Libina, žel. propustek v ev. km 29,220	5 217 075,66	5 217 075,66	5 217 075,66
SO 13-27-01	Žst. Libina, úprava stávající dešťové kanalizace	86 270,39	86 270,39	86 270,39

SO 13-27-02	Žst. Libina, přeložka vodovodu	1 068 272,23	1 068 272,23		1 068 272,23
SO 80-17-01	Uničov - Šumperk, výstroj tratí - 2. část	888 532,38	888 532,38		888 532,38
SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených propustků - 2. část	1 490 468,63	1 490 468,63		1 490 468,63
SO 80-27-01	Uničov - Šumperk, ochrana vodovodů a kanalizací	1 639 524,46	1 639 524,46		1 639 524,46
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 2. část	13 814 155,29	13 814 155,29		13 814 155,29
SO 98-98	Všeobecný objekt	38 066 871,50	38 066 871,50		38 066 871,50
					0,00
		1 650 840 548,75	1 650 840 548,75	6 885 525,91	1 657 726 074,66

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3256070

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ae87033d-6737-430b-a9f5-884492182677

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.12.2022 14:29:01



46585f84-de29-4de5-964d-d00d285bc15f