

# Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
Občanský zákoník, v platném znění (NOZ) (dále jen „Dohoda“)

## 1. Smluvní strany

### Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

### „Společnost Velké Poříčí - Hronov“

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Správce společnosti:

### STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Ing. Tomáš Hajič, prokurista

Ing. Radim Aulický, prokurista

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Druhý společník:

### EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Erika Kohoutová, členka představenstva a personální ředitelka

Jednající na základě plné moci: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: ██████████

č. účtu: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku – dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a podpisu této Dohody.
- 1.3 Účastníci této Dohody, vedeni snahou narovnat svá sporná práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo mezi nimi uzavřené a jejich dodatků č. 1-6, jak níže specifikováno, uzavírají mezi sebou Dohodu ve znění dále uvedeném.

## 2. Úvodní ustanovení – nesporné skutečnosti

### 2.1. Mezi stranami je nesporné, že:

- Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa**“ (dále jen „Dílo“), č. ve VVZ Z2020-043738, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 24.03.2021 na provedení a dokončení Díla „**II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo bylo uzavřeno šest dodatků ze dne 09.06.2021, 27.07.2021, 15.09.2021, 16.06.2022, 02.08.2022, ....., po jejichž uzavření činí **konečná smluvní cena 74.939.762,07 Kč bez DPH**.
- Strany prohlašují, že Smlouva o dílo ve znění jejich dodatků č. 1-6 je jim dobře známa.
- Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal provést Dílo a Objednatel se zavázal za Dílo zaplatit cenu dohodnutou ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými mezi stranami v dokumentech tvořících nedílnou součást Smlouvy o dílo, jimiž jsou zejména Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015) (dále jen „Obecné podmínky“) a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“).
- Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění a Zhotovitel podle Smlouvy o dílo splnil. K předání a převzetí dokončeného Díla došlo 05.12.2022 podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou stran.
- Objednatel uhradil Zhotoviteli cenu Díla ve výši a způsobem podle smlouvy o dílo a jejich dodatků na účet Zhotovitele.

### 3. Sporná práva a povinnosti

- 3.1. Mezi stranami je sporná výše ceny Díla, která náleží Zhotoviteli dle ustanovení Smlouvy o dílo – Souhrnu smluvních dohod výše uvedené za skutečně vynaložené náklady na stavební práce a další náklady, se zhotovením Díla související.

### 4. Narovnání

- 4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly náklady na provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.
- 4.2. Respektujícíe shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečnosti, dohodly se strany na finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně:
- **Objednatel uhradí Zhotoviteli částku celkem 1.055.777,14 Kč vč. DPH (slovy jedenmiliónpadesátpěttisícsešmdesátšestdesátšedm Korunčeských čtrnáct haléřů), vyčíslenou na podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 7 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.**
  - K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle platně uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Dohody o narovnání.
- 4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny Díla ze strany Zhotovitele vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad rámec této Dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny Díla. Záruka za jakost a další nároky z vad Díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto Dohodou nikterak dotčena.

### 5. Odstoupení

- 5.1 Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od této Dohody odstoupit v případě, že druhá strana nesplní, k čemu se zavázala z této Dohody ve smyslu čl. 4. ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté stranou první. Odstoupení od dohody je třeba učinit písemnou formou a zaslat na adresu adresáta uvedenou v záhlaví Dohody formou doporučené zásilky.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.

### 6. Ostatní a závěrečná ujednání

- 6.1. Práva a povinnosti, založené touto Dohodou se vztahují i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Každá ze stran se zavazuje případného právního nástupce informovat o povinnostech, ujednaných touto Dohodou.
- 6.2. Tato Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této Dohody v registru smluv.
- 6.3. Touto Dohodou o narovnání není dotčen závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy o dílo ohledně veškerých informací vzájemně poskytnutých a vztahujících se ke Smlouvě o dílo, které se považují za důvěrné.
- 6.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- 6.5. Dohoda se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě oběma smluvními stranami podepsaného a postupně číslovaného dodatku Dohody.
- 6.6. Je-li některé ustanovení této Dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Dohody.
- 6.7. Doručovací adresou pro účely této Dohody se rozumí adresa sídla stran uvedená v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.
- 6.8. Dohoda se pořizuje v šesti vyhotoveních o síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 6.9. V otázkách, které nejsou touto Dohodou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Smlouvy o dílo, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 6.10. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
- 6.11. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím zněním bez výhrad souhlasí, Dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.12. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy č. 1- 2 níže uvedené, které budou stranami při podpisu Dohody parafovány na znamení souhlasu s jejich výslovným zněním.
- 6.13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Dohody v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit dohodu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
- 6.14. Dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne ~~12.12.2022~~ 12.12.2022, číslo usnesení RK ~~12/12/2022~~ 12/12/2022.


- Přílohy:      č.1      Evidenční list změny stavby č. 7  
                  č.2      Tabulka Změny závazků ze smlouvy


V Hradci Králové dne


---

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

V Hradci Králové dne

  
Zhotovitel  
Ing. Tomáš Hajič  
prokurista, STRABAG a.s.

  
Ing. Radim Āulický  
prokurista, STRABAG a.s.

  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ,  
podle plné moci  
EUROVIA CS, a.s.

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

7.

Číslo stavby :	34139a
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012832
Smlouva o dílo uzavřená dne :	24.03.2021

Název stavby :

**II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa**

Název objektu :

SO 101A, SO101B

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Zhotovitel :

Společnost Velké Poříčí - Hronov, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině požádal zhotovitel o navýšení ceny za realizaci zakázky. Objednatel stanovil možnost navýšení cen u položek s následujícími komoditami: asfaltové směsi, šterky, písky, kamenivo a ocel, železo, kde došlo ke skokovému navýšení cen materiálů po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, tj. po 24.02.2022. Zhotovitel své tvrzení, že u předložených položek došlo k navýšení ceny, doložil doklady, které dokládají toto navýšení. Následně byl posouzen nárok zhotovitele a provedeno výsledné navýšení u položek, které byly odsouhlaseny. Změna je provedena dle Postupu k problematice skokového nárůstu cen stavebních materiálů u uzavřených smluv na realizaci dopravních staveb, který Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí dne 08.08.2022, č. usnesení RK/25/1114/2022. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulace ceny
2. Soupis položek navýšení

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 6. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 7:		Nová cena stavby po změně č. 7:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		měněpráce	vícepráce		
73 219 278,23 Kč	90 677 112,11 Kč	0,00 Kč	1 055 777,14 Kč	91 732 889,22 Kč	18 513 611,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.7:		8 431 032,72 Kč	26 944 643,72 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel 1 :	STRABAG a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček	06.12.2022
Zhotovitel 2 :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	06.12.2022
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	06.12.2022

Název stavby:

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa


Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)		ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		ZMĚNA Č. 6		ZMĚNA Č. 7		CENA CELKEM BEZ DPH												
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce													
SO 001	Všeobecné předběžné položky		1 542 930,80															1 542 930,80												
SO 101A	Komunikace v km 0,5 – 2,9 (5,567 – 7,967) - uzmatelné hlavní náklady	9 880 828,42	2 210 156,00		59 102,12		308 246,67		104 077,78		10 104 363,06		167 018,61		160 332,75		808 640,05	43 544 961,88												
SO 101B	Komunikace v km 0,5 – 2,9 (5,567 – 7,967) - uzmatelné vedlejší náklady		1 652 593,56															1 716 496,60												
SO 102	Odbočovací pruh vlevo u střední školy - uzmatelné hlavní náklady	731 594,70	181 988,12		8 949,08													2 315 137,55												
SO 110	Propustek v křižovatce s ul. Krausova - uzmatelné hlavní náklady		508 421,25		203 706,04		151 895,86								5 280,49			554 950,94												
SO 181	Dopravné inženýrské opatření - uzmatelné vedlejší náklady		456 414,79															456 414,79												
SO 191	Definitivní dopravní značení - uzmatelné hlavní náklady		986 288,93															885 812,27												
SO 201 A	Most 303-002a přes Zbečnický potok - uzmatelné hlavní náklady		3 512 620,48															3 241 697,32												
SO 201 B	Most 303 -002 a přes Zbečnický potok - uzmatelné vedlejší náklady		295 479,72															295 479,72												
SO 506	Provizorní přeložka VO (most ev. č. 303-002A) - uzmatelné vedlejší náklady		108 162,03															79 001,43												
<b>SO 301 dešťová kanalizace</b>																														
SO 31	Dešťová kanalizace – řAD 2 (km 2,82–2,96)		1 141 392,51															1 022 506,12												
SO 32	Dešťová kanalizace – řAD 3 (km 2,53–2,75)		1 655 417,68															1 525 731,07												
SO 33	Dešťová kanalizace – řAD 4 (km 2,18–2,50)		5 716 961,49															5 564 399,78												
SO 34	Dešťová kanalizace – řad 5		9 248 558,71															8 934 948,79												
SO 35	Dešťová kanalizace – řad 6		3 578 577,85															3 486 792,37												
SO 81	Úprava jednotné kanalizace v km 1,47		63 104,58															63 104,58												
SO 82	Přeložka vodovodu v ulici V Olšíně		196 732,66															196 732,66												
SO 83	Přeložka NTL plynovodu v ulici V Olšíně		128 101,92															128 101,92												
SO 84	Přeložka vodovodu v km 1,82 - 1,95		617 901,21															257 104,55												
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>			60 511 800,19		10 612 423,12		2 392 144,12		219 947,06		308 246,67		104 077,78		10 104 363,06		2 161 539,84		167 018,61	356 586,41	0,00	1 733 500,43		872 543,09						<b>75 812 305,14</b>
DPH 21%			12 707 478,04		2 228 608,86		502 350,27		46 188,88		64 731,80		21 856,33		2 121 916,24		453 923,37		35 073,91	74 883,15	0,00	364 035,09		183 234,05						<b>15 920 584,08</b>
<b>CENA CELKEM</b>			73 219 278,230		12 841 031,975		2 894 494,385		246 484,308		372 978,471		125 934,114		12 226 279,303		2 615 463,206		202 092,518	431 469,556	0,000	2 097 535,520		1 055 777,140						<b>91 732 889,22</b>

II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa - výpočet navýšení ceny ASFALTOVÉ SMĚSI

Skutečnost - dle koeficientu IBR

Objekt	č. položky	Název položky	MJ	Množství
SO 101A	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7 127,55
SO 101A	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	7 051,05
SO 101A	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	7 389,55
SO 101B	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	917,00
SO 101B	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M3	4,94
SO 101B	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	917,00
		Celkem		



CELKEM Asfaltové směsi a ostatní komodity	Celkem za objekt
<b>SO 101A</b>	808 640,05 Kč
<b>SO 101B</b>	63 903,04 Kč
<b>SO 33</b>	0,00 Kč
<b>SO 34</b>	0,00 Kč
Celkem v Kč bez DPH	872 543,09 Kč

**Doklady:** Předložení podkladů vyčíslení zhotovitele ze dne 24.10.2022  
Interní ceník obalovaných asfaltových směsí - platný od 01.04.2021 a 22.03.2022 (Liberecká obalovna s.r.o.)



II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa - výpočet navýšení ceny **OSTATNÍ KOMODITY**

**Skutečnost - výpočet**

Objekt	č. položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Jednotková cena	Celkem	Požadavek zhotovitele	Skutečně přiznáno
SO 101A	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	10 760,20				

není nutné dokládat množství, neboť materiál nemohl být zajištěn v předstihu

**Vysvětlivky k výpočtu:**

- % materiálu v položce zhotovitel - stanoveno zhotovitelem
- jednotková cena materiálu - jedná se o součin jednotkové ceny položky a % materiálu v položce zhotovitel nebo IBR podle toho, které procento je nižší
- Soupis jednotlivých požadovaných položek včetně kalkulace
- Faktury BEZ Kalkulace ceny jednotlivých položek

**Doklady:**

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	60 511 800,19 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 68 051,20 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 1 733 500,43 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 872 543,09 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 8	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 872 543,09 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 1 801 551,63 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>2 674 094,72 Kč bez DPH</b>		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	2 674 095 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	4,42 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	60 511 800,19 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		

<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 5)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>0,00 % ≤ 50,00 %</b>	

<b>§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6</b>			
<b>Smluvní cena</b>	<b>60 511 800,19 Kč bez DPH</b>		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 10 612 423,12 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 392 144,12 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 203 706,04 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 151 895,86 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 308 246,67 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 3</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 104 077,78 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 10 104 363,06 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 4</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 161 539,84 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 167 018,61 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 5</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 356 586,41 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 6</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 7</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 6)	<b>+ 21 395 757,50 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 5 166 244,01 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>26 562 001,51 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>43,90 % ≤ 50,00 %</b>		

<b>§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6</b>			
<b>Smluvní cena</b>	<b>60 511 800,19 Kč bez DPH</b>		
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 21 395 757,50 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 5 166 244,01 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6</b> (vícepráce po odečtení méněprací)	<b>16 229 513,49 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.	
<b>(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>26,82 % ≤ 30,00 %</b>		

**§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7**



