

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu – dílčí nárok III (claim č. 20)

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro
modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s. (dříve OHL ŽS, a.s.)

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“,
jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají tuto

Dohodu o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

(dále jen „dohoda“).

PREAMBULE

1. Zhotovitel byl v zadávacím řízení vedeném pro zadání stavby Modernizace trati Sudoměřice – Votice (dále také jen „Stavba“) vybrán jako dodavatel s nejvhodnější nabídkou a Objednatel s ním dne 20. 3. 2018 uzavřel smlouvu o dílo na provedení Stavby, ev. č. Objednatele: E618-S-829/2018, ev. č. Zhotovitele: SOD00200136 (dále také jen „smlouva o dílo“).
2. V rámci provádění prací na Stavbě zastihly Zhotovitele (resp. jeho podzhotovitele) nepředvídatelné geotechnické podmínky. Ražbou zastižená porucha, která kombinovala nepříznivý sklon poruchy vůči ose ražby a nepříznivou druhotnou výplň trhlin spolu se sníženou pevností horniny v předmětném místě v průběhu výstavby stavebního objektu SO

73-25-02, měla za následek, že na tomto stavebním objektu nebylo z uvedených důvodů dočasně možno provádět žádné práce.

3. Z důvodu těchto špatných geologických podmínek a deformací ostění byla ražba tunelu přerušena od 9. 9. 2019 (nárokováno od 10. 9. 2019) do 4. 10. 2019, kdy bylo nutno učinit kroky k zastavení deformací stávajícího ostění kaloty.
4. Oznámením ze dne 24. 9. 2019, označeným jako 194/OUT/SŽDC/SUVO, Zhotovitel oznámil výše uvedené události a okolnosti, jako claim č. 20. Zhotovitel později rozdělil svůj claim č. 20 na dílčí nároky III a VII. Předmětem této dohody je pouze dílčí nárok III (claimu č. 20).
5. V rámci konečného stanovení dílčího nároku III (claimu č. 20) ze dne 10. 8. 2020 Zhotovitel vyčíslil svůj nárok ve výši 8 822 516,24 Kč bez DPH.
6. O dílčím nároku III (claimu č. 20) Zhotovitele rozhodl Správce stavby určením ze dne 25. 4. 2022 ve smyslu Pod-čl. 3.5 Obchodních podmínek Smlouvy tak, že dílčí nárok III (claimu č. 20) Zhotovitele je oprávněný a prokázáný částečně, a to co do výše [REDAKCE] bez DPH.
7. V návaznosti na určení Správce stavby o dílčím nároku III (claimu č. 20) ze dne 25. 4. 2022 Zhotovitel požádal ve smyslu Pod-čl. 20.5 Obchodních podmínek Smlouvy o smírčí jednání Stran. V rámci smírčího jednání Stran Zhotovitel Objednateli předložil nové dodatečné doklady k prokázání dílčího nároku III (claimu č. 20).
8. V návaznosti na dodatečné doložení nových dokladů Zhotovitele ze dne 7. 6. 2022, dne 22. 6. 2022 a dne 20. 7. 2022 Objednatel opětovně posoudil oprávněnost a prokázání dílčího nároku III (claimu č. 20).
9. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě opětovného posouzení uznatelnosti Objednatele finanční závazky z dílčího nároku III (claimu č. 20) a ve vztahu k finančním závazkům z dílčího nároku III (claimu č. 20) mezi smluvními stranami vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání v této dohodě je narovnání finančních závazků smluvních stran z dílčího nároku III (claimu č. 20), o nichž bylo na základě opětovného posouzení uznatelnosti Objednatelem rozhodnuto, že jsou oprávněné a prokázané, a v tomto rozsahu vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.
2. V rámci dílčího nároku III (claimu č. 20) byly Zhotovitelem předloženy a uplatněny následující nároky:

Název kapitoly	Nárokováná částka
Výrobní prostředky	[REDAKCE]
Výrobní režie	[REDAKCE]
Správní režie	[REDAKCE]
Nároky z přímých dokladů	[REDAKCE]

Přiměřený zisk	
Součet celkem	8 822 516,24 Kč bez DPH

3. Pro účely ekonomického posouzení došlo k úpravě struktury dílčího nároku III Zhotovitele tak, aby jeho struktura co nejlépe odpovídala rozdělení nákladů dle Metodiky:¹

Název kapitoly	Nárokovaná částka
1. Náklady na Správní režii	
1.1 Správní režie objektová – SO 73-25-02 (73a-6)	
1.2 Správní režie ze zařízení staveniště	
2. Náklady na Výrobní prostředky	
2.1 Výrobní prostředky (dělníci dílčího zhotovitele)	
2.2 Výrobní prostředky (stroje a zařízení zhotovitele)	
2.3 Pojištění mechanizace	
3. Náklady na Výrobní režii	
3.1 THP pracovníci dílčího zhotovitele	
3.2 Výrobní režie ze ZS	
3.3 Automobily vč. pojištění a dalších nákladů	
3.4 Ubytování (THP + dělníci)	
3.5 Geodetické měření	
3.6 Zajištění činnosti ČPHZ	
3.7 Poskytování báňské záchranné služby	
3.8 Poskytování služeb v oblasti měření	
4. Ostatní náklady	
4.1 Průzkum a zjišťování skutečného stavu pro návrh řešení	
4.2 Náklady na zpracování claimu č. 20	
4.3 Kurzové rozdíly	
4.4 Správa ekonomiky stavby	
5. Všeobecné položky	
5.1 Dodávka vody	
5.2 Vývoz odpadových vod	
5.3 Pronájem zařízení staveniště	
5.4 Odpisy zařízení staveniště	
5.5 Pronájem chemického WC	

¹ Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – vydaná SFDI dne 15.03.2016, schválená MD ČR dne 13.07.2016, dostupná z <https://www.sfdi.cz/pravidlametodiky-a-ceniky/metodiky/> (verze 2018)

5.6 Připojení internetu a kamerového systému	██████████
5.7 Strážní služba	██████████
5.8 Čištění komunikací	██████████
5.9 Odběr elektrické energie	██████████
5.10 Úklid zařízení staveniště	██████████
6. Vyčíslení hodnoty nároku na přiměřený zisk	██████████
6.1 Přiměřený zisk (5 %)	██████████
Součet celkem	8 822 516,24 Kč bez DPH

II.

1. S odkazem na výše uvedené vypořádávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Nárok Zhotovitele za „1.1 Správní režie objektová – SO 73-25-02 (73a-6)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
3. Nárok Zhotovitele za „1.2 Správní režie ze zařízení staveniště“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
4. Nárok Zhotovitele za „2.1 Výrobní prostředky (dělníci dílčího zhotovitele)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
5. Nárok Zhotovitele za „2.2 Výrobní prostředky (stroje a zařízení zhotovitele)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
6. Nárok Zhotovitele za „2.3 Pojištění mechanizace“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
7. Nárok Zhotovitele za „3.1 THP pracovníci dílčího zhotovitele“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
8. Nárok Zhotovitele za „3.2 Výrobní režie ze ZS“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
9. Nárok Zhotovitele za „3.3 Automobily vč. pojištění a dalších nákladů“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
10. Nárok Zhotovitele za „3.4 Ubytování (THP + dělníci)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
11. Nárok Zhotovitele za „3.5 Geodetické měření“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
12. Nárok Zhotovitele za „3.6 Zajištění činnosti ČPHZ“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
13. Nárok Zhotovitele za „3.7 Poskytování báňské záchranné služby“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše ██████████ bez DPH.

14. Nárok Zhotovitele za „3.8 Poskytování služeb v oblasti měření“ Objednatel shledává jako neoprávněný a/nebo nedoložený. Z těchto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.
15. Nárok Zhotovitele za „4.1 Průzkum a zjišťování skutečného stavu pro návrh řešení“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
16. Nárok Zhotovitele za „4.2 Náklady na zpracování claimu č. 20“ Objednatel shledává jako neoprávněný a/nebo nedoložený. Z těchto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.
17. Nárok Zhotovitele za „4.3 Kurzové rozdíly“ Objednatel shledává jako neoprávněný a/nebo nedoložený. Z těchto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.
18. Nárok Zhotovitele za „4.4 Správa ekonomiky stavby“ Objednatel shledává jako neoprávněný a/nebo nedoložený. Z těchto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.
19. Nárok Zhotovitele za „5.1 Dodávka vody“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
20. Nárok Zhotovitele za „5.2 Vývoz odpadových vod“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
21. Nárok Zhotovitele za „5.3 Pronájem zařízení staveniště“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
22. Nárok Zhotovitele za „5.4 Odpisy zařízení staveniště“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
23. Nárok Zhotovitele za „5.5 Pronájem chemického WC“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
24. Nárok Zhotovitele za „5.6 Připojení internetu a kamerového systému“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
25. Nárok Zhotovitele za „5.7 Strážní služba“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
26. Nárok Zhotovitele za „5.8 Čištění komunikací“ Objednatel shledává jako neoprávněný a/nebo nedoložený. Z těchto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.
27. Nárok Zhotovitele za „5.9 Odběr elektrické energie“ Objednatel shledává jako neoprávněný a/nebo nedoložený. Z těchto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.
28. Nárok Zhotovitele za „5.10 Úklid zařízení staveniště“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
29. Nárok Zhotovitele za „6.1 Přiměřený zisk (5 %)“ Objednatel shledává jako neoprávněný. Z těchto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.

30. Příslušné části dílčích nároků Zhotovitele uvedených výše v článku I. této dohody Objednatel uhradí v částce [REDACTED] **bez DPH.**
31. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v článku I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
32. Zhotovitel dále konstatuje, že nesouhlasí s opětovným posouzením Objednatele v rozsahu, v jakém příslušné dílčí nároky shledává neoprávněné a/nebo nedoložené, a i nadále tyto své dílčí nároky (jejich části) považuje za oprávněné a doložené. **V tomto rozsahu smluvní strany konstatují, že tato dohoda se na dílčí nároky (jejich části), které byly Objednatelem shledány neoprávněné a/nebo nedoložené nevztahuje.**

III.

1. Částku finančního narovnání dle článku II. odst. 30 této dohody, ve výši [REDACTED] bez DPH uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního narovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního narovnání je splatná do 56 dnů poté, co Objednatel obdrží fakturu zaslanou Zhotovitelem.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

[REDACTED]
22.12.2022 13:11
Podepsáno elektronicky

[REDACTED]
Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum: 2022.12.15
14:33:32 +01'00'

[REDACTED]
Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum:
2022.12.15
14:38:24 +01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního
ředitele pro modernizaci
dráhy
Správa železnic,
státní organizace

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda
představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda
představenstva
OHLA ŽS, a.s.