

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu – dílčí nárok VII (claim č. 20)

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,

se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro
modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s. (dříve OHL ŽS, a.s.)

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsdou představenstva
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“,
jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají tuto

Dohodu o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

(dále jen „dohoda“).

PREAMBULE

1. Zhotovitel byl v zadávacím řízení vedeném pro zadání stavby Modernizace trati Sudoměřice – Votice (dále také jen „Stavba“) vybrán jako dodavatel s nejvhodnější nabídkou a Objednatel s ním dne 20. 3. 2018 uzavřel smlouvu o dílo na provedení Stavby, ev. č. Objednatele: E618-S-829/2018, ev. č. Zhotovitele: SOD00200136 (dále také jen „smlouva o dílo“).
2. V rámci provádění prací na Stavbě zastihly Zhotovitele (resp. jeho podzhotovitele) nepředvídatelné geotechnické podmínky. Ražbou zastižená porucha, která kombinovala nepříznivý sklon poruchy vůči ose ražby a nepříznivou druhotnou výplň trhlin spolu se sníženou pevností horniny v předmětném místě v průběhu výstavby stavebního objektu SO 73-25-02, měla za následek změnu realizace ražby, kdy původní ražba kaloty a jádra

najednou byla rozdělena na samostatnou ražbu jádra a kaloty a zároveň také změnu v přestrojení v navazujícím úseku kaloty na třídu TT5b1M.

3. Z důvodu těchto špatných geologických podmínek a deformací ostění došlo k prodloužení doby realizace ražby primárního ostění tunelu Deboreč o 43 dní.
4. Oznámením ze dne 24. 9. 2019, označeným jako 194/OUT/SŽDC/SUVO, Zhotovitel oznámil výše uvedené události a okolnosti, jako claim č. 20. Zhotovitel později rozdělil svůj claim č. 20 na dílčí nároky III a VII. Předmětem této dohody je pouze dílčí nárok VII (claimu č. 20).
5. V rámci konečného stanovení dílčího nároku VII (claimu č. 20) předloženého ke dni 12. 1. 2021 Zhotovitel vyčíslil svůj nárok ve výši 5 958 152,43 Kč bez DPH.
6. O dílčím nároku VII (claimu č. 20) Zhotovitele rozhodl Správce stavby určením ze dne 23. 11. 2022 ve smyslu Pod-čl. 3.5 Obchodních podmínek Smlouvy tak, že dílčí nárok VII (claimu č. 20) Zhotovitele je oprávněný a prokázaný částečně, a to co do výše **2 743 508,24 Kč bez DPH.**
7. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě určení Správce stavby ze dne 23. 11. 2022 finanční závazky z dílčího nároku VII (claimu č. 20), o nichž Správce stavby rozhodl, že jsou oprávněné a prokázané, a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání v této dohodě je narovnání finančních závazků smluvních stran z dílčího nároku VII (claimu č. 20), o nichž Správce stavby rozhodl, že jsou oprávněné a prokázané, a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.
2. V rámci dílčího nároku VII (claimu č. 20) byly Zhotovitelem předloženy a uplatněny následující nároky:

Název kapitoly	Nárokovaná částka
Výrobní prostředky	████████████████████
Výrobní režie	████████████████████
Správní režie	████████████████████
Nároky z přímých dokladů	████████████████████
Přiměřený zisk	████████████████████
Součet celkem	5 958 152,43 Kč bez DPH

3. Pro účely ekonomického posouzení došlo k úpravě struktury dílčího nároku VII Zhotovitele tak, aby jeho struktura co nejlépe odpovídala rozdělení nákladů dle Metodiky:¹

¹ Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – vydaná SFDI dne 15.03.2016, schválená MD ČR dne 13.07.2016, dostupná z <https://www.sfdi.cz/pravidlametodiky-a-ceniky/metodiky/> (verze 2018)

Název kapitoly	Nárokovaná částka
1. Náklady na Správní režii	██████████
1.1 Správní režie objektová – SO 73-25-02 (73a-6)	██████████
2. Náklady na Výrobní prostředky	██████████
2.1 Výrobní prostředky (dělníci dílčího zhotovitele)	██████████
2.2 Výrobní prostředky (stroje a zařízení dílčího zhotovitele) Metrostav a.s.	██████████
2.3 Výrobní prostředky (stroje a zařízení dílčího zhotovitele) Tubau a.s.	██████████
2.4 Pojištění mechanizace	██████████
3. Náklady na Výrobní režii	██████████
3.1 THP pracovníci dílčího zhotovitele	██████████
3.2 Geodetické měření	██████████
3.3 Poskytování báňské záchranné služby	██████████
4. Ostatní náklady	██████████
4.1 Náklady na zpracování claimu č. 20	██████████
4.2 Kurzové rozdíly	██████████
5. Vyčíslení hodnoty nároku na přiměřený zisk	██████████
5.1 Přiměřený zisk (5 %)	██████████
Součet celkem	5 958 152,43 Kč bez DPH

II.

1. S odkazem na výše uvedené vypořádávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Nárok Zhotovitele za „1.1 Správní režie objektová – SO 73-25-02 (73a-6)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
3. Nárok Zhotovitele za „2.1 Výrobní prostředky (dělníci dílčího zhotovitele)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
4. Nárok Zhotovitele za „2.2 Výrobní prostředky (stroje a zařízení dílčího zhotovitele) Metrostav a.s.“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše ██████████ bez DPH.
5. Nárok Zhotovitele za „2.3 Výrobní prostředky (stroje a zařízení dílčího zhotovitele) Tubau a.s.“ Objednatel shledává jako neoprávněný a/nebo nedoložený. Z těchto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.

6. Nárok Zhotovitele za „2.4 Pojištění mechanizace“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
7. Nárok Zhotovitele za „3.1 THP pracovníci dílčího zhotovitele“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
8. Nárok Zhotovitele za „3.2 Geodetické měření“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
9. Nárok Zhotovitele za „3.3 Poskytování báňské záchranné služby“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě zcela, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
10. Nárok Zhotovitele za „4.1 Náklady na zpracování claimu č. 20“ Objednatel shledává jako neoprávněný a/nebo nedoložený. Z těchto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.
11. Nárok Zhotovitele za „4.2 Kurzové rozdíly“ Objednatel shledává jako neoprávněný a/nebo nedoložený. Z těchto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.
12. Nárok Zhotovitele za „5.1 Přiměřený zisk (5 %)“ Objednatel shledává jako neoprávněný. Z tohoto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.
13. Příslušné části dílčích nároků Zhotovitele uvedených výše v článku I. této dohody Objednatel uhradí v částce **2 743 508,24 Kč bez DPH.**
14. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v článku I. této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
15. Zhotovitel dále konstatuje, že nesouhlasí s rozhodnutím Správce stavby ze dne 23. 11. 2022 v rozsahu, v jakém příslušné dílčí nároky zamítá jako neoprávněné a/nebo neprokázané, a i nadále tyto své dílčí nároky (jejich části) považuje za oprávněné a prokázané. **V tomto rozsahu Zhotovitel považuje věc za spor týkající se rozhodnutí Správce stavby ve smyslu Pod-článku 20.5 Obchodních podmínek smlouvy o dílo a smluvní strany konstatují, že tato dohoda se na ně nevztahuje.**

III.



1. Částku finančního narovnání dle článku II. odst. 13 této dohody, ve výši 2 743 508,24 Kč bez DPH uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního narovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního narovnání je splatná do 56 dnů poté, co Objednatel obdrží fakturu zaslanou Zhotovitelem.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.

Objednatel:



V Praze dne

 
22.12.2022 13:13
Podepsáno elektronicky



.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního
ředitele pro modernizaci
dráhy
**Správa železnic,
státní organizace**

Zhotovitel:

V Praze dne

 
Digitálně podepsal
Datum: 2022.12.15
14:33:59 +01'00'

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda
představenstva
OHLA ŽS, a.s.

 
Digitálně
podepsal
Datum: 2022.12.15
14:37:54 +01'00'

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda
představenstva
OHLA ŽS, a.s.