



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 116/2021 - revitalizace lokality
Vlčí Jámy,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 25.5.2021
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ.00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BONES, s.r.o.
sídlo: Radiová 1285/7, 10200 Praha 10

ICO: 27936333
DIČ: CZ27936333
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo –
č. SOSSOD 116/2021 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Oproti projektové dokumentaci dojde vzhledem k aktuálnímu stavu a vývoji lokality k několika úpravám a změnám v rozsahu plánovaných prací: 1) Zvětšení plochy a počtu stromů určených ke kácení - plocha náletu určená ke kácení bude navýšena o 11 000 m², počet jehličnatých stromů o průměru kmene do 300 mm o 155ks, počet listnatých stromů o průměru kmene do 300 mm o 360ks; 2) Zmenšení plochy pro rozprostření mulče (opatření typu O) z 55000 na 18000 m²; 3) Vynechání 2 hrází typu C a uzavření potrubí pouze na 66 místech





70; 4) Z rozhodnutí objednatele nebude umístěna informační cedule. Všechny zamýšlené změny jsou v souladu s účelem revitalizace a podporují dosažení jejího cíle.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože *a)* její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, *b)* nemění celkovou povahu veřejné zakázky a *c)* hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky (odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 1 204 686,31 Kč |
| 21% DPH | 252 984,13 Kč |
| Cena vč. 21% DPH | 1 457 670,44 Kč |
| cena celkem: | 1 457 670,44 Kč |

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.





SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list


Ve Vimperku dne 21. 12. 2022

V PAKZE dne 20. 12. 2022

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
BONES, s.r.o.



**ZMĚNOVÝ LIST**

| Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Vlčí Jámy | | |
|--|---|-----------|
| ref.č.projektu: | LIFE17 NAT/CZ/030452 LIFE for MIREs | číslo ZL: |
| smlouva: | SOSSOD 116/2021 | 1 |
| objednatel: | Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171 | |
| zhotovitel: | BONES, s.r.o., Radova 1285/7, 102 00 Praha 10, IČO: 27936334 | |

název ZL: Změnový list č.1**předmět změny:**

Oproti projektové dokumentaci dojde vzhledem k aktuálnímu stavu a vyvoji lokality k několika úpravám a změnám v rozsahu plánovaných prací:

- 1) Zvětšení plochy a počtu stromů určených ke kácení - plocha náletu určená ke kácení bude navýšena o 11 000 m², počet jehličnatých stromů o průměru kmene do 300 mm o 155ks, počet listnatých stromů o průměru kmene do 300 mm o 360ks;
- 2) Zmenšení plochy pro rozprostření mulče (opatření typu O) z 55000 na 18000 m²;
- 3) Vynerhání 7 hrází typu C a uzavření potrubí pouze na 66 místech místo 70;
- 4) Z rozhodnutí objednatel nebudou umístěna informační cedule. Všechny zamýšlené změny jsou v souladu s účelem revitalizace a podporují dosažení jejího cíle.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Kácení náletu a mulčování jsou opatření, která byla plánována za účelem podpory rozvoje mokřadní a rašelinné vegetace na revitalizovaném průmyslovém rašeliništi. V souladu s projektovou dokumentací byla obě opatření plánována až ve druhém roce realizace po ukončení prací na obnově vodního režimu - přečerpání všech povrchových i podzemních odvodňovacích kanálů. Před vlastní realizací prací došlo k upřesnění jejich rozsahu podle aktuálního stavu lokality. Část ploch určená původně k mulčování do doby realizace opatření zarostla mokřadní vegetací, zčásti byla zcela zaplavena a mulčování těchto ploch se ukázalo jako nadbytečné. Rozprostření mulče z pokosených rašelinných luk z blízkého okolí je vhodné pouze na souvislých plochách holé obnažené rašeliny, které v době realizace opatření zaujímaly plochu 1,8 ha. Na plochách určených v projektové dokumentaci ke kácení náletu došlo k výraznému zvýšení pokryvnosti keřového i stromového patra, a proto musí dojít k navýšení rozsahu kácení tak, aby byl naplněn původní cíl opatření - vytvořit dostatečné množství světla a otevřených ploch. Další drobné změny (vynerhání hrází, uzavření potrubí) si vyžádala aktuální situace po upřesnění stavu různých částí lokality během realizace a reakce vodního systému na prováděná opatření.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2019, kácení a mulčování je realizováno až v roce 2022. Stupeň rozvoje vegetace na lokalitě poškozené průmyslovou těžbou rašeliny, následně ovlivněné stavebními pracemi na revitalizaci vodního režimu a reakci vodního systému na prováděná opatření je velmi těžké přesně odhadnout a rozsah vhodných opatření je možné stanovit až v průběhu dané vegetační sezóny a samotných prací.

Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

zařazení změny dle ZZVZ:

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

| | | | |
|---|------------|----|---------|
| záporná hodnota změny | | | bez DPH |
| kladná hodnota změny | 179 750,00 | Kč | bez DPH |
| celková bilance kladné a záporné hodnoty změny | | | bez DPH |
| celková absolutní hodnota změny | 367 153,00 | Kč | bez DPH |

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

za zhotovitele:

za TDI:

za objednatele:

Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

Revitalizace lokality Vlčí Jámy
cenové údaje v Kč bez DPH

| PČ | Kód položky | Popis | MJ | Množství z rozpočtu | Množství skutečné | Cena jednotková | Cena celkem z rozpočtu | Cena celkem skutečná | Vícepráce + méněpráce (MJ) | Cena celkem vícepráce + méněpráce - |
|---------|---------------|---|------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 5 000,000 | 16 000,000 | 14,00 | 70 000,00 | 224 000,00 | 11000 | 154 000,00 |
| 2 | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm | kus | 320,000 | 680,000 | 50,00 | 16 000,00 | 34 000,00 | 360 | 18 000,00 |
| 3 | 112101121 | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm | kus | 95,000 | 250,000 | 50,00 | 4 750,00 | 12 500,00 | 155 | 7 750,00 |
| 14 | R_LIFE_3.1.1. | Montáž hrázky pro opatření C | ks | 2,000 | 0,000 | 280,00 | 560,00 | 0,00 | -2 | -560,00 |
| 15 | M_R_LIFE_3.1. | Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu C | m2 | 3,300 | 0,000 | 110,00 | 363,00 | 0,00 | -3,3 | -363,00 |
| 20 | 4533_R8 | Uzavření potrubí v rámci opatření typu L | ks | 70,000 | 66,000 | 120,00 | 8 400,00 | 7 920,00 | -4 | -480,00 |
| 22 | 4083_R_19 | Opatření typu O | m2 | 55 000,000 | 18 000,000 | 5,00 | 275 000,00 | 90 000,00 | -37000 | -185 000,00 |
| 4 (VON) | R_020 | Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce | soub | 1,000 | 0,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | -1 | -1 000,00 |

VÍCEPRÁCE CELKEM
MIENĚPRÁCE CELKEM

179 750,00
-187 403,00