



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 44/2022 - revitalizace lokality
ROVINA.**

uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 7.2.2022
(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BONES, s.r.o.**
sídlo: Radiová 1285/7, 10200 Praha 10

ICO: 27936333
DIČ: CZ27936333
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo
č. SOSSOD 44/2022 (dále jen „dodatek“)**

**ČL I.
Změna smlouvy**

Oproti projektové dokumentaci dojde k vynechání několika hrázek typu A. Tyto budou nahrazeny hrázkami typu B z důvodu menšího množství materiálu na valech u rýh. Na kanálech G a DI dojde k vynechání přehrádek B z důvodu velkého množství vody vytékající z prameniště, které sbírají uvedené kanály. Kanály budou vyměřeny a rozvlněny. Na některých kanálech dojde ke zmenšení počtu hrází B a E z důvodu samovolného zapadání rýh dřevní hmotou a přirozenému vyměření (kanály A1g3, A1, A13, A, C7b, E1d, G2a, B5). Toto řešení je z pohledu splnění účelu stavby efektivnější a environmentálně šetrnější. Pro





vyčistění a ušetrání průjezdu techniky a kvůli zlepšení přístupu k materiálu z valů okolo rýh bude nutné navíc vytežit některé pařezy, zbylé po kácení stromů. S uvedenými úpravami dojde současně také k úpravám rozpočtu na souvisejících položkách.

Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je *a)* nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a *b)* nižší než *1.)* 10 % původní hodnoty závazku, nebo *2.)* 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky (odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a číni:

Cena bez DPH	2 885 721,00 Kč
21% DPH	606 001,41 Kč
Cena vč. 21% DPH	3 491 722,41 Kč
cena celkem:	3 491 722,41 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopísech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.





Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 -- Změnový list

Ve Vimperku dne 21. 12. 2022

v Pícku dne 20. 12. 2022

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
BONES, s.r.o.

podpis:

podpis:



**ZMĚNOVÝ LIST**

Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Rovina		
reg.č.projektu:	LIFE 17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs	číslo ZL: 1
smlouva:	SOSSOD 44/2022	
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	Bones, s.r.o., Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10, IČO: 27936333	

název ZL:	Změnový list č.1
------------------	-------------------------

předmět změny: Oproti projektové dokumentaci dojde k vynechání několika hrázek typu A. Tyto budou nahrazeny hrázkami typu B z důvodu menšího množství materiálu na valesch u rýh. Na kanálech G z D1 dojde k vynechání přehrádek B z důvodu velkého množství vody vytékající z prameniště, které sbírají uvedené kanály. Kanály budou vymělceny a rozvlněny. Na některých kanálech dojde ke zmenšení počtu hrází B a E z důvodu samovolného zapadání rýh dřevní hmotou a přirozenému vymělcení (kanály A1g3, A1, A13, A, C7b, E1d, G2a, B5). Toto řešení je z pohledu splnění účelu stavby efektivnější a environmentálně šetrnější. Pro zjednodušení průjezdu techniky a kvůli zlepšení přístupu k materiálu z valů okolo rýh bude nutné navíc vytěžit některé pařezy, zbylé po kácení stromů.
zdůvodnění nezbytnosti změny: Potřeba zaměny hrázek typu A za typ B je vyvolána nedostatkem dostupného materiálu k vyplnění v okolí těchto hrázek. Z pramenišť v horní části kanálů G a D1 vytéká oproti předpokladu velké množství vody a proto je nezbytné zvolit jiný postup (místo hrázení budou kanály vymělceny a rozvlněny). Zmenšení počtu hrázek na některých kanálech je dáno změnou přírodního stavu v těchto místech - není nutné provádět hrázky v zanesených a zapadáných kanálech, naopak by to způsobilo zbytečné poškození biotopu. Vytěžení některých pařezů po prořezání je nezbytné k provedení zamýšlených opatření, jiné řešení by způsobilo zásadní komplikace a vedlo k nadměrnému poškození biotopu. Uvedené dílčí změny nemají vliv na celkový smysl a účel revitalizace.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Změny vznikly prodloužením mezi zhotovením projektové dokumentace a provedením stavby. Na některých kanálech došlo z důvodu eroze k jejich prohloubení a tím i k nedostatku materiálu na zahazování hrázek. Zemního materiálu k zaplnění kanálů je obecně méně, než projekt předpokládal. Přesné množství bylo možno ověřit až během zemních prací na místě. Na částech kanálů došlo k jejich zapadání dřevní hmotou po kůrovcové kalamitě a k zanesení naplaveným materiálem. Vzhledem k aktuální situaci v místě je potřeba zaměnit některé přístupové trasy a zemní valy byly na některých místech zablokovány kořeny více, než se předpokládalo.
Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky
zařazení změny dle ZZVZ: Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny			bez DPH
kladná hodnota změny	258 015,00	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny			bez DPH
celková absolutní hodnota změny	358 340,50	Kč	bez DPH

vliv na termín dokončení: Nema vliv.
--

za zhotovitele:
za TDI:
za objednatele:

Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

Revitalizace lokality Rovina
cenové údaje v Kč bez DPH

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství skutečné	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu	Cena celkem skutečná	Vícepráce + méněpráce - (MJ)	Cena celkem vícepráce + méněpráce -
6	K-R_life 1.1	Montáž hrázky pro opatření A	kus	13	9,00	250	3 250,00	2 250,00	-4,000	-1 000,00
7	K-M_R_life 1.1	Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu A	m2	286	198,00	135	38 610,00	26 730,00	-88,000	-11 880,00
8	K-174201101	Zásyp jam a šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	156	108	59	9 204,00	6 372,00	-48,000	-2 832,00
9	K-R_life 2.1	Montáž hrázky pro opatření B	kus	765	721	250	191 250,00	180 250,00	-44,000	-11 000,00
10	K-M_R_life 2.1	Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu B	m2	5565	5244	135	751 275,00	707 940,00	-321,000	-43 335,00
11	K-174201101	Zásyp jam a šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	3073	2896	59	181 307,00	170 864,00	-177,000	-10 443,00
14	K-R_life 6.2	Montáž hrázky pro opatření E	kus	146	122	250	36 500,00	30 500,00	-24,000	-6 000,00
15	K-M_R_life 6.1	Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu E	m2	535,5	447	135	72 292,50	60 345,00	-88,500	-11 947,50
16	K-174201101	Zásyp jam a šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	161	129	59	9 499,00	7 611,00	-32,000	-1 888,00
20	HSV-112251101	Odstanění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	0	615	401	0,00	246 615,00	615,000	246 615,00
21	HSV-112251102	Odstanění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	0	15	760	0,00	11 400,00	15,000	11 400,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

MÉNĚPRÁCE CELKEM

258 015,00

-100 325,50