

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600220055 ze dne 31.10.2022

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600220055
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 711220024
Název akce: Kamenice, Josefův Důl, smýcení náletů z profilu, ř.km
27,700 - 28,760

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: XXX, vedoucí PS Turnov, tel. XXX
XXX, úsekový technik, tel. XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: René König
Adresa sídla: Chvaleč 132, 542 11
Statutární orgán:
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX, tel. XXX
IČ: 72949562
DIČ: CZ XXX
Zápis v obchodním rejstříku: -
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy
„Kamenice, Josefův Důl, smýcení náletů z profilu, ř.km 27,700 - 28,760“ číslo D600220055 ze
dne 31.10.2022 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

Název akce: Kamenice, Josefův Důl, smýcení náletů z profilu, ř.km 27,700 - 28,760

Číslo akce: 711220024

I.

Znění článku 3. Doba plnění díla, bod 3.3 předmětné smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli: **do 14.4.2023.**

Odůvodnění:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 16.12.2022 se mění termín dokončení díla. Důvodem žádosti o změnu termínu dokončení jsou nepříznivé klimatické podmínky v předmětné lokalitě (sněhová pokrývka), které znemožňují dokončovací práce.

Znění článku 4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 4.4 předmětné smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (první doklad k 16.12.2022 a druhý po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zjišťovacího protokolu č.1 ze dne 16.12.2022 (první doklad) a zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel (druhý doklad). Plnění díla bude po částech. Část celkové ceny za zhotovení díla odpovídající části díla provedené k 16.12.2022 bude objednatelem poskytnuta ve výši 206.880,- Kč bez DPH a zbylá část celkové ceny za zhotovení díla bude poskytnuta po dokončení díla.

Znění článku 4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 4.5 předmětné smlouvy se mění takto:

Zhotovitel vyhotoví první daňový doklad (tzn. doklad k 16. 12. 2022) a odešle ho objednateli do 31.12.2022. Zhotovitel vyhotoví druhý daňový doklad (doklad po dokončení díla) a odešle ho objednateli do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zajistí, aby daňový doklad byl vždy označen evidenčním číslem smlouvy objednatele, názvem a číslem akce objednatele v souladu s údaji uvedenými ve smlouvě o dílo. Bez těchto údajů nebude daňový doklad proplacen.

Odůvodnění:

Současně se žádostí o změnu termínu dokončení díla ze dne 16.12.2022 podal zhotovitel žádost o dílčí fakturaci dle objemu skutečně provedených prací ke dni 16.12.2022. Rozsah provedených prací byl ověřen zástupcem objednatele a uveden v zjišťovacím protokolu č.1 ze dne 16.12.2022.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží text Dodatku č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí.

Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

.....
René König
majitel
podepsán elektronicky