



**včetně DPH 891.770,- Kč,**  
(slovy: osmsetdvacetjednatísícpětsetdevadesátkorunčeských)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

- A .....58.000,- Kč bez DPH,
- B – zajištění geodetického zaměření dotčeného území pro projekční účely, dendrologický posudek ..... 162.000,-Kč bez DPH,
  - zpracování archivní rešerše dostupných geologických a stavebně technických podkladů ..... 168.000,-Kč bez DPH,
  - zhotovení dokumentace pro projednání společného územního a stavebního řízení ..... 19.000,-Kč bez DPH,
- B – projednání a zajištění veškerých podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy,
  - čístopis dokumentace ..... 58.000,-Kč bez DPH,
- **B - aktualizace IČ a čístopis dokumentace ..... 58 000,-Kč bez DPH,**
- C .....42.000,- Kč bez DPH,
- D .....96.000,- Kč bez DPH,
- E .....40.000,- Kč bez DPH,
- F - hodinová sazba 600,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F .....36.000,- Kč bez DPH,  
která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. Odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

2) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se doplňuje do odstavce 2 bodu b) text v tomto znění:

„bod B – aktualizace IČ a čístopis dokumentace .....do 75 dnů od zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe s.p.,“

a vypouští se z odstavce 2 bodu c) text a je nahrazen novým v tomto znění:

„ c) bod C – společné rozhodnutí .....  
..... do 75 dnů od splnění bodu B- aktualizace IČ a čístopis dokumentace

bod C – územní rozhodnutí + rozhodnutí o povolení stavby .....  
..... do 90 dnů od splnění bodu B- aktualizace IČ a čístopis dokumentace“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. VC-04/14 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 03.03.2014 ve dodatku č.1 ze dne 22.9.2014, dodatku č.2 ze dne 31.10.2014, dodatku č.3 ze dne 24.11.2014, dodatku č.4 ze dne 16.01.2015 a dodatku č.5 ze dne 12.06.2015 a dodatku č. 6 ze dne 30.9.2016 se nemění.

Tento dodatek č.7 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí dodatku č.7 je změnový list č.1.

V Praze dne ..... 2017

V Praze dne ..... 2017

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Jan Kareis, Ph.D**  
předseda představenstva a  
ředitel  
VODNÍ CESTY a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
<b>Projekt:</b>	Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD						
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	2.5.2017	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	Vodní cesty, a.s Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4 Ing. Jan Kareis Ph.D.						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Navýšení prací z důvodu dlouhotrvajícího řešení majetkoprávních vztahů mezi ŘVC ČR a Povodím Labe s.p.						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a související činnosti, Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD, Vodní cesty, a.s., 11/2014						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					dne 18.4.2016	
<p>Společnost Vodní cesty, a.s. zpracovává k záměru "Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD" kompletní projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební rozhodnutí dle uzavřené S/ŘVC/143/P/SoD/2013. V současnosti je odevzdán čístopis dokumentace, který byl zaslán příslušnému stavebnímu úřadu s žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na základě zasílaných zpráv inženýrské činnosti Zhotovitelem, byla součástí žádosti taktéž stanoviska DOSS a správců sítí, nicméně z důvodu dlouhého projednávání koordinační smlouvy mezi Povodím Labe a Objednatelem (ŘVC ČR) nedošlo k uzavření potřebných majetkoprávních smluv a příslušné povolovací řízení bylo zastaveno. Tento spor je řešen na úrovni Ministerstva Dopravy a Ministerstva Zemědělství již od roku 2014 a až nyní dochází k posunu a postupnému uzavírání potřebných smluv. Důsledkem zdlouhavého projednání je nutnost obnovení vyjádření správců sítí, DOSS a ostatních dotčených organizací. Za opětovné zajištění stanovisek Zhotovitel žádá o uzavření cenového dodatku na tyto práce. Přílohou ZL je tato žádost, zhotovitel prohlašuje, že výpočet požadované ceny je v místě i čase obvyklý. Nutnost získání aktualizace stanovisek se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení.</p>							
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>							
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: není relevantní</b></p>							
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě 58.000,- Kč bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 679 000,- Kč bez DPH činí 8,54 %.</b></p>							
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.</b></p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p>							
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</p>							

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b> <i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou		679 000,- Kč bez DPH
Cena SoD po změně		737 000,- Kč bez DPH
jedná se o změnu o 8,54 %		58.000 Kč
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Změna má vliv na termín dokončení díla. Zajištění získání společného rozhodnutí do 75 dnů od plnění bodu B - aktualizace IČ a čistopis PD a územního + stavebního povolení do 90 dnů od plnění bodu B - aktualizace IČ a čistopis PD</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b> <i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>		
číslo smlouvy :S/ŘVC/143/P/SoD/2013	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : B - aktualizace IČ a čistopis PD	58.000,-Kč	2017
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	

**Česká republika - Ředitelství vodních  
cest ČR**

nábř. L. Svobody 1222/12  
PŠČ 110 15

V Praze dne: 17 .5. 2017

Č.j.: 90 / Ka/ 17

**Věc: Žádost o dodatek ke smlouvě o dílo č. 7, S/ŘVC/143/P/SoD/2013 pro akci „Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD“ - projekt pro sloučené územní a stavební řízení**

Vážení,

žádáme vás o dodatek ke smlouvě o dílo č. 7 S/ŘVC/143/P/SoD/2013 pro akci „Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD“ - projekt pro sloučené územní a stavební řízení. Jako předmět dodatku žádáme **doplnění bodu B, o podbod „Aktualizace IČ a čistopisu PD“, a to ve lhůtě do 75 dnů od zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe, s.p. a navýšení ceny díla o 58 000,- Kč bez DPH za tyto práce.** V návaznosti na tuto aktualizaci je předmětem dodatku také **prodloužení termínu dílčí části C – získání sloučeného územního a stavebního povolení, respektive územního řízení + stavebního povolení.**

Zdůvodnění žádosti:

Důvodem žádosti je skutečnost, že vlivem legislativních příčin a nepředvídatelnosti jejich vyřešení nebylo možno dokončit část B, podkapitolu „Projednání“, přičemž v průběhu čekání na dořešení této věci došlo k vypršení platnosti již získaných stanovisek nutných k získání potřebných rozhodnutí. Dle sdělení zadavatele je zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe s.p. již před dořešením a po zajištění smlouvy lze zahájit práce na aktualizaci IČ a čistopisu.

Přílohou Vám zasíláme podepsaný návrh Dodatku č.7 smlouvy o dílo č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

-----  
Ing. Jan Kareis Ph.D.  
ředitel