



## 2. Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2018 Smlouvu o dílo „Stavební připravenost pro instalaci RCOM zařízení a Obnova ILS 22 LKMT, Přijímací středisko LKKV“, evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s. p.: 036/2018/IS/180 (dále jen „**smlouva**“). Smluvní strany se v souladu s odst. 29.1.1 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1.
- 2.2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 2.3 V souladu s § 1725 občanského zákoníku tímto smluvní strany deklarují, že byly splněny podmínky uvedené v čl. 12 smlouvy.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 nepředstavuje změnu závazku podle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ.
- 2.5 Smluvní strany deklarují, že v případě letiště Karlovy Vary (LKKV) postupovaly podle odst. 12.1.7 smlouvy a odst. 12.1.8 smlouvy, podle kterých je objednatel oprávněn zhotoviteli uložit na základě pokynu přerušit práci na díle, nebo jeho části z objektivních důvodů a podle kterých se lhůta prodlužuje o lhůtu přerušit práci.
- 2.6 Smluvní strany dále deklarují, že v případě letiště Ostrava (LKMT) postupovaly podle odst. 12.1.6 písm. b) smlouvy ve vztahu k odst. 12.1.9 písm. a) smlouvy, podle kterých je objednatel oprávněn prodloužit termín plnění v případě nepříznivých klimatických podmínek.

## 3. Předmět dodatku č. 1

- 3.1 Smluvní strany deklarují změnu článku 7 smlouvy, kde se mění termín předání 5. a 6. části díla v lokalitě LKKV takto:

*„5. Realizace díla (R) – lokalita LKKV*

*- termín dokončení do 02/2020*

*6. Kolaudace + Dokumentace skutečného provedení stavby (DsKP) – lokalita LKKV*

*- termín dokončení do 02/2020.“*

- 3.2 Smluvní strany deklarují změnu článku 7 smlouvy, kde se mění termín předání 5. a 6. části díla v lokalitě LKMT takto:

*„5. Realizace díla (R) – lokalita LKMT*


*- termín dokončení do 11/2019*

*6. Kolaudace + Dokumentace skutečného provedení stavby (DsKP) – lokalita LKMT*

*- termín dokončení do 11/2019.“*

## 3.3 Platební kalendář

- 3.3.1. V odst. 8.1.2 smlouvy se sloupec s názvem „Výše fakturace (Kč)“ v řádce číslo 5 mění tak, že u Lokality LKMT se nahrazuje termín „04-10/2019“ novým termínem „04 – 09,11/2019“ a u Lokality LKKV se nahrazuje termín „06-09/2019“ novým termínem „11/2019 – 02/2020“, takže Platební kalendář nově zní následovně:



**4. V článku 24 smlouvy (Ostatní ujednání) se přidává nový odstavec v tomto znění:**

„24.1.6 Vstup externích subjektů do areálů a objektů objednatele


24.1.6.1 Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla vstupu externích subjektů do areálů a objektů objednatele. Povinnosti zhotovitele týkající se vstupu externích subjektů do areálů a objektů objednatele jsou uvedeny na následující webové stránce

<http://www.rlp.cz/spolecnost/Stranky/Vstupy.aspx>


24.1.6.2 V případě porušení pravidel vstupu externích subjektů podle odst. 24.1.6.1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

## 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
- 5.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek č. 1 ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv budou v textu znečitelněny tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, podpisy na dodatku č. 1 a obchodní tajemství podle odst. 5.3 tohoto dodatku č. 1.
- 5.3 Obchodní tajemství
- Podle § 504 občanského zákoníku je obchodním tajemstvím kalkulace ceny obsažená v odst. 3.3.1 tohoto dodatku č. 1, a proto nebudou tyto položky uveřejněny ani poskytnuty dle odst. 5.2 tohoto dodatku č. 1.
- 5.4 **Tento dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 5.5 Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.



objednatel  
Ing. Jan Klas  
generální ředitel  
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



Ing. Ctibor Fornůsek  
jednatel TECHNISERV, spol. s r. o.