



Řízení letového provozu České republiky

DODATEK č. 1 **ke smlouvě o dílo „IATCC - doplnění optických a metalických rozvodů“**

uzavřené dne 20.7.2020 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**smlouva**“)

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, výkonným ředitelem Útvaru provozního

k jednání ve věcech technických oprávněný: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771

(dále jen „**objednatel**“)

a

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Janem Novákem - jednatelem

k jednání ve věcech technických oprávněný: ■■■■■ ■■■■■

IČO: 44797320

DIČ: CZ44797320

bankovní spojení: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel rovněž dále jen „**smluvní strany**“).

2. Preambule dodatku

- 2.1 Z důvodu objednatelem provedené změny etapizace navazující akce „Přestavba provozních sálů objektu IATCC“ není možné v současné době provést část optických a metalických rozvodů definovaných v této smlouvě.
- 2.2 Tato část díla bude provedena až po ukončení etapy II samostatné akce „Přestavba provozních sálů objektu IATCC“. Etapa II akce "Přestavba provozních sálů IATCC" měla být původně realizována v roce 2019, ale dosud realizována nebyla. Z objektivních důvodů – a to z důvodů situace okolo pandemie Covid - byly práce na přípravě této zakázky přerušeny a celá její etapizace byla následně změněna s tím, že její etapa II se bude realizovat v první polovině r. 2021. Teprve po realizování této etapy II bude možné na ní navázat realizaci části rozvodů dle této smlouvy.

3. Předmět dodatku

- 3.1 V článku 3. **Cena a platební podmínky** se odst. 3.2 smlouvy nahrazuje novým odstavcem 3.2, který zní:

„3.2 Platba objednatele bude uskutečněna na základě dvou (2) faktur – daňových dokladů zhotovitele (dále jen „**faktury**“) vystavených následovně:

3.2.2 první faktura na provedené práce, jejichž soupis je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku, ve výši 4 685 801,50 Kč bez DPH, na základě podpisu protokolu o předání a převzetí první části díla,

3.2.3 druhá faktura ve výši 1 032 740,46 Kč bez DPH po předání druhé části díla objednateli, což bude potvrzeno protokolem o řádném předání a převzetí díla spolu se soupisem provedených prací, který podepíší odpovědní zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání druhé částí díla bude také protokolem o předání a převzetí kompletního díla.

Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury objednatelem. Faktura musí splňovat náležitosti dané ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), jinak bude zhotoviteli vrácena.“

- 3.2 V článku 3. **Cena a platební podmínky** se odst. 3.5 smlouvy nahrazuje novým odstavcem 3.5, který zní:

„Každá faktura s odvoláním na číslo této smlouvy objednatele- uvedené v záhlaví této smlouvy jako evidenční číslo ŘLP ČR, s. p. – včetně všech příloh, musí být zaslána buď v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v článku 1 této smlouvy, nebo elektronickou poštou z e-mailové adresy zhotovitele [redacted] na e-mailovou adresu objednatele: [redacted] jinak bude zhotoviteli vrácena zpět.“

- 3.4 V článku 4. **Termín plnění** se odst. 4.1 smlouvy nahrazuje novým odstavcem 4.1, který zní:


Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli část díla, jehož soupis je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy v termínu do 8mi týdnů od T0, termínem T0 je termín předání pracoviště.

Druhá část díla v hodnotě 1 032 740,46 Kč bez DPH bude provedena do 10ti týdnů od písemné výzvy učiněné objednatelem k zahájení realizace. Termín pro předání druhé části díla je současně termínem pro předání kompletního díla. Protokol o předání a převzetí této druhé

části díla bude obsahovat také ustanovení o tom, zda je splněno, předáno a akceptováno i kompletní dílo jako celek.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, jméno osoby oprávněné ve věcech technických za objednatele a za zhotovitele uvedené v čl. 1. dodatku, e-mailová adresa zhotovitele pro odesílání faktur uvedená v odst. 3.2 dodatku, podpisy na dodatku a informace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 4.3 Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
- 4.4 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Soupis provedených prací



objednatel
Mgr. Petr Fajtl
výkonný ředitel Útvaru provozního
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)



zhotovitel
Ing. Jan Novák
jednatel
SITEL, spol. s r.o.

