


DODATEK Č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVY)
(č. smlouvy objednatele: S-8158/DOP/2020, č. smlouvy konzultanta: OPCZ20055)


II/227 a II/221 Kněžves – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce
uzavřené na základě

Rámcové smlouvy č. S-16587/DOP/2016
mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

společností „MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“

vedoucí společník společnosti: **SHP TS s.r.o.**
se sídlem: v Brně, Bohunická 133/50, PSČ: 619 00
zastoupeným: Ing. Filipem Hustým, MBA, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 
IČO: 28342771
DIČ: CZ28342771
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62512

a další společníci společnosti

společník společnosti: **SHP SK s.r.o.**
se sídlem: v Bratislavě, Slovenská republika, Mlynské luhy 17394/64, PSČ: 821 05

zastoupeným: Ing. Iljou Hustým, jednatelem
bankovní spojení: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu:
IČO: 44938209
DIČ: SK20228099



údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Okresný soud Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90543/B

společník společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: v Ostravě – Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, PSČ: 702 00

zastoupeným: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377



údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti: **SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem: v Olomouci, Přerovská 434/60, Holice, PSČ: 779 00

zastoupeným: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu:
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690



údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Smluvní strany se v souladu s odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke jmenované Smlouvě.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Dne 22. 12. 2020 smluvní strany uzavřely Prováděcí smlouvu č. objednatele S-8158/DOP/2020, jejímž předmětem jsou služby výkonu občasného stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbě s názvem „II/227 a II/221 Kněžves – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce“ plněné Konzultantem (dále jen jako „Smlouva“).
2. Dle čl. III odst. 1. Smlouvy se Konzultant zavázal poskytnout služby specifikované v článku I. odst. 1. Smlouvy v termínu dle článku III. odst. 1. v době 12 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky. Výzva k zahájení plnění byla konzultantovi doručena k datu 21. 10. 2021.
3. Při realizaci díla nastaly okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat,

a které znemožnily zhotoviteli stavby, Společnosti Kněžves – Svojetín, s vedoucím sdružení firmou HERKUL a.s. (dále jen „**Zhotovitel**“) realizaci díla v termínu dle čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby.

4. Objednatel činí za nesporné, že v důsledku okolnosti dle ustanovení článku I., odst. 3 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Okolnost**“), které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, Objednatel prodloužil provádění prací, které přímo souvisí s dokončením díla dle Smlouvy Zhotovitele ke dni 31.7. 2023.
5. Z důvodů Okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, vznikla dále nutnost navýšení rozsahu služeb Konzultantem při realizaci díla dle Smlouvy, které jsou nezbytné při jeho dokončení, a které jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Vícenáklady**“).
6. Za účelem zachování právní jistoty Konzultanta, že není v prodlení s termínem plnění dle Smlouvy a za účelem dodatku o Vícepracích vzniklých z důvodů Okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým dochází ke stanovení a sjednání:
 - a. termínu pro dokončení výkonu služeb uvedených v čl. III odst.1 Smlouvy;
 - b. změně Ceny za dílo sjednané v čl. II odst. 1 Smlouvy v důsledku Vícenákladů.

Článek II. Předmět Dodatku č. 1

1. Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly, že termín pro dokončení a předání díla uvedený v čl. III odst. 1. Smlouvy se nově sjednává na 31. 7. 2023.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se Konzultant dále zavazuje, z důvodu Okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, pro Objednatele provést i vícepráce, uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Cena těchto Víceprací je smluvními stranami dohodnuta na částku ve výši 455 160,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta padesát pět tisíc sto šedesát korun českých), k této částce bude připočteno DPH v zákonné výši. Cenu Víceprací se Objednatel zavazuje uhradit Konzultantovi dle podmínek Smlouvy.
3. V důsledku Víceprací se smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za služby uvedené v čl. II odst. 1 Smlouvy, která se v důsledku Víceprací zvyšuje o částku ve výši 455 160,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta padesát pět tisíc sto šedesát korun českých) bez DPH.

Výsledná cena díla se mění následně:

Cena za dílo dle SOD (čl. II, odst. 1):

1 549 860,00 Kč bez DPH

Vícenáklady dle přílohy č. 1

455 160,00 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1:

2 005 020,00 Kč bez DPH

2 426 074,20 Kč s DPH

Tímto Dodatkem č. 1 se mění cena za dílo uvedená v Článku II. odst. 1 Smlouvy, která se zvyšuje ve smyslu víceprací uvedených v příloze č. 1 o částku 455 160,00 Kč bez DPH, 550 743,60 Kč včetně DPH 21%.

Cena služeb dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 29,37 % hodnoty závazku.

Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS, upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel prohlašuje a podpisem tohoto Dodatku č. 1 stvrzuje, že Konzultant není ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 v prodlení s výkonem služeb dle Smlouvy, a že Objednatel nemá vůči Konzultantovi žádný nárok na smluvní pokutu dle Smlouvy v souvislosti s Okolnostmi na straně Objednatele.
- Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 jsou nově upravena práva a povinnosti stran z původního závazku – Smlouvy a jejich splněním budou tato práva a povinnosti zcela a v plném rozsahu vypořádány.


Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho uzavření.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán elektronicky.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou kraje usnesením č. 022-45/2022/RK ze dne 8.12.2022.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny

Objednatel

Středočeský kraj




Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2022.12.21
11:00:49 +01'00'

Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek Středočeského kraje

Konzultant

**za MORAVA: RS SD+BOZP –
STŘEDOČESKÝ KRAJ**



Digitálně podepsal
Ing. Filip Hustý
Datum: 2022.12.20
12:12:48 +01'00'

Ing. Filip Hustý, MBA
jednatel SHP TS s.r.o.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha C - Oceněný soupis prací - II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - TDS+BOZP

žlutě - ocenění uchazeč

Služba - funkce	počet	počet dní**	Počet dní	Denní sazba*)	Cena	Dodatek č. 1				Smlouva ve znění Dodatku č. 1		
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč	měsíců	dni v měsíc	celkem	cena v Kč	Počet měsíců	Počet dní celkem	Cena celkem v Kč
A) Technická dozorčí správa :												
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	12	120	5 930	711 600	4	11	44	260 920	14	164	972 520
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	6	8	48	6 020	288 960					6	48	288 960
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	2	7	14	4 550	63 700					2	14	63 700
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	10	2	20	4 640	92 800	4	2	8	37 120	14	28	129 920
Koordinátor BOZP	10	8	80	4 910	392 800	4	8	32	157 120	14	112	549 920
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	1 549 860				455 160			2 005 020
Celkem (bez DPH) :					1 549 860				455 160			2 005 020

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru