



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO „RCMS NAVSYS – Obnova RTU Enroute“

uzavřené dne 20.12.2021 podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „**smlouva**“)

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Jeneč, Navigační 787

zastoupený: [REDACTED]

k jednání ve věcech technických oprávněný: [REDACTED]

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771

(dále jen „**objednatel**“)

a

ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

se sídlem: Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava Hrabůvka

zastoupená: Mgr. Romanem Grycem, jednatelem společnosti

k jednání ve věcech technických oprávněný: Mgr. Roman Gryc

IČO: 27396649

DIČ: CZ 27396649

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 29896

(dále jen „**zhotovitel**“).

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „**smluvní strany**“)

2. Preambule dodatku

2.1 Objednatel na základě smlouvy požadoval od zhotovitele vytvoření díla pod názvem „RCMS NAVSYS – Obnova RTU Enroute“, které spočívá ve výměně jednotek RTU se SW implementací do stávajícího systému RCMS. Z důvodů neočekávané náročnosti došlo k posunu realizace instalačních příprav na Enroute lokalitách, kterou provádějí kmenoví zaměstnanci objednatele. Tyto instalační přípravy přímo podmiňují pokračování prací zhotovitele.

Z výše uvedeného důvodu se posunuje termín dokončení 3. etapy díla.

3. Předmět dodatku

3.1 V článku 8. **Termín plnění**, se v odst. 8.1 posouvá termín předání díla 3. etapy z termínu T0 + 7 měsíců na termín **do 21.11.2022**.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, jméno osoby oprávněné jednat jménem objednatele v čl. 1 a u podpisu, jméno osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele uvedené v čl. 1 tohoto dodatku, podpisy na dodatku.

4.3 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.

4.4 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Jenči dne

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

zhotovitel
Mgr. Roman Gryc
jednatel společnosti
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.