

## SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„**Úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín - opakovaná**“  
č. smlouvy objednatele: 501/2022  
č. dodatku objednatele: 01435/2022

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>město Kolín</b>
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických	[REDAKCE]
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	[REDAKCE]
Fax	[REDAKCE]
e-mail	[REDAKCE]
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>NAUTILA-stavby s.r.o.</b>
Se sídlem	K Raškovci 851, 280 02 Kolín V
Za objednatele je oprávněn jednat	
věcech smluvních	[REDAKCE]
ve věcech technických	[REDAKCE]
Tel:	[REDAKCE]
e-mail	[REDAKCE]
IČO	27209237
DIČ	CZ27209237

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze C, vložka 104620  
bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, a.s. 2106594117/2700

(dále společně také jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

### II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16. 6. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín - opakovaná**“ (dále jen „**dílo**“).

### III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu nepředvídatelných skutečností odkrytých v průběhu stavebních prací, popsaných technickým dozorem investora. Ustanovení ze Smlouvy V. se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- **Termín řádného provedení celého díla – do 52 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště.**

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:  
Příloha č. 1 – Vyjádření TDI

#### Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek smlouvy byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19. 12. 2022, usnesení č. 440/7/RM/2022.


V Kolíně

V Kolíně

Mgr.  
Michael  
Kašpar

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Michael Kašpar  
Datum:  
2022.12.22  
11:16:50 +01'00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Michael Kašpar  
Starosta města



## Vyjádření TDS k prodloužení termínu z důvodu víceprací na akci – Kolín, Husova 69 a 110 – 113 „Úpravy veřejného parteru a Zahrady“

Vážení,

Za TDS žádám o prodloužení konečného termínu prací na akci Kolín, Husova 69 a 110 – 113 „Úpravy veřejného parteru a Zahrady“ (dle přiloženého schváleného návrhu HMG prací):

Termín řádného provedení celého díla, dle článku II. Odstavec 5. doba plnění SoD č. 501/2022 ze dne 16.6.2022–do 52 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Časové změny vázané na uzlové body, které byly kontinuálně sladěny pro postup realizace díla. Jejich následnost a koordinace je nutná z důvodu zajištění přístupu do objektů ve vnitrobloku a tím i zajištění podmínek BOZP, bezbariérovému přístupu do Městské knihovny, prostorům k podnikání (Červený kříž, keramická dílna, Mach agency) a ukrajinské školky.

### Uzlový bod č. 1

D1 – žádost o prodloužení do 20. týdne 04/23

D2 – provedeno 10/22 (dle schváleného HMG)

D3 – provedeno 09/22 (dle schváleného HMG)

D4 – provedeno 11/22 (dle schváleného HMG)

D5 – provedeno 11/22 (dle schváleného HMG)

D6 – provedeno 11/22 (dle schváleného HMG)

D7 - žádost o prodloužení do 9. týdne 2023

10.02 - žádost o prodloužení do 9. týdne 2023

### Uzlový bod č. 2

D8 – žádost o prodloužení do 28. týdne 2023

D9 – žádost o prodloužení do 25. týdne 2023

D11 – žádost o prodloužení do 28. týdne 2023

D.1.4. - žádost o prodloužení do 25. týdne 2023

10.01 - žádost o prodloužení do 25. týdne 2023

### Uzlový bod č. 3

D12 - žádost o prodloužení do 26. týdne 2023

### Uzlový bod č. 4

D13 - žádost o prodloužení do 28. týdne 2023

D14 - žádost o prodloužení do 18. týdne 2023

D15 - žádost o prodloužení do 21. týdne 2023

D16 - žádost o prodloužení do 17. týdne 2023

### Uzlový bod č. 5

D1 – SILNOPROUD – žádost o prodloužení do 28. týdne 2023

## A) Odstranění asfaltového krytu:

Při odstranění stávající dlažby bylo téměř po celém prostoru nádvoří nalezeno homogenní souvrství asfaltových a betonových ploch, které v celkovém množství 435m<sup>2</sup> musely být odtěženy.



## B) Nový strop výměníku:

Po provedení kopaných sond a statického posouzení, dojde k výměně celé stropní konstrukce ve stávajícím výměníku, který slouží jako funkční prostor pro technologii vytápění a ohřevu TUV a musí být zachována a ochráněna. Výměník je cca 5m pod úroveň terénu a přesahuje půdorys čp. 113.

Při zpracování projektové dokumentace nejevila kostrukce žádné výrazné závady. Při zahájení prací v létě 2022 se objevila silná degradace nosných prvků kostrukce. Přizvaný statik navrhl řešení, které podléhalo dopracování projektové dokumentace.

Výměna stropní konstrukce vyžaduje poměrně masivní zásah do prostoru pod úroveň terénu. Zároveň musí být zachován jediný vstup do objektu čp. 113 a bezpečný přístup obyvatel.





### C) Oprava zárubní zdi nad železnicí:

Po mechanickém odkryvu zeminy a zeleně byl shledán nevyhovující stav koruny opěrné zdi. Dojde k zasanování koruny zdi v nezbytně nutném rozsahu, který je definován v revizi PD.

Bylo nutné zajistit bezpečnost na vysokorychlostní trati, kde se pohybují vlakové soupravy rychlostí 160km/h.





