

DODATEK č. 14

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 25. 9. 2007
o zhotovení dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice
uzavřený mezi

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Praha 4 — Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ: 140 00
IČO: 659 93 390

zastoupený: generálním ředitelem
na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek
(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

Zhotovitelem:

členy „Sdružení D 8 0805, SSŽ - MTS“

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4, PSČ: 140 00
IČO: 452 74 924

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561
zastoupený:

předsedou správní rady

členem správní rady

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ: 180 00
IČO: 000 14 915

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 758
zastoupený:

předsedou představenstva

členem představenstva

a

Stavby mostů a.s.

se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, PSČ: 140 00

IČO: 271 95 147

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9654

zastoupený:

místopředsedou správní rady

předsedou správní rady

a

BERGER BOHEMIA a. s.

se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, Plzeň, PSČ: 321 00

IČO: 453 57 269

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 217

zastoupený:

předsedou představenstva

členem představenstva

(dále společně též členové sdružení jen jako „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana”)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany”)

P R E A M B U L E

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany dne 25. 09. 2007 uzavřely Souhrn smluvních dohod (smlouvu o dílo), která byla následně doplněna Dodatky č. 1 až 13 (dále jen „Smlouva o dílo“) na zhotovení stavby „D8-0805, LOVOSICE – ŘEHLOVICE“ a dále Dohody uzavřené za účasti Správce stavby dne 15. 01. 2021 a dne 21. 07. 2021 (dále jen „Stavba” nebo „Dílo“); Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou mimo jiné Všeobecné obchodní podmínky staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále jako „VOP/ZOP“);
- B. V Dodatku č. 10 Smluvní strany konstatují, že bylo zjištěno, že na předpjaté segmentové mostní konstrukci stavebního objektu SO A 210 Estakáda Prackovice se nachází zejména šikmé trhliny ve stěnách segmentů a s nimi související příčné trhliny ve spodní desce (dále též jako „Trhliny“). Smluvní strany vyhodnotily zjištění, která učinily v souvislosti se stanovením příčin těchto Trhlin, projednaly vhodné technické řešení a opatření vedoucí k odstranění objektivně odstranitelných příčin těchto Trhlin a další postup. Na základě těchto skutečností došlo dopisem č. RSD-286329/2021 ze dne 11. 03. 2022 k vydání souhlasu Správce stavby se zpracováním a předložením příslušné Změny RDS, tj. RDS na SO A210 – Estakáda Prackovice, část 450 – nosné konstrukce, změna „m“ – zesílení

volnými kabely (dále „**Změna RDS m**“), která má zahrnovat také odstranění objektivně odstranitelných příčin shora popsanych Trhlin (dále též jako „**Událost**“);

- C. Smluvní strany se v důsledku Události dohodly Dodatkem č. 13 ke Smlouvě o dílo, který byl uzavřen dne 30. června 2022, na prodloužení Lhůty pro dokončení stavby dle přílohy k nabídce bod 1.1.3.3. VOP/ZOP (dále také jen „**Lhůta pro dokončení stavby**“), aby v této prodloužené době mohly stanovit další postup v rámci postupů předpokládaných dle Smlouvy o dílo, když se zároveň prodloužila Záruční doba na stavební objekt SO A 210 Estakáda Prackovice do 31.12.2022. Smluvní strany se dále v Dodatku č. 13 dohodly, že Zhotovitel nemá na základě a ve vztahu k Události po dobu prodloužení Lhůty pro dokončení stavby dle Dodatku č. 13 nárok na dodatečnou platbu, a to v rozsahu náhrady nákladů za bankovní záruky, pojištění a zařízení staveniště, a dále v rozsahu náhrady veškerých dalších nákladů ve smyslu Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, jíž dne 10. 11. 2020 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy ČR, či jakýchkoli dalších finančních nároků, a těchto nároků na dodatečnou platbu se výslovně vzdává ve prospěch Objednatele. Pro odstranění pochybností Smluvní strany v Dodatku č. 13 konstatovaly, že vzdání se nároku na dodatečnou platbu se (i) netýká nároků, které vznikly či vzniknou Zhotoviteli v souvislosti či na základě jiné události, a ani nároků dle Pod-článku 13 VOP/ZOP; (ii) týká nároků na dodatečnou platbu dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP vzniklých v souvislosti s případnou Variací dle Pod-článku 13 VOP/ZOP, která by souvisela s Událostí;
- D. Objednatel za účelem posouzení příčin vzniku Trhlin zadal zpracování znaleckého posudku, a to Českým vysokým učením technickým v Praze – Kloknerovým ústavem, znaleckým ústavem v oboru stavebnictví, který byl zpracován pod č. 1036/2020/2000J264 dne 14. července 2022 (dále jen „**Znalecký posudek**“). Znalecký posudek byl zpracován (mimo jiné) při zohlednění a posouzení podkladů, které pro tento účel předal jeho zpracovatelům Zhotovitel a Objednatel;
- E. Zhotovitel se po obdržení Znaleckého posudku dne 14.12.2022 seznámil s jeho závěry a konstatuje, že se závěry Znaleckého posudku nesouhlasí, a to zejm. z důvodu skutečností, které opakovaně sdělil Objednateli a Správci stavby, zejm. v dopisech č. D8-0805/2019/066 ze dne 17.12.2019, č. D8-0805/2020/027 ze dne 30.04.2020, č. D8-0805/2020/006 ze dne 05.03.2020, č. D8-0805/2020/061 ze dne 08.09.2020, č. D8-0805/2020/066 ze dne 23.09.2020, č. D8-0805/2020/059 ze dne 03.09.2020, č. D8-0805/2021/058 ze dne 15.11.2021 a č. D8-0805/2022/029 ze dne 17.10.2022;
- F. Vzhledem k výše uvedenému měl Objednatel za to, že není možné dokončení přijímacího řízení pro stavební objekt SO A 210 Estakáda Prackovice, a to do okamžiku, kdy bude provedeno zesílení nosné konstrukce pomocí dodatečně osazených volných kabelů pro zvýšení bezpečnosti proti dalšímu rozvoji trhlin zejména v oblasti druhých až čtvrtých segmentů vahadel levého a pravého mostu tak, aby došlo k odstranění objektivně odstranitelných příčin shora popsanych Trhlin, když tyto práce byly mj. zahrnuty právě ve Změně RDS m;

- G. Na základě shora uvedeného byl Správcem stavby a Objednatelem vydán společný pokyn Zhotoviteli zn. RSD-146108/2022-1 ze dne 15. 09. 2022, na jehož základě Zhotovitel realizoval Změnu RDS m;
- H. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci odstranění objektivně odstranitelných příčin shora popsanych Trhlin na stavebním objektu SO A 210 Estakáda Prackovice bude Zhotovitelem upravována nosná konstrukce předmětného stavebního objektu, rozhodl Objednatel v souladu s Pod-článkem 3.3 *Pokyny správce stavby* ve spojení s Článkem 13 *Změny a úpravy*/Pod-článkem 13.1. *Právo na změnu* a Pod-článkem 13.2 *Zhodnocení VOP/ZOP* o provedení změny Díla – stavebního objektu SO A 210 Estakáda Prackovice spočívající v posílení nosné konstrukce mostu předpínací výztuží – volnými kabely tak, aby konstrukce vyhověla požadavkům zatížitelnosti dle současně platných norem ČSN EN, na které v době zpracování původní realizační dokumentace stavby tohoto stavebního objektu navrhována nebyla. Na základě tohoto rozhodnutí Objednatele byl vydán výše uvedený společný pokyn Správce stavby a Objednatele zn. RSD-146108/2022-1 ze dne 15. 09. 2022 k provedení Variace spočívající v navýšení počtu dodatečně osazených volných kabelů na vahadlech levého i pravého mostu. Předmětnou Variaci započal Zhotovitel realizovat dle Změny RDS m, v níž byla mj. zahrnuta (dále též jako „Variace“);
- I. Objednatel a Zhotovitel konstatují, že k datu uzavření tohoto Dodatku č. 14 jsou provedeny práce na SO A210 – Estakáda Prackovice, část 450 – nosné konstrukce, změna „m“ – zesílení volnými kabely, včetně Variace. Objednatel k datu uzavření tohoto Dodatku č. 14 od Zhotovitele SO A 210 převzal. O předání a převzetí byl sepsán Protokol o převzetí prací Správcem stavby;
- J. Smluvní strany zároveň konstatují, že Zhotovitelem realizované práce provedené na základě realizační dokumentace RDS A 210 Estakáda Prackovice, část 950, změna „k“ Oprava nosné konstrukce (NK) SO A 210, 04/2020 (dále jen „Změna RDS k“) neodstranily příčiny vzniku Trhlin a směřovaly pouze k sanaci těchto Trhlin;
- K. Smluvní strany mají na základě výše uvedeného zájem o uzavření následujícího Dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo.

I. Finanční vypořádání realizace Změny RDS m, Variace a Změny RDS k

1. Smluvní strany v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli s přihlédnutím k povaze věci a k podmínkám sjednaným v tomto Dodatku č. 14 konstatují, že Zhotovitel provedl práce a dodávky spočívající v realizaci Změny RDS m na svůj náklad a nebezpečí, a to vyjma nákladů na práce představující Variaci. Smluvní strany se dohodly, že pracemi a dodávkami realizovanými na základě Změny RDS m, které nejsou Variací, jejichž účelem bylo odstranění objektivně odstranitelných příčin shora popsanych Trhlin, se rozumí zejména (nikoliv však výlučně) práce spočívající v zesílení nosné konstrukce pomocí dodatečně osazených volných kabelů pro zvýšení bezpečnosti proti dalšímu rozvoji trhlin zejména v oblasti druhých až čtvrtých segmentů vahadel levého a pravého mostu.

2. Smluvní strany se dohodly, že práce realizované Zhotovitelem na základě Změny RDS m, jejichž účelem je posílení nosné konstrukce mostu předpínací výztuží – volnými kabely tak, aby konstrukce vyhověla požadavkům zatížitelnosti dle současně platných norem ČSN EN, jsou Variací ve smyslu Pod-článku 13.1 a 13.2 VOP/ZOP, přičemž tyto práce byly Zhotovitelem provedeny na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo a VOP/ZOP a Zhotoviteli za provedení těchto prací a dodávek náleží plnění ze strany Objednatele stanovené na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo a VOP/ZOP. Smluvní strany se na základě Expertního vyjádření ke změně zatížitelnosti vlivem ztužení konstrukce ~~Změna M, část 450 – Zesílení nosné konstrukce volnými kabely zpracovaného Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí dne 25. 11. 2022~~ dohodly, že celková cena části prací a části dodávek realizovaných na základě Změny RDS m, které jsou Variací dle tohoto Dodatku č. 14, bude stanovena procentuálním poměrem navýšení únosnosti konstrukce nad rámec původního zadání, tj. ve výši 21 % z ceny za realizaci Změny RDS m stanovené na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo a VOP/ZOP. Smluvní strany se dohodly, že tato částka nepřesáhne částku 22.600.000,- Kč bez DPH (dále jako „**Maximální cena**“), Objednatel tedy nebude povinen hradit Zhotoviteli za Variaci více, než činí Maximální cena. Z důvodu opatrnosti a pro vyloučení pochybností se Zhotovitel ve prospěch Objednatele vzdává všech částek vynaložených na realizaci Variace přesahujících celkovou částku Maximální ceny a Objednatel s tímto souhlasí. Objednatel tedy nebude povinen hradit Zhotoviteli za realizaci Variace více než Maximální cenu.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli nenáleží v souvislosti s pracemi a dodávkami, které Zhotovitel provedl na základě Změny RDS k, žádné plnění ze strany Objednatele. Zhotovitel se výslovně vzdává jakýchkoli nároků, které jakkoli souvisí s realizací Změny RDS k, a to včetně nároků na prodloužení Lhůty pro dokončení stavby či jakýchkoli finančních nároků na jakoukoli dodatečnou platbu, a to v rozsahu náhrady nákladů za bankovní záruky, pojištění a zařízení staveniště, a dále v rozsahu náhrady veškerých dalších nákladů ve smyslu Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, již dne 10. 11. 2020 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy ČR, či jakýchkoli dalších finančních nároků. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že Objednatel není povinen Zhotoviteli poskytnout jakékoli plnění v souvislosti s realizací Změny RDS k.

II. Záruční doby

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Záruční doby dle přílohy k nabídce (bod 1.1.3.7 VOP/ZOP) ve znění Dohody o podmínkách předčasného užívání ze dne 16. 12. 2016 na Příslušenství mostu SO A 210, vyjma dilatací, **do 31.12.2024 včetně**. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Záruční doby dle přílohy k nabídce (bod 1.1.3.7 VOP/ZOP) ve znění Dohody o podmínkách předčasného užívání ze dne 16. 12. 2016 na nosnou konstrukci stavebního objektu SO A 210 Estakáda Prackovice **do 31.12.2037 včetně**. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Záruční doby dle přílohy k nabídce (bod 1.1.3.7

VOP/ZOP) ve znění Dohody o podmínkách předčasného užívání ze dne 16. 12. 2016 na ostatní části SO A 210 neuvedené výše a dilatace na SO A 210 **do 31.12.2026 včetně**.

III. Následné sledování a monitoring

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zajistí na své náklady aktualizaci pasportu trhlin z 06/2021 na nosných konstrukcích obou mostů SO A 210, který předá Objednateli nejpozději do šesti měsíců ode dne vydání Protokolu o převzetí prací Správcem stavby, který bude součástí Projektu sledování a údržby. V rámci převzetí Díla Zhotovitel předložil Objednateli aktualizovaný koncept Projektu sledování a údržby, který Zhotovitel zpracoval na své náklady.
2. Smluvní strany se dohodly, že mimo jiné za účelem ověření, že realizací Změny RDS m v rozsahu prací specifikovaných v čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 14 došlo k odstranění objektivně odstranitelných příčin Trhlin na části Díla – SO A 210 Estakáda Prackovice, Objednatel zajistí na svůj náklad monitoring nosných konstrukcí obou mostů (dále jen „Monitoring“) po dobu **tří (3) let (tj. 36 měsíců)** ode dne vydání Protokolu o převzetí prací Správcem stavby. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde na základě Monitoringu (či v průběhu jeho realizace) ke zjištění, že realizací Změny RDS m nedošlo k odstranění příčin Trhlin, je Objednatel povinen toto zjištění Zhotoviteli sdělit a následně Zhotovitel bude povinen po projednání s Objednatelem na svou odpovědnost a na své náklady zajistit odstranění těch příčin Trhlin, které jsou prokazatelně v riziku a odpovědnosti Zhotovitele, bude-li jejich odstranění technicky možné, případně poskytne Zhotovitel Objednateli slevu z ceny Díla ve výši stanovené dle znaleckého posudku.
3. Nad rámec výše uvedeného Smluvní strany výslovně potvrzují, že Dílo bylo ve smyslu Pod-článku 8.7 VOP/ZOP ve spojení s Pod-článkem 8.2 VOP/ZOP dokončeno ve Lhůtě pro dokončení stavby. Pro odstranění pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že tímto nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran dle čl. III. odst. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 14, ani práva a povinnosti Smluvních stran z odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost.

IV. Nároky Zhotovitele

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá na základě a ve vztahu k Události právo (nárok) na jakoukoli dodatečnou platbu, a to v rozsahu náhrady nákladů za bankovní záruky, pojištění a zařízení staveniště, a dále v rozsahu náhrady veškerých dalších nákladů ve smyslu Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, jíž dne 10. 11. 2020 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy ČR, či jakýchkoli dalších finančních nároků, s výjimkou nároků za realizaci Variace dle čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo nepřesahujících Maximální cenu, a těchto nároků na dodatečnou platbu se výslovně vzdává ve prospěch Objednatele. Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že vzdání se nároku na dodatečnou platbu se (i) netýká nároků, které vznikly či vzniknou Zhotoviteli v souvislosti či na základě jiné události a ani nároků za variace dle Pod-článku 13 VOP/ZOP; (ii) netýká nároků za realizaci Variace nepřesahujících Maximální cenu; (iii) týká nároků na dodatečnou platbu dle Pod-článku

20.1 VOP/ZOP vzniklých v souvislosti s případnou Variací dle Pod-článku 13 VOP/ZOP, která by souvisela s Událostí.

2. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v tomto Dodatku č. 14 (zejména v článku I. odst. 2 a 4 a čl. IV. odst. 1 tohoto Dodatku č. 14) jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku č. 14 vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku č. 14 a že tak neučiní ani následně.

V. Závěrečná ustanovení

1. Účastníci na straně Zhotovitele výslovně potvrzují, že práce uvedené v Dohodě členů sdružení mezi členy „Sdružení D 8 0805, SSŽ – MTS“ ze dne 14.09.2022 ve znění Dodatku č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 14, nebyly prováděny společností Metrostav a.s., za tyto činnosti nebude žádné plnění poskytnuté Objednatelem nárokováno ze strany společnosti Metrostav a.s. ani jinak poskytnuto společnosti Metrostav a.s. a společnost Metrostav a.s. svým podpisem tohoto Dodatku č. 14 toto výslovně potvrzuje a s uvedeným souhlasí, čímž jsou splněny podmínky výkonu trestu uloženého rozsudkem Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2 To 127 / 2020 vyhlášeného dne 21.06.2022. Zhotovitel se zavazuje, že nebylo a nebude v souvislosti s realizací jakýchkoli prací či dodávek dle čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 14 poskytnuto jakékoli plnění ve prospěch společnosti Metrostav a.s. Uvedený závazek Zhotovitele nemá vliv na jakékoli povinnosti Zhotovitele (včetně společnosti Metrostav a.s.) vůči Objednateli dle Smlouvy o dílo.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, pokud nejsou výslovně dotčeny tímto Dodatkem č. 14.
3. Tento Dodatek č. 14 je vyhotoven v 7 stejnopisech. Dva výtisky obdrží Objednatel, dva výtisky obdrží vedoucí účastník sdružení a účastníci sdružení obdrží po jednom výtisku.
4. Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku č. 14 v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Zákon o registru smluv**“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 14 v registru smluv zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle Zákonu o registru smluv.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 14 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění a prohlašují, že tento Dodatek č. 14 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti, připojují k tomuto Dodatku č. 14 své podpisy.

----- PODPISY STRAN NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRANÁCH -----

Za Objednatele: 27 -12- 2022

Za Zhotovitele: 27 -12- 2022

generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

předseda správní rady EUROVIA CS, a.s.

člen správní rady EUROVIA CS, a.s.

předseda představenstva
Metrostav a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.

místopředseda správní rady
Stavby mostů a.s.

předseda správní rady
Stavby mostů a.s.

předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Dohoda členů sdružení

mezi členy „Sdružení D 8 0805, SSŽ - MTS”

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561
zastoupený:

člen správní rady

člen správní rady

(dále „EUROVIA“)

a

Metrostav a.s. se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 758
zastoupený:

předsedou představenstva

členem představenstva

(dále „Metrostav“)

a

Stavby mostů a.s.

se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, PSČ 14000

IČO: 271 95 147

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9654
zastoupený:

předseda správní rady

místopředsedou správní
rady

(dále „SM“)

a

BERGER BOHEMIA a. s.

se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 32100 Plzeň

IČO: 453 57 269

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 217

zastoupený:

předsedou představenstva

členem představenstva

(dále „**BERGER**“)

(dále společně též „**členové sdružení**“)

A. Členové sdružení se dohodli, a to v souladu se Smlouvou o sdružení uzavřené dne 01.08.2007 ve znění dodatku č. 1, že veškeré práce a činnosti na:

- SO A 210 - Změna RDS „m“- zesílení volnými kabely

provedou výlučně SM a EUROVIA v poměru dle jejich dohody a veškeré náklady, výdaje, zisky a výnosy z provedení této části díla nesou a náleží výlučně SM a EUROVIA v poměru dle jejich dohody,

a veškeré práce a činnosti na:

- SO A 101 – Odvedení vody ze žlabu v předpolí SO A 210
Odstranění skládky u Opárna
Osazení zábran proti migraci obojživelníků
Úpravy na účelové komunikaci pod lomem Dobkovičky
Úprava svedení vod z F 166
Úprava odvodnění u A 167 II etapa
Úprava odvodnění nad Řehlovicemi
Úprava migračních cest dle EIA
Zajištění přístupu k pozemkům
Úprava odhlučnění mostu Vchynice
- SO A 191 oplocení po odtěžení čedičového sopouchu

provede výlučně EUROVIA a veškeré náklady, výdaje, zisky a výnosy z provedení této části díla nese a náleží výlučně EUROVIA.

B. Členové sdružení dále potvrzují, že veškeré práce a činnosti na:

- Změně RDS „k“ SO A210

byly provedeny výlučně SM a EUROVA a veškeré náklady, výdaje, zisky a výnosy z provedení této části díla nesou a náleží výlučně SM a EUROVIA v poměru dle jejich dohody.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením všemi členy sdružení. Členové sdružení jako zhotovitelé výslovně souhlasí s poskytnutím této dohody objednateli, Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.12 13:54:10 +02'00'

Člen správní rady
EUROVIA CS, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.12 13:55:00 +02'00'

člen správní rady
EUROVIA CS, a.s.

2022.09.09

13:27:07 +02'00'

předseda představenstva
Metrostav a.s.

2022.09.11

16:27:29 +02'00'

člen představenstva
Metrostav a.s.

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Trnka
DN: c=CZ, ou=P250784, cn=Ing.
Miroslav Trnka, sn=Trnka,
givenName=Miroslav,
serialNumber=P250784
Datum: 2022.09.13 07:59:21
+02'00'

předseda správní rady
Stavby mostů a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.12
14:07:00 +02'00'

místopředseda správní rady

Stavby mostů a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.13
09:14:37 +02'00'

předseda představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.14
09:06:46 +02'00'

člen představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.

Dohoda členů sdružení – Dodatek č. 1

mezi členy „Sdružení D 8 0805, SSŽ - MTS”

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561
zastoupený:

předsedou správní rady

členem správní rady

(dále „EUROVIA“)

a

Metrostav a.s. se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 758
zastoupený:

předsedou představenstva

členem představenstva

(dále „Metrostav“)

a

Stavby mostů a.s.

se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, PSČ 14000

IČO: 271 95 147

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9654

zastoupený:

předseda správní rady

místopředsedou správní rady

(dále „SM“)

a

BERGER BOHEMIA a. s.

se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 32100 Plzeň

IČO: 453 57 269

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 217

zastoupený:

předsedou představenstva

členem představenstva

(dále „BERGER“)

(dále společně též „členové sdružení“)

Členové sdružení se dohodli, že práce a činnosti uvedené v bodě A. Dohody členů sdružení ze dne 14.09.2022 se doplňují o následující veškeré práce a činnosti na:

- SO D101 - Úprava oplocení a odvodnění nad pilotovou stěnou Dobkovičky
- SO A101 - úprava odvodnění po E 601.18
- SO A101 – provedení změny odvedení vody pod SO F 211
- SO A801 - doplnění vegetační úprav

V ostatním zůstává dohoda beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti jeho uzavřením všemi členy sdružení. Členové sdružení jako zhotovitelé výslovně souhlasí s poskytnutím tohoto dodatku č. 1 objednateli, Ředitelství silnic a dálnic ČR.

21-12-2022

předseda správní rady
EUROVIA CS, a.s.

člen správní rady
EUROVIA CS, a.s.

předseda představenstva
Metrostav a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.

místopředseda správní rady
Stavby mostů a.s.

předseda správní rady
Stavby mostů a.s.

předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.