

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
ze dne 11. 10. 2022**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)  
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

**I. Smluvní strany**

**Fakultní nemocnice Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.**

se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČ: 25368931

DIČ: CZ25368931

zastoupená: Ing. Petrem Menšíkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16027

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2022, evidenční číslo 001/OVZ/22/091-OD, CN-55/22 (dále jen „**Smlouva**“).

**II. Předmět Dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je změna termínu předání díla stanovená v čl. 6. odst. 6.1 písm. b. Smlouvy o 7 týdnů. Čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy se tedy mění takto:

**6. Termín předání díla**

*6.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo nejpozději v následujících termínech:*

*a. DSP nejpozději do 6 týdnů od podpisu této smlouvy;*

*b. DPS nejpozději do 17 týdnů od podpisu této smlouvy.*

2. Důvodem změny termínu předání díla dle čl. 6. odst. 6.1 písm. b. Smlouvy o 7 týdnů je chybějící dokumentace statiky budovy Onkologického pavilonu, která nebyla Zhotoviteli předána jako

podklad pro zpracování projektové dokumentace. Z tohoto důvodu vyvstala potřeba zpracovat statický model 5-ti podlažní budovy, v důsledku čehož dojde k prodloužení doby nutné pro provedení a předání díla. Bližší odůvodnění potřeby prodloužení termínu předání díla je obsaženo v žádosti Zhotovitele ze dne 1. 12. 2022, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 1.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Žádost Zhotovitele ze dne 1. 12. 2022.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**MUDr. Jiří Havrlant**  
Digitálně podepsal  
MUDr. Jiří Havrlant  
Datum: 2022.12.23  
15:02:06 +01'00'

**Objednatel**

MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**Ing. Petr Menšík**  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Menšík  
Datum: 2022.12.21  
16:09:57 +01'00'

**Zhotovitel**

Ing. Petr Menšík  
jednatel

Příloha č. 1 – Žádost Zhotovitele ze dne 1. 12. 2022



**ATELIER SIMONA GROUP**

ATELIER SIMONA – projekce  
a inženýrská činnost, s.r.o.

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790  
708 52 Ostrava-Poruba

v Ostravě dne 01.12.2022

**„FN Ostrava - stavební úpravy pro umístění nového zařízení magnetické rezonance v 1.PP budovy Onkologie“**

Vážení,

S ohledem na chybějící dokumentaci statiky budovy Onkologického pavilónu, která nebyla objednatelem dohledána a předána jako podklad pro zpracování PD, je nutné pro projektové řešení a pro potřeby zpracování dokumentace pro provedení stavby zpracovat statický model 5-ti podlažní budovy.

Statický model bude posuzovat zejména únosnost stropní desky nad řešenou vyšetřovnou MR a možnost provedení bouracích prací svislých konstrukcí vynášející strop z důvodu zvětšení průchodů do řešeného prostoru pro umožnění navedení nového zařízení magnetické rezonance.

Pro potřeby statického návrhu je nyní jako vstupní podklad vyhotoven stavebně-technický průzkum pro ověření parametrů výztuže stropní desky. S ohledem na chybějící vstupní podklady jsou stavebně-technickým průzkumem tyto nahrazeny a to se zpožděním 7 týdnů od zahájení projekčních prací.

Z důvodu termínového posunu a aktuálním kapacitám zpracovatele statiky není v našich možnostech stihnout dokončit PD pro provedení stavby ve smluvním termínu (20.12.2022) a z tohoto důvodu žádáme o jeho posunutí o výše uvedenou lhůtu o doplnění vstupních podkladů a uzavření dodatku smlouvy o dílo, který by posun termínu reflektoval.

S pozdravem

ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.  
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava  
IČO: 25368931, DIČ: CZ25368931

tel.: (+420)597479488, fax: (+420)597479499  
E-mail: info@atelier-simona.cz  
http: //www.atelier-simona.cz