

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 265/110/2022 uzavřené dne 09. 09. 2022

CE-ING s.r.o.

Polská 375, 547 01 Náchod

IČ: 04475631

DIČ: CZ04475631

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.:

Zastoupená: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35921

Na straně jedné (dále jen „**zhotovitel**“)

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446

547 01 Náchod

IČ: 26000202

DIČ: CZ26000202

DIČ pro účely DPH: CZ699004900

Zastoupená: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

Na straně druhé (dále jen „**objednatel**“)

Dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 k již uzavřené smlouvě o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „Vybudování očkovacího centra v nemocnici v Broumově – stavební práce včetně zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením článku 6 odst. 2. smlouvy o dílo ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2006 Sb. ZZVZ ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zvýšením stavebních prací, tzv. vícepráce a méněpráce, z důvodu uvedených ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
 - a) jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající se stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnového listu č.1.
 - vícepráce: + **170 161,89 Kč bez DPH**
2. Celková smluvní cena se tedy **zvýšuje o částku: 170 161,89 Kč bez DPH.**
3. Z důvodu vzniklých víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla, vyvstal časový posun dokončení a předání díla ustanovený v článku 5 odst. 2.
 - a) Dokončení plnění zhotovené stavby a její předání objednateli se navyšuje o dny potřebné k provedení víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 1.
 - dokončení plnění zhotovené stavby: + **18 dnů**
4. Dokončení plnění zhotovené stavby a její předání objednateli se tedy navyšuje o 18 dní.

II. Vymezení rozsahu změny

1. Článek 6 odst. 2. původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:
Celková cena bez DPH v Kč **1 600 061,89** (slovy: jeden milion šest set tisíc šedesát jedna korun českých a osmdesát devět haléřů)
Výše DPH : „DPD“(přenesená daňová povinnost) – daň bude odváděna přímo objednatelem
2. Článek 5 odstavec 2. původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:
Dokončení plnění zhotovené stavby a její předání objednateli nejdéle **do 93 dnů od** převzetí staveniště.
3. Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod a.s., který/á současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 265/110/2022 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

V Náchodě dne 15.12. 2022

V Náchodě dne 15.12. 2022

.....
CE-ING s.r.o.
Jan Čejchan
Jednatel společnosti
za zhotovitele

.....
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
za objednatele