

Dodatek číslo 01/2016
ke smlouvě o dílo číslo 31/2015
(identifikační číslo zakázky VZ 0006974)

uzavřená podle §2586 a násl., zákona číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník a vyhlášky číslo 231/2012 Sb. V platném znění mezi níže uvedenými stranami na **opravy fasád, včetně klempířských prvků na objektech Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod** dle specifikace v článku II. této smlouvy a za podmínek dále uvedených.

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod**
580 23 , Havlíčkův Brod , Rozkošská 2322
Za kterou jedná : MUDr. Jaromír Mašek, ředitel nemocnice
IČO : 00179230
DIČ : CZ00179230
Bankovní spojení : ČSOB Havlíčkův Brod
Číslo účtu : 1555147/0300
Pověřen technickým dozorem :
Jiří Baum , stavební technik
tel: 569 478 154, mob. 607 815 906
e-mail: jbaum@plhb.cz
Pověřen jednáním ve věcech smluvních :
Ing. Vladimír Jašceg , vedoucí PTÚ
tel: 569 478 460, mob. 602 646 038
e-mail: vjasceg@plhb.cz
Pověřen jednáním ve věcech BOZP a PO :
Václav Kočí – koordinátor BOZP
tel: 728 059 506
e-mail: vaclav.koci@seznam.cz
Stanislav Horníček , referent BOZP a PO
tel: 569 478 184, mob. 736 754 073
e-mail: shornicek@plhb.cz
Pověřen autorským dozorem:
Tomáš Novotný, DiS – projektant
tel. 377 328 108, mob. 603 540 205
e-mail: tomas.novotny@sudop-plzen.cz
firma SUDOP Project Plzeň, a.s.

Zhotovitel: **STAVOKOMP SERVICE , s.r.o.**
580 01 , Bělohradská 119 , Havlíčkův Brod
Za kterou jedná : Petr Sojka , Čestmír Holan , Pavel Běhunčík - jednatele
IČO: 252 74 368
DIČ: CZ 252 74 368
Bankovní spojení: ČSOB Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 127976852/0300
Pověřen jednáním ve věcech technických:
Petr Sojka - jednatel společnosti / hlavní stavbyvedoucí
Ing. František Dvořák - autorizovaný inženýr / odpovědná osoba
tel: 569 723 753 , mob. 724 756 945
e-mail: sojka@stavokomphb.cz
Pověřen jednáním ve věcech smluvních:
Petr Sojka - jednatel společnosti
tel: 569 723 753 , mob. 724 756 945
e-mail: sojka@stavokomphb.cz

III.

Místo a doba plnění

- 1. Místo plnění:** Pavilon číslo 7 a číslo 14, vše v areálu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod.

Zhotovitel musí při provádění díla respektovat v celém areálu provozní podmínky běžného provozu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

2. Doba plnění:

- 2.1. Oprava fasády, včetně klempířských prvků – pavilon číslo 7:**

| | |
|-----------|-------------------|
| Zahájení | 01.04.2016 |
| Dokončení | 31.08.2016 |

Po vzájemné dohodě a na základě písemné žádosti zhotovitele se termín dokončení na opravě fasády, včetně klempířských prvků – pavilon číslo 7, prodlužuje následovně :

2. Doba plnění:

- 2.1. Oprava fasády, včetně klempířských prvků – pavilon číslo 7:**

| | |
|-----------|-------------------|
| Zahájení | 01.04.2016 |
| Dokončení | 30.09.2016 |

Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení :

- příloha číslo 1 tohoto dodatku / žádost zhotovitele

XVI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž tři vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Tento dodatek nabyl platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla

Objednatel:

Zhotovitel:

V Havlíčkově Brodě dne 20.07.2016

V Havlíčkově Brodě dne 21.07.2016




MUDr. Jaromír Mašek
ředitel nemocnice

Petr Sojka
jednatel společnosti

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Bozknošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 25274368
DIČ: CZ25274368



MUDr. Jaromír Mašek – ředitel nemocnice
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322
580 23 Havlíčkův Brod
IČO: 00179230
DIČ: CZ00179230

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla dle SOD 31/2015, spis. značka
zadavatele 177390, ID VZ0006974 - „Oprava fasád včetně klempířských prvků
na pavilonu č. 7 a 14“.
Jedná se pouze o pavilon č. 7.**

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení o 30 dnů (z 31.8.2016 na 30.9.2016)
na části výše uvedeného díla – pavilon č. 7. Pavilon č. 14 je dokončen, předáno 11.7.2016.

Důvody:


- 1.) Deštivé dny v uplynulém období (od předání staveniště), kdy nebylo možné provádět nátěry fasády a docházelo by k poškození nezasklené barvy.
- 2.) Tropické dny v letních měsících kdy technologické předpisy výrobce fasádních barev nedovolují aplikaci nad 25°C venkovní teploty (příliš rychlé vysychání a tím způsobená degradace nosné vrstvy barvy).
- 3.) Zvýšená pracnost a časová náročnost montáže lešení v částech objektu, kde jsou stávající prosklené stříšky a bylo nutné instalovat různé výměny v konstrukci lešení.

Uvedené příčiny byly projednány na kontrolním dnu stavby – P7, dne 4.7.2016. Bylo konstatováno, že z důvodu zdárného dokončení stavby je třeba, aby zhotovitel podal písemnou žádost o prodloužení termínu dokončení na pavilonu č. 7.

Děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Sojka Petr – tel.: 724756945



STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 25274368
DIČ: CZ25274368

V Havlíčkově Brodě dne 12.7.2016