

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 879/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 06556/2016

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Metrostav a.s.**
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
oprávnění k podpisu smlouvy: Jiří Bělohav, předseda představenstva
Ing. František Kočí, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 6
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí projektu
[redacted], stavbyvedoucí
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Klíčava – doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr“, ve

kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nevhodnější, a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 6. 2016, ve znění dodatku č. 1.
3. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění předmětu smlouvy (díla), která vyplynula z potřeby změn předmětu plnění. Vzhledem k tomu, že při realizaci díla byla v rámci sanace spodních výpustí zjištěna nepředvídatelná důlková koroze stěn spodních výpustí, bylo rozhodnuto o potřebě jejího odstranění. Práce spojené s odstraněním důlkové koroze mají dopad do termínu realizace sanace spodních výpustí a dále do termínů bouracích prací (realizace v jednom místě stavby s požadavky na bezprašnost, atd.), jakož i do termínu realizace díla jako celku. Dále bylo při provádění části předmětu díla SO 02 – venkovní kabelové rozvody potřeba řešit objektivně nepředvídatelný výskyt horniny ve výkopu pro pokládku venkovních kabelových rozvodů ve vztahu k ochraně kabelových vedení provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s.), což má také dopad do termínů plnění. Zhotovitel společně s objednatelem zpracovali aktualizovaný harmonogram prací s vyčíslením potřebných změn termínů dle výše popsaných změn předmětu plnění. Aktualizovaný harmonogram prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

II.

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec č. 1. se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, tedy 13. 6. 2016,
 - původní termín předání a převzetí dokončeného díla dle smlouvy o dílo:
nejpozději do 319 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti této smlouvy), tedy do 28. 4. 2017,
 - nový termín předání a převzetí dokončeného díla dle smlouvy o dílo:
 - původní termín se prodlužuje o 89 kalendářních dní, tedy:
 - nejpozději do 26. 7. 2017.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, ve znění dodatku č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram prací

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Jiří Bělohav
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.