



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC



Žilinský
samosprávny
kraj

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0569/2022

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

 starosta města

 stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450



a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

ve věcech smluvních:

ve věcech technický:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen **zhotovitel**)

Martin Urban

Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín

 jednatel

 jednatel



73257958

CZ7810305844



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	VODNÍ PRVEK ARBORETUM SEMETÍN II
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1.100.000,- bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 15851/2022

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 04. 10. 2022 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0569/2022, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem XIII odst. 1) smlouvy o dílo dohodly, na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě a dílo. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace díla, s ohledem na to, že příčinou prodloužení termínu jsou závažné objektivní, průkazné překážky, které nebyly prokazatelně způsobeny ze strany Zhotovitele ani Objednatele, ani vlivem nesprávných kroků Zhotovitele. Zhotovitel byl nucen 12.12.2022 přerušit provádění díla z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek potřebných pro dodržení technologického postupu při provádění jílové vrstvy v tůňkách a v korytu vodoteče. Původní termín dokončení díla byl stanoven do 27.12.2022. Doba přerušení provádění díla tedy činí 15 dní.

Článek II. Předmět dodatku


1. Smluvní strany se dohodly na změně Článek III. Doba plnění a předání staveniště, odstavec 3 mění takto:
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 15 dnů ode dne ukončení přerušení provádění díla, nejpozději však do **31. března 2023**.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesení Rady města Vsetína 19/54/RM/2020, kterým je starostou města delegována pravomoc uzavření tento dodatek č.1.
3. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.


Za objednatele:

Ve Vsetíně, dne



starosta

Za zhotovitele:



jednatel