

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012, v platném znění
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001
zastoupená Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem
bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

PHAR SERVICE, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: B 7463
se sídlem Praha 8 - Karlín, Kollárova 10a/644, PSČ 186 00
IČO: 44851057, DIČ: CZ44851057,
zastoupená Ing. Kamilem Jankovským, předsedou představenstva
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 102644114/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě:

Článek I.

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 1. 9. 2022, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy pro Angio sál č. 1“, evidované v IKEM pod č. PZ-2022-0000559.

Článek II.

1. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění díla došlo k některým technickým změnám oproti projektové dokumentaci, resp. Smlouvě, sjednávají smluvní strany tento dodatek č. 1.

Článek III.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu provádění díla, specifikovaného ve Smlouvě, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat a které jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné provedení a dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany se tedy tímto dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce podrobně specifikované ve změnových listech, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že předmět díla se omezuje o některé práce, činnosti a dodávky obsažené v uzavřené Smlouvě a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“). Méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací/víceprací činí 790 673,56 Kč (slovy: sedm set devadesát tisíc šest set sedmdesát tři koruny české a 56 haléřů) bez DPH. Tato částka představuje 9,1 % z ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě. O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla bez DPH.

4. Cena za nerealizované práce/méněpráce činí 551 731,60 Kč (slovy: pět set padesát jeden tisíc sedm set třicet jedna korun česká a 60 haléřů) bez DPH. Tato částka představuje 6,4 % z ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě. O uvedenou částku se snižuje celková cena díla bez DPH.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly, že celková cena díla, uvedená v článku IV. odst. 1. Smlouvy, po započtení změn uvedených v tomto dodatku č. 1, se mění tak, že nově činí **8 661 509,96 Kč** (slovy: osm milionů šest set šedesát jeden tisíc pět set devět korun českých a 96 haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21%, tj. DPH činí 1 818 917,09 Kč, a tedy celková konečná cena díla je 10 480 427,05 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta osmdesát tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých a 5 haléřů) včetně DPH. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk s platností originálu. Dodatek v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu od podpisu dodatku. V případě, že je dodatek podepisován elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera, případně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), rovněž bez zbytečného odkladu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových listů a změnové listy č. 1 - 10

V Praze dne 23. 12. 2022

V Praze dne 14. 12. 2022

za Institut klinické a experimentální medicíny

za PHAR SERVICE, a.s.

Ing. Michal Stiborek, MBA
ředitel

Ing. Kamil Jankovský
předseda představenstva



NÁZEV AKCE: "Stavební úpravy pro Angio sál č. 1"

Objekt: Objekt G, 2.NP, 3.NP

OBJEDNATEL: Institut klinické a experimentální medicíny

Sídlo: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

ZHOTOVITEL: PHAR SERVICE, a.s.

Sídlo: Kollárova 10a/644, 186 00 Praha 8 - Karlín

SMLOUVA / OBJ.: Identifikátor VZ: N006/22/V00014567, Ev. č. IKEM: PZ-2022-0000559 ze dne 01.09.2022

DODATKY: ==

Seznam změnových listů:

č.	schváleno	název	cena bez dph	
1	<input type="checkbox"/>	ZL 1 - Odpočet navíc vyspecifikovaných uhlíkových lamel	-533 433,60 Kč	
2	<input type="checkbox"/>	ZL 2 - Přeložka VZT rozvodů chodba 3.NP Angio a doplnění čistého nástav	115 152,00 Kč	
3	<input type="checkbox"/>	ZL 3 - Odpočet fototapeta a úprava nábytku	-18 212,00 Kč	
4	<input type="checkbox"/>	ZL 4 - Nahrazení vysokých svítidel novými	53 716,00 Kč	
5	<input type="checkbox"/>	ZL 5 - rozdíl v doplněném projektu elektro	73 615,00 Kč	
6	<input type="checkbox"/>	ZL 6 - úprava rozvodu mediiplynů	24 868,00 Kč	
7	<input type="checkbox"/>	ZL_7 - Výroba a montáž nového vystrojení rozvaděče + doplnění pro tech	367 744,00 Kč	
8	<input type="checkbox"/>	ZL_8 - Dodávka a montáž provizorního zapojení ovladovny pro sál č.2.	70 191,00 Kč	
9	<input type="checkbox"/>	ZL_9 - Integrace chladicí jednotky do nadřazených systémů a optika ovlad	85 387,56 Kč	
10	<input type="checkbox"/>	ZL_10 - Změna SLP	-86,00 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY			238 941,96 Kč	2,8%
			VÍCEPRÁCE	790 673,56 Kč 9,1%
			MÉNĚPRÁCE	-551 731,60 Kč -6,4%
				15,5%

CENA DLE SOD: 8 422 568,00 Kč

CENA VČ. DOD.: 8 661 509,96 Kč

CENA ZL: 238 941,96 Kč

CENA VČ. ZL: 8 661 509,96 Kč

CENA VČ. ZL (vč.DPH): 10 480 427,05 Kč

NÁZEV AKCE: "Stavební úpravy pro Angio sál č. 1"

Objekt: Objekt G, 2.NP, 3.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 1

Název: ZL 1 - Odpočet navíc vyspecifikovaných uhlíkových lamel

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Změna rozsahu statického řešení z důvodu omezení provozu kliniky. Změna je autorizována statikem v PD. Chybou v zadání zůstal původní výkaz výměr statické části, který nezohledňoval redukované řešení. Část CRFP lamel je ve VV navíc, oproti redukovanému statickému návrhu, tyto lamely se nebudou provádět.

Podklady k návrhu změny:



- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **-533 433,60 Kč**

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele. Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
14.12.2022



Ing. Kamil Jankovský
za předávajícího



za přejímajícího

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14 PaK	Angiologický sál č.1, budova g, 3.np				
O:	SO 01	Angiologický sál č.1, budova g, 3.np				
R:	1a	stavební část				
Název ZL:		ZL 1 - Odpočet navíc vyspecifikovaných uhlíkových lamel				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-533 433,60
	18 402A	Lamela uhlíková S 80/1,4 mm kompl dod+mlz	m	-352,80000	1 512 00	-533 433,60

NÁZEV AKCE: "Stavební úpravy pro Angio sál č. 1"

Objekt: Objekt G, 2.NP, 3.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 2

Název: ZL 2 - Přeložka VZT rozvodů chodba 3.NP Angio a doplnění čistého nástavce

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Po demontáži stávající VZT a instalaci konstrukcí na strop (lamely + požární izolace) se stávající potrubí do prostoru nad podhled již nevejde, musí se vyrobit a dodat nové.

Podklady k návrhu změny:



- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **115 152,00 Kč**

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
14.12.2022

Ing. Kamil Jankovský
za předávajícího

za přejímajícího

ZL 2 - Přeložka VZT rozvodů chodba 3.NP Anglo a doplnění čistého nástavce**115 152 Kč**

Přeložka VZT rozvodů chodba 3.NP Anglo					
Pozice	Specifikace materiálu a zařízení	Množ.	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkem
A PRÍVODNÍ VZDUCHOVOD - CHODBA					
A.1	4-hr.potrubi s přírubami, 20% tvarovky, (SUP), provedení pozink	40	m2	794,00	31 760 Kč
	Izolace z minerální vaty				
A.2	lamelová rohož na hliníkové fólii, tl.20mm	45	m2	175,00	7 875 Kč
A.3	Izolační práce	12	h	430,00	5 160 Kč
B ODTAHOVÝ VZDUCHOVOD - CHODBA					
B.1	4-hr.potrubi s přírubami, 20% tvarovky, (ETA), provedení pozink	25	m2	794,00	19 850 Kč
B.2	tlumič - celková délka 4m	2	ks	14 460,00	28 920 Kč
VZDUCHOVODY - CHODBA					
D.0	Projekční řešení	7	h	880,00	6 160 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ BEZ DPH					99 725 Kč

Doplnění čistého nástavce - chybějící v PD					
Pozice	Specifikace materiálu a zařízení	Množ.	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkem
	doplnění 1ks čistého nástavce CGF-H0/587/K pro ANGIOsál č.1 vč. mřížky a montáže	1	ks	15 427,00	15 427 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ BEZ DPH					15 427 Kč

NÁZEV AKCE: "Stavební úpravy pro Angio sál č. 1"

Objekt: Objekt G, 2.NP, 3.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 3

Název: ZL 3 - Odpočet fototapeta a úprava nábytku

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Objednatel nepožaduje dodání fototapety. Požaduje oproti zadání dodat jiné závěsy katetrů. Nutno s ohledem na prostorovou koordinaci vyrobit skříň č. C-2b o 50mm širší oproti zadání.


Podklady k návrhu změny:

- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...


Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: -18 212,00 Kč

Vyjádření zhotovitele:



Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 14.12.2022



Ing. Kamil Jankovský

za předávajícího



za přejímajícího

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/14 PaK	Angiologický sál č.1, budova g, 3.np				
O:	SO 01	Angiologický sál č.1, budova g, 3.np				
R:	1a	stavební část				
Název ZL:		ZL 3 - Odpočet fototapeta a úprava nábytku	Celkem bez DPH		-18 212,00 Kč	
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	760-O	ostatní výrobky				-51 532,00
	88 O 501	O 5010 -fototapeta 1230/2800mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,00000	51 532,00	-51 532,00
Díl:		nábytek (skříně)				
	C-2b	Skříň na katetry s nástavcem 2810/900/600 mm -	ks	4,00000	5 460,00	21 840,00
	C-2b	Skříň na katetry - úprava závěsové lišty dle sálu č 2	ks	4,00000	2 870,00	11 480,00

NÁZEV AKCE: "Stavební úpravy pro Angio sál č. 1"

Objekt: Objekt G, 2.NP, 3.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 4

Název: ZL 4 - Nahrazení vysokých svítidel novými

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Původně nabízená svítidla dle předložené PD nabízená dle specifikace ve výpočtu osvětlení se svou stavební hloubkou nevejdou pod OK konstrukce. Je nutné vyspecifikovat a dodat svítidla nová.


Podklady k návrhu změny:

- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...


Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **53 716,00 Kč**

Vyjádření zhotovitele:



Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 14.12.2022



Ing. Kamil Jankovský
 za předávajícího



za přijímajícího

ZL 4 - Nahrazení vysokých svítidel novými				Celkem bez DPH	53 716,00
2. ELEKTROMONTÁŽE					
2.1 SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE - původní dle výpočtu osvětlení (vysoké 85mm)					-52 484,00
<i>SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, vč. poplatku za recyklaci. Případně použité typy svítidel jsou uvedeny jako vzor, přičemž lze použít srovnatelný ekvivalent</i>					
Svítidlo A	ks	-18,00	2 532,00		-45 576,00
Svítidlo AD	ks	-2,00	3 454,00		-6 908,00
2.1 SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE - nové dle TL z 18.10.2022					106 200,00
<i>SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, vč. poplatku za recyklaci. Případně použité typy svítidel jsou uvedeny jako vzor, přičemž lze použít srovnatelný ekvivalent</i>					
Svítidlo A	ks	18,00	4 400,00		79 200,00
Svítidlo AD	ks	5,00	5 400,00		27 000,00
Poznámka: v nových světlech zahrnuty i dodatečně požadované 3kusy s DALI					

NÁZEV AKCE: "Stavební úpravy pro Angio sál č. 1"

Objekt: Objekt G, 2.NP, 3.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 5

Název: ZL 5 - rozdíl v doplněném projektu elektro

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Navýšení o nezbytné položky silové elektroinstalace chybějící v předané PD.

Podklady k návrhu změny:



- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **73 615,00 Kč**

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 14.12.2022

Ing. Kamil Jankovský
 za předávajícího

za přejímajícího

ZL 5 - rozdíl v doplněném projektu elektro				
Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
1. DODÁVKY				
1.1 Rozvaděče				
doplnění pro úpravu rozvaděče RSDE-T 3.4.2023	ks	1,00	47 871,00	47 871,00
Rozvaděče - celkem				47 871,00
DODÁVKY - celkem				
				47 871,00
2. ELEKTROMONTÁŽE				
2.2 ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE				
<i>SPINAČE, PŘEPÍNAČE PRO POUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ - modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signálek, barva bílá, vzor : ABB Reflex SI</i>				
Ovládací tlačítko otočné DALI - navýšení	ks	1,00	3 394,00	3 394,00
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, řída reakce na oheň B.2ca, s1, d0</i>				
CY 4 mm ² .ZŽ, pevné - pomízení, nahrazení CY 6 mm ² .ZŽ, pevné	m	725,00	34,00	-24 650,00
CY 6 mm ² .ZŽ, pevné	m	725,00	40,00	29 000,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				
<i>DLE CSN 331500</i>				
Koordinace při projednání projektu	hod	24,00	750,00	18 000,00
ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE - celkem				
				25 744,00
ELEKTROMONTÁŽE - celkem				
				25 744,00
CELKEM ELEKTROMONTÁŽE + DODÁVKY				
	bez DPH			73 615,00

NÁZEV AKCE: "Stavební úpravy pro Angio sál č. 1"

Objekt: Objekt G, 2.NP, 3.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 6
 Název: ZL 6 - úprava rozvodu mediaplynů

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

PD uvažuje se zachováním rozvodu mediaplynů vedle hlavního vstupu na sál na stávající pozici. PD však neřeší koordinaci s ostatními dodávkami, zejména s dodatečně budovanou předstěnou na sále s obkladem plechy, která je předsazena cca 80mm před stávající líc zdiva (nutná tedy změna umístění) a dále koordinaci s nábytkem (částečně vychází za trezorovou skříň). Na základě změny pozice je nutno dopojit i souvisejícím


Podklady k návrhu změny:

- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) **ZL 6 - úprava rozvodu mediaplynů**
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...


Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **24 868,00**

Vyjádření zhotovitele:



Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 14.12.2022

Ing. Kamil Jankovský

za předávajícího

za přejímajícího

Zakázka č. :	20.0073
Datum :	2. listopad 2022
Název stavby :	IKEM Praha angio sál vícepráce
Změnový list:	ZL 6 - úprava rozvodu mediiplynů

Název	Množství	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
měděná trubka 8x1 vč.tvarovek	5,00	m	355,00	1 775,00
měděná trubka 12x1 vč.tvarovek	10,00	m	430,00	4 300,00
Ag pájka 45+pasta	50,00	g	22,00	1 100,00
konzole složitá	2,00	kus	1 486,00	2 972,00
značení potrubí	15,00	m	36,00	540,00
ochranný plyn pro pájení Cu trubek	15,00	m	9,00	135,00
propláchnutí rozvodu dusíkem	15,00	m	21,00	315,00
lékařský panel s rychlospojkou pod omítku	3,00	kus	3 233,00	9 699,00
přesun hmot	1,00	kus	4 032,00	4 032,00
celkem Kč bez DPH				24 868,00

NÁZEV AKCE: "Stavební úpravy pro Angio sál č. 1"

Objekt: Objekt G, 2.NP, 3.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 7

Název: ZL_7 - Výroba a montáž nového vystrojení rozvaděče + doplnění pro technologii (chybí v zadání PD)

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Na základě nemožnosti provést přeštitkování rozvaděče s ohledem na předchozí nevidované a neautorizované zásahy do tohoto rozvaděče se musí nechat vyrobít rozvaděč nový, resp. nové vystrojení rozvaděče.

Požadavek Siemens na doplnění instalce - příprava pro technologii


Podklady k návrhu změny:

- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...


Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: 367 744,00 Kč

Vyjádření zhotovitele:



Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
14.12.2022

Ing. Kamil Jaitkovský
za předávajícího

za přejímajícího

ZL_7 - Výroba a montáž nového vystrojení rozvaděče + doplnění pro technologii (chybí v zadání PD) 367 744,00 Kč

VP Ikem 200073 Nové náplně do rozvaděče, Bender

29.11.2022

Poř.	Název	Jedn	Počet	Cena/jedn	Cena
1	Výroba dvou kusů náplní rozvaděču - cena dle výrobce ATC ENERGO	kpl	1	300 657,00	300 657,00
2	Kabel JXFE-V 4x2x0,8	m	100	49,00	4 900,00
3	Drobný montážní materiál	kpl	1	500,00	500,00
	Materiál	kpl	1		306 057,00
	Technické zajištění	kpl	1		15 000,00
	Doprava	kpl	1		1 420,00
	Montáž a demontáž polí	kpl	1		5 000,00
	Cena celkem bez DPH				327 477,00 Kč

VP Ikem 200073 Napájení nového Racku v servrovně

29.11.2022

Poř.	Název	Jedn	Počet	Cena/jedn	Cena
1	Kabel CXKH-V 3x2,5	m	20	36,00	720,00
2	Vodič z/ž6 nehořl	m	15	31,00	465,00
3	Zásuvka reflex SI se signal.oranž	ks	1	1 156,00	1 156,00
4	Krabice lištová	ks	1	38,00	38,00
5	Drobný montážní materiál	kpl	1	200,00	200,00
	Materiál	kpl	1		2 579,00
	Technické zajištění	kpl	1		1 500,00
	Doprava	kpl	1		480,00
	Montáž	kpl	1		6 000,00
	Cena celkem bez DPH				10 559,00 Kč

VP Ikem 200073 - Technologie Siemens

29.11.2022

Poř.	Název	Jedn	Počet	Cena/jedn	Cena
1	Drátěný žlab 200/60	m	18	261,00	4 698,00
2	Kepek profil	m	8	34,00	272,00
3	Kabel CXKH-R 7x1,5	m	30	54,00	1 620,00
4	Guma antivibrační 0,5m x 0,5m	kpl	1	1 020,00	1 020,00
5	Svítilno nevstupovat	ks	1	2 766,00	2 766,00
6	Kabel CXKH-R 3Jx1,5	m	20	25,00	500,00
7	Kabel CXKH-R 3Jx2,5	m	15	36,00	540,00
8	Vodič 6 z/ž nehřl	m	12	31,00	372,00
9	Drobný montážní materiál	kpl	1	1 500,00	1 500,00
	Materiál	kpl	1		13 288,00
	Technické zajištění	kpl	1		3 000,00
	Doprava	kpl	1		420,00
	Montáž	kpl	1		13 000,00
	Cena celkem bez DPH				29 708,00 Kč

NÁZEV AKCE: "Stavební úpravy pro Angio sál č. 1"

Objekt: Objekt G, 2.NP, 3.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 8

Název: ZL_8 - Dodávka a montáž provizorního zapojení ovladovny pro sál č.2.

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Vzhledem k nemožnosti provést požadované úpravy rozvaděče pod napětím, tudíž s nutností vypnout rozvaděč, tedy i ovladovnu sálu č. 2 bylo investorem požadováno zachování chodu sálu č. 2 a tudíž bylo požadováno i provizorní přepojení ovladovny do provizorních silových přívodů. Po zapojení okruhů ovladovny zpět do rozvaděče budou tyto provizorní rozvody zdemontovány, instalované kabely budou ponechány jako


Podklady k návrhu změny:

- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...


Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **70 191,00 Kč**

Vyjádření zhotovitele:



Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 14.12.2022



Ing. Kamil Jančůvský

za předávajícího



za přejímajícího

ZL_8 - Dodávka a montáž provizorního zapojení ovladovny pro sál č.2.

Poř.	Název	Jedn	Počet	Cena/jedn	Cena
1	Lišta vkládací Kopus 60x40	m	6	108,00	648,00
2	Podparapetní kanál Kopus 170/70	m	4	549,00	2 196,00
3	Přístrojová podložka Kopus	ks	25	37,00	925,00
4	Krabice Kopus	ks	25	66,00	1 650,00
5	Kabel CXKH-R 3Jx2,5	m	210	36,00	7 560,00
6	Jističochrániče	ks	7	1 296,00	9 072,00
7	Drobný montážní materiál	kpl	1	1 500,00	1 500,00
	Materiál	kpl	1		23 551,00
	Technické zajištění	kpl	1		7 500,00
	Doprava	kpl	1		1 640,00
	Montáž, přípravné práce, demontáž	kpl	1		37 500,00
	Cena celkem bez DPH				70 191,00 Kč

NÁZEV AKCE: "Stavební úpravy pro Angio sál č. 1"

Objekt: Objekt G, 2.NP, 3.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 9
ZL_9 - Integrace chladicí jednotky do nadřazených systémů a optika ovladovny, odpočet zdrojové lišty

Název: ovladovny, odpočet zdrojové lišty

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Nutné doplnění komponent do systému MaR pro funkci systému dle požadavku investora - zakomponování chlazení do systému MaR.

Požadavek investora na propojení ovladoven optickou komunikací pro sdílení dat.

Odpočet zdrojové lišty na lůžko siemens.


Podklady k návrhu změny:

- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...


Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **85 387,56 Kč**

Vyjádření zhotovitele:



Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 14.12.2022



Ing. Kamil Jankovský

za předávajícího



za přejímajícího

ZL_9 - Integrace chladicí jednotky do nadřazených systémů a optika ovladovny, odpočet zd				85 388
Integrace chladicí jednotky Angio sálu 1 do MaR a BMS				
Popis položky	Množ.	Jedn.	Cena / mj.	Cena celkem
Dodávka - nutné doplnění - mimo základní rozpočet				
Toshiba MODbus Interface INMBSTOS001R000	1	ks	24 500,00 Kč	24 500,00 Kč
Instalace modulu Toshiba	1	ks	3 258,00 Kč	3 258,00 Kč
Komunikační modul SAIA modbus RTU - PCD7.F150S	1	ks	9 935,00 Kč	9 935,00 Kč
Drobný montážní materiál (kabely, trubky, spojovací materiál)	1	kpl	7 475,00 Kč	7 475,00 Kč
Montáže - nad rámec rozpočtu				
Softwarový technik SAIA (MaR)	8	hod	1 150,00 Kč	9 200,00 Kč
Softwarový technik BMS (grafická nastavba)	8	hod	1 150,00 Kč	9 200,00 Kč
Koordinace, návrh technického řešení, úprava stávající technické dokumentace MaR	8	hod	1 150,00 Kč	9 200,00 Kč
Měření a regulace - bude čerpáno z rozpočtu 39.200,-Kč				
MaR - demontáž, montáž, opětovné zaregulování (zohledněno pro montáž rozvodů a komponent MaR)	40	hod	viz. rozpočet	
Celkem bez DPH				72 768 Kč

popis systému obsahuje:

Napojení 1ks chladicí jednotky

SW v rozsahu ovládání chladicí jednotky

Změna žádaná teploty

Blokace/Povolení chodu

Propojení ovladoven optikou				
Popis položky	Množ.	Jedn.	Cena / mj.	Cena celkem
CLTD080M4-Eca 4147:KELine, optický kabel univerzální 8 vl. 50/125 OM4 LSOH - U-DQ(Z	35	m	68,00 Kč	2 380,00 Kč
Kabelová chránička, bezhalogenová, pr. 20mm	35	m	26,00 Kč	910,00 Kč
Optický kabel montáž včetně instalace chráničky	35	m	65,00 Kč	2 275,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž kazet podhledu	12	ks	136,00 Kč	1 632,00 Kč
Drobný montážní materiál	1	kpl	994,00 Kč	994,00 Kč
Montáž drobného montážního materiálu	1	kpl	1 355,00 Kč	1 355,00 Kč
Celkem bez DPH				9 546 Kč

Odpočet zdrojové lišty na lůžku dodávky SIEMENS				
Popis položky	Množ.	Jedn.	Cena / mj.	Cena celkem
89 0 502 instalační zdrojová lišta- kompl.dod+mtz dle vypsů výrobků	1	ks	15 600,00 Kč	15 600,00 Kč
Celkem bez DPH				-15 600 Kč

Dodávka reproduktor EVAC 100V, do podhledu, včetně krytu, EN54.				
Popis položky	Množ.	Jedn.	Cena / mj.	Cena celkem
Dodávka				
19" RACK, 4U, šířka 600mm, hloubka 295mm, výška 280mm	1	ks	4 620,00 Kč	4 620,00 Kč
Přechod: spojka D-Sub; D-Sub 9pin zásuvka, z obou stran; EH	4	ks	841,20 Kč	3 364,80 Kč
Spojka; HDMI zásuvka, z obou stran; FT; stíněný; 19x24mm; Mat: kov	2	ks	387,60 Kč	775,20 Kč
19" zaškrpovací panel 2U, kovový, černý	1	ks	117,60 Kč	117,60 Kč
Parapetní kanál	1	m	150,00 Kč	150,00 Kč
Kabel STP CAT6e v provedení LZS2H (LSOH), drát. Systémová záruka min. 15let u výrobce. Mimo strukturovanou kabeláž	30	m	21,13 Kč	633,96 Kč
Drobný montážní materiál	1	kpl	600,00 Kč	600,00 Kč
Činnosti - montáž a služby				
Montáže				
Servisní technik SLP (1x technik 1 den) - montáž rozvaděče, montáž panelových průchodek do zaslepovacího panelu v rozvaděči, montáž parapetního kanálu, doplnění 2x UTP propoje v rámci ovladovny	9	hod	708,00 Kč	6 372,00 Kč
Softwarová činnost				
Koordinace, návrh technického řešení	2	hod	1 020,00 Kč	2 040,00 Kč
Celkem bez DPH				18 674 Kč

Poznámka:

Dílo bude předáno do 30ti dnů od obdržení závazné objednávky.

Nabídka zahrnuje:

panelové průchočky pro 2x HDMI kabel, 4x RS232 kabel na straně ovladovny /pro propoje k novému zařízení Siemens

Nabídka nezahrnuje:

panelové průchočky na straně nového zařízení Siemens

panelové průchočky pro budoucí dodávku stavivu (na obou stranách propojů - na straně stavivu i na straně ovladovny)

NÁZEV AKCE: "Stavební úpravy pro Angio sál č. 1"

Objekt: Objekt G, 2.NP, 3.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 10

Název: ZL_10 - Změna SLP

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění

Úprava řešení slaboproudé instalace, nedodávané položky a úprava řešení napojení kabeláže do stávajících serveroven IKEM. Úpravu nutno provést z důvodu nemožnosti využít navrhovaného řešení - špatně přístupné připojovací místo.

Podklady k návrhu změny:

- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...


Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- ...
- do ceny: -86,00 Kč

Vyjádření zhotovitele:



Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 14.12.2022


 Ing. Kamil Jankovský
 za předávajícího


 za přejímajícího

ZL_10 - Změna SLP										-86	
1											
Strukturovaná kabeláž											
Popis položky											
				množství	mi. jedn. sest.						Celkem
102	Kabel STP CAT6e v provedení LZSZH (LSZH), drát	Systémová záruka min. 15let u výrobce		-220	m	20,00 Kč					-4 400 Kč
103	Kabel 6 montáž			-220	m	31,00 Kč					-6 820 Kč
516	Kabel STP CAT6e v provedení LZSZH (LSZH), drát	Systémová záruka min. 15let u výrobce Pro 3 NP náhrada za stávající kabeláž		-200	m	20,00 Kč					-4 000 Kč
517	Kabel 6 montáž	Pro 2 NP náhrada za stávající kabeláž		-200	m	31,00 Kč					-6 200 Kč
N1	RBA-09-AS6-CAY-A1-Triton, 19" rozvaděč	Jednodílný 9U/600mm celoskleněné dveře		1	ks	7 634 Kč					7 634 Kč
N2	Montáž datového rozvaděče			1	ks	5 777 Kč					5 777 Kč
N3	CLTD60M1H-1ca 4147 KFL me. optika, kabel	univerzální 8 vl. 50/125 OM4 LSOH - U-DQ(Z)NBH Euroclass Eca		60	m	68,00 Kč					4 080 Kč
N4	Kabelová uliční deska, bezohřevná, pr. 10mm			60	m	26,00 Kč					1 560 Kč
N5	Optický kabel montáž včetně instalace chráničky			60	m	65,00 Kč					3 900 Kč
N6	Demontáž a zpětná montáž kazet podhledu			26	ks	136,00 Kč					3 536 Kč
N7	KAB-H4-N7-SJ KFL me. optická vana	výsuvná s čelem pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adapter 19" 1U černá		1	ks	1 331 Kč					1 331 Kč
N8	Kompletace a osazení optické vany			1	ks	3 161 Kč					3 161 Kč
N9	Montáž adaptérů	KE-LCD-MM-OM4 KFL me. adapter LC Duplex multimode OM4		8	ks	55,00 Kč					440 Kč
N10	PIGOM4-LC-020:KEL me. digitální LC 50/125 OM4 2m			8	ks	46,00 Kč					368 Kč
N11	KE30393:KEL me. optická kazeta pro max. 12 svarů s výkern a držáky svarů			8	ks	111,00 Kč					888 Kč
N12	F11002:KEL me. ochranná svazba 60 mm			1	ks	156,00 Kč					156 Kč
N13	Svarení optického vlákna			8	ks	12,00 Kč					96 Kč
N14	Drobný montážní materiál			8	ks	1 355,00 Kč					10 840 Kč
N15	Montáž drobného montážního materiálu			1	kpl	994 Kč					994 Kč
N16	Drobné stavební přípomoci			1	kpl	1 355,00 Kč					1 355 Kč
N17	Elektrická požární signalizace EPS			1	kpl	2 709,00 Kč					2 709 Kč
3											
Popis položky											
303	Dodávka OT hlasice včetně patice			-2	ks	2 862,00 Kč					-5 724 Kč
N18	Záběskový maják EPS na kruhovou linku, D-M			1	ks	7 289,00 Kč					7 289 Kč
4											
Popis položky											
402	Rozhlas ERO/NZS pro 3.NP			-2	ks	2 095,00 Kč					-4 190 Kč
403	Dodávka reproduktor EVAC 100V, na povrch, EN54	Míra využití stávajících zařízení bude určena po demontáži		-2	ks	1 188,00 Kč					-2 376 Kč
503	Úpravy ve 2.NP			-2	ks	2 862,00 Kč					-5 724 Kč
5											
Popis položky											
509	Dodávka reproduktor EVAC 100V, na povrch, F-N54	Míra využití stávajících zařízení bude určena po demontáži		-2	ks	2 095,00 Kč					-4 190 Kč
510	Dodávka reproduktor EVAC 100V, do podhledu včetně krytu, F-N54	Míra využití stávajících zařízení bude určena po demontáži		-2	ks	1 188,00 Kč					-2 376 Kč
516	Kabel STP CAT6e v provedení LZSZH (LSZH), drát	Systémová záruka min. 15let u výrobce Pro 2 NP náhrada za stávající kabeláž		-200	m	20,00 Kč					-4 000 Kč
517	Kabel 6 montáž	Pro 2 NP náhrada za stávající kabeláž		-200	m	31,00 Kč					-6 200 Kč