

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 15.02.2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Článek 1 Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Semily</b> Husova 82 513 01 Semily
Zastoupený:	starostkou města Bc. Lenou Mlejnkovou
číslo účtu:	27-1263108309/0800 u České spořitelny, a.s.
IČ:	00276111
DIČ:	CZ00276111
Oprávněný k jednání ve věcech technických:	Ing. Vladimír Bělonohý
Tel	481 629 235
E-mail	belonohy@mu.semily.cz
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.</b> Nad Okrouhlíkem 2365/17 182 00 Praha 8
korespondenční adresa:	U Sila 1670 463 11 Liberec 30
zastoupený:	Ing. Zbyňkem Nýdrlem
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ :	28474961
DIČ:	CZ28474961

## II.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.02.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby na akci „**Terminál veřejné hromadné dopravy**“ dle projektové dokumentace Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice, stupeň DUR z 10/2020 od SAGASTA, s.r.o. vč. inženýrské činnosti (dále jen jako „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se mezi smluvními stranami uzavírá na základě níže popsané skutečnosti.  
Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení navazuje na povolení předchozího stupně projektové dokumentace. Územní rozhodnutí bylo vydáno 22.04.2022 a nabylo právní moci 21.05.2022.

Během zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP stavby „Terminál veřejné hromadné dopravy“ a souběžně probíhající inženýrské činnosti došlo z důvodu nesouladu s dokumentací ve stupni DÚR ze strany stavebního úřadu k požadavku na zajištění změny původního územního rozhodnutí na tuto stavbu.

Z tohoto důvodu bylo nezbytné vypracovat příslušnou projektovou dokumentaci ve stupni DÚR (změnu) a následně v rámci inženýrské činnosti zajistit změnu původního územního rozhodnutí.

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro objednatele zpracovat projektovou dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí, vč. inženýrské činnosti, stavby „Terminál veřejné hromadné dopravy“ a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce ujednanou cenu.
4. Cena za dílo ujednaná v čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje následovně.

*projektové práce pro změnu územního rozhodnutí:* 45,0 h x 900 = 40.500 Kč

*inženýrská činnost:* 18,0 h x 900 = 16.200 Kč

*Cena celkem:* 56.700 Kč

*DPH:* 11.907 Kč

***Cena celkem vč. DPH:* 68.607 Kč**

5. O cenu víceprací uvedenou v odst. 4 výše se zvyšuje cena za dílo ujednaná v čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že termín provádění díla uvedený v čl. 4. Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

*Dokumentace pro stavební řízení*

*(vč. položkového rozpočtu) k připomínkám – DSP* do 4 měsíců od vydání územního rozhodnutí

*Dokumentace pro vydání změny územního rozhodnutí* do 30.11.2022

7. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

#### Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

#### IV.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy dodatku. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 schválila Rada města Semily na své schůzi konané dne 05.12.2022 usnesením č. 221205/RM/79.

V Semilech dne: 08.12.2022

V Liberci dne: 08.12.2022

Bc. Lena Mlejnková

.....  
za Objednatele

Ing. Zbyněk Nýdrle - jednatel

.....  
za Zhotovitele