

### Harmonogram - Rekonstrukce rozvaděčů VN na DT ve stanici Pražského Povstání

		Chronologie jednotlivých částí zakázky v měsících																																															
SO, PS	Název úkolu	-3				-2				-1				1				2				3				4				5				6				7				8							
SO, PS	Název úkolu	Celkový počet měsíců realizace zakázky																																															
SO, PS	Název úkolu	Celkový počet týdnů realizace zakázky																																															
	Podpis SoD a zaslání výzvy k realizaci RDS	Objednatel zašle výzvu k realizaci části díla spočívající ve vypracování RDS, Tuto část díla je zhotovitel povinen zhotovit a předat objednateli v čistopise ve lhůtě třech (3) kalendářních měsíců. Do dvou (2) měsíců bude předložen koncept RDS.																																															
	Projektová dokumentace - RDS	Realizační část bude dokončena a předána objednateli do 8 kalendářních měsíců od zahájení realizace části díla dle odst. 2.1 písm. b) SoD. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli, aby přerušil (zcela či částečně) či pozastavil práce na díle, a to až na celkovou dobu tří (3) měsíců. V takovém případě se termíny uvedené v harmonogramu (včetně tzv. klíčových termínů) bez dalšího prodlužují o dobu, po kterou bylo provádění díla na pokyn objednatele přerušeno.																																															
	Zahájení stavby - výzvuk zahájení samotné realizace																																																
SO 01	Stavební úpravy																																																
SO 02	Elektroinstalace osvětlení																																																
SO 03	Vytápění																																																
SO 04	Zdravotně technické instalace																																																
SO 05	Požární těsnění																																																
PS 01	Technologické zařízení DT																																																
PS 02	Kabelové vedení 22 kV																																																
PS 03, 04	ASDR-E, ASDR-T																																																
PS 05	Vzduchotechnika																																																
PS 06	Sdělovací zařízení																																																
PS 07	Sílový rozvod NN																																																
PS 08	EPS																																																
	dokončovací práce, zkoušky zařízení																																																
	revize, doklady pro DÚ, předjmací řízení																																																
	Ukončení stavby																																																
<b>Pozn.: Počátek HMG je počítán od podpisu SoD.</b>																																																	