

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.2.2021 mezi níže popsányými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), v souladu s rozhodnutím objednatele o zadání veřejné zakázky ze dne 4.12.2020 s názvem „**Rekonstrukce tří lakovacích boxů v hale č.1 DOZ Hostivař**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

---

### **1. Smluvní strany**

Objednatel:

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

**se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 180 00 Praha 9**

**zastoupen: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva**

**Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva**

**IČO: 00005886**

**DIČ: CZ00005886, plátce DPH**

**Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1**

**číslo účtu: 1930731349/0800**

**zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847**

**(dále jen „Objednatel“)**

a

Zhotovitel:

**GALATEK a.s.**

**se sídlem:**

**Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou**

**zastoupen:**

**Ing. Martinem Mokrošem, MBA, předsedou představenstva**

**Ing. Vladimírem Vopálkou, členem představenstva**

**IČO: 25286706**

**DIČ: CZ25286706, plátce DPH**

**bankovní spojení: Komerční banka**

**číslo účtu: 5443521/0100**

**OR: KS Hradec Králové, sp. zn. oddíl B, vložka 1742**

**(dále jen „Zhotovitel“)**

Smluvní strany dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 001134 00 20 uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.2.2021 (dále jen „Smlouva“).

## 2. Předmět Dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak je podrobně uvedeno v příloze č.1 Změnový list a příloze č. 2. Položkový rozpočet – výkaz výměr. Předmětem tohoto Dodatku je současně dohoda smluvních stran o prodloužení termínu pro zhotovení díla pro Stříkací kabinu Bus Stará lakovna – dlouhý box 2.
- 2.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem „Dílo“ nebo „Výkaz výměr“, mají tyto pojmy význam, v jakém jsou používány ve Smlouvě.

## 3. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy se rozšiřuje a zužuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce a méněpráce):
- Elektro - změna ovládání Box 1 + výměna žlabu na fasádě - kolize stávající kabeláže s demolicemi a stavebními úpravami, zjištěno po odkrytí konstrukcí,
  - Demontáž a montáž stlačeného vzduchu - kolize rozvodů stlačeného vzduchu s potrubím VZT a demontáží ocelové lávky,
  - Podchycení roštů - po demontážích stávajících konstrukcí roštů byly zjištěny nedostatky v podpěrách stávajících roštů mající za následek omezenou únosnost - podpěry byly nedostatečně robustní. Nutná dobetonávka a doplnění ocelové konstrukce na více místech,
  - Opravy povrchů stěn kanálů pod rošty DB+ KB - po odstranění stávajících roštů byla objevena degradace stávajících omítek stěn kanálů - nutná sanace, aby se degradovaný materiál nedostával s proudem vzduchu do vzduchotechnických jednotek,
  - Kanalizace - úprava litiny a odbočka KG 125 - Stávající litinový svod nebyl vybaven odbočkou pro oční sprchu - chyba projektu. Nutná modifikace a doplnění KG odbočky 125,
  - Navýšení počtu sond do betonových stropů pro ověření polohy výztuže - požadavek statika na ověření polohy výztuže stropní konstrukce před bouráním nových otvorů,
  - Dozdívky obvodových stěn do střešní konstrukce v souladu s PO konstrukcí - stávající obvodové stěny mezi strojovny lakovacích boxů a prostoru opravy autobusů nebyly u střešní konstrukce dokončeny (nebyly požárně odolné v souladu s PBŘ - nebylo řešeno v PD - nemožnost prohlédnout,
  - Doplnění šoupátka na plynový rozvod pro potřeby tlakové zkoušky nového potrubí,
  - Úpravy ocelové konstrukce a dvoukřídlých dveří - nesoulad PD se skutečným stavem - dvoukřídlé dveře v kolizi se stávající jeřábovou drážkou, nutno upravit dveře,
  - Řezání otvorů vs Bourání otvorů - neshoda PD a VV. Nesoulad výkazu výměr a požadavku statika na vybourání otvorů ve stropní desce, požadavek na jádrové odvrtý a řezání,
  - "Elektro - doplnění výkazu výměr po kontrole DPS x DVZ. Změna trasy ze stávající za novou v rámci přívodní kabeláže, doplnění rozvaděčů RM25L a RM26L o nové vývody,
  - napájení vrat, zemnicí soustava vč. HOP a pospojení roštů v lakovacích boxech, nový rozvaděč RM24, který nebyl v zadávací dokumentaci obsažen vč. kabeláže",
  - Úpravy TS - nutné úpravy v rozvodně, která nebyla v době tvorby PD přístupná,
  - Detekce plynu - nesoulad PD DVZ s DPS,
  - Úprava VZT potrubí ve strojovně krátkých boxů - nesoulad PD se skutečným stavem.

(dále jen „**vícepráce a méněpráce**“, podrobněji specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na změny uvedené v odstavci 3.1 tohoto Dodatku a v souladu s čl. 6.1 Smlouvy, na změně ceny Díla dle Oceněného Výkazu výměr, který je uveden v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.
- 3.3 Úhrnná cena víceprací a méněprací Díla je uvedena ve Změnovém Listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se oceněné Položkové rozpočty – výkazy výměr ruší a nahrazují oceněnými Položkovými rozpočty – výkazy výměr, které jsou součástí Přílohy č. 2 tohoto Dodatku.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání Díla uvedeného v čl. 3.4 na 8 měsíců od předání staveniště z důvodů změn při provádění Díla (skryté překážky a vady projektové dokumentace). Současně se Smluvní strany dohodly na možnosti částečného zpřístupnění prostor a provádění prací u boxů č.22 a č.23 v důsledku nedělitelnosti pracovních procesů při pracích na lakovacím boxu „Stará lakovna – dlouhý box 2“ a potřebě provedení sond do stropní konstrukce před předáním staveniště na boxech č.22 a č.23.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že bod 7.9. Smlouvy se mění a nově zní následovně:
- 7.9.1 Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu [epodatelna@dpp.cz](mailto:epodatelna@dpp.cz) nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).
- 7.9.2 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:
- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
  - Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
  - Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
  - Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
  - Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
  - E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
  - Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
  - E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
  - Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
  - Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamena její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.
  - Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Bod 7.10. a 7.11.Smlouvy se mění a nově zní následovně:

7.10. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.

7.11. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného FÚ.

## 4. Cena víceprací a méněprací

4.1 Cena za vícepráce po odečtení ceny za méněpráce činí (v Kč bez DPH):

CELKEM + 1 043 230,00 Kč

Celková cena díla nově činí částku ve výši 51 969 180,00 Kč

## 5. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

5.2 Smluvní strany shodně konstatují, že měly záměr upravit rozsah díla a současně prodloužit termín předání dokončených funkčních celků dle tohoto Dodatku ještě před uplynutím původních termínů. Tímto Dodatkem dochází ke zhojení uvedeného, kdy strany shodně konstatují, že se obsahem tohoto Dodatku řídí ještě před nabytím jeho účinnosti. Pro odstranění pochybností tak Zhotovitel není v prodlení s dokončením realizace Díla.

5.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.

- 5.5 Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
- 5.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č.1/1  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – výkaz výměr
- 5.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Petr Witowski**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Martin Mokroš, MBA**  
  
Galatek a.s.  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Marek Kopřiva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
člen představenstva

.....  
**Ing. Vladimír Vopálka**  
Galatek a.s.  
člen představenstva