

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A NAROVNÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Zástupci ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

AQUATIS – DOPRAVOPROJEKT – GEOTEST

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupené: správcem společnosti AQUATIS a.s., na základě plné moci
Společnost vzniklá na základě Společenské smlouvy, kterou tvoří tito společníci:

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, Veverí, 602 00 Brno
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Zastoupená: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem, na základě plné moci ze dne 22. 11. 2022
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

SPOLEČNÍK 2:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
Zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488

SPOLEČNÍK 3:

GEOTest, a.s.

Sídlo: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
Zastoupená: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 a narovnání práv a povinností Smluvních stran ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.05.2022, č. smlouvy Objednatele: 1113/2022-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 122063A (N 97/22) (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA**“ (dále jen „Dílo“).

II. Předmět Dodatku

- Po uzavření Smlouvy o dílo došlo ke změně okolností vyžadující aktualizaci harmonogramu prací (příloha č. 3 Smlouvy o dílo) v souladu s ujednáními čl. III odst. 2 a čl. V odst. 4 Smlouvy o dílo ve spojení s čl. 3.6 Technického zadání (příloha č. 1 Smlouvy o dílo). Změna okolností a její dopady na harmonogram prací byly projednány na výrobních výborech. Na výrobním výboru dne 16.12.2022 byl Smluvními stranami odsouhlasen aktualizovaný harmonogram prací. Aktualizací harmonogramu prací nejsou dotčeny termíny plnění dle čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo.
- Aktualizace harmonogramu prací byla provedena postupem předvídaným smlouvou a schválena na příslušném výrobním výboru. Smluvní strany se dohodly, že v návaznosti na schválení harmonogramu prací bude aktualizována též příloha č. 3 Smlouvy o dílo.
- S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na následujícím:
 - Článek XII odst. 7 Smlouvy o dílo se doplňuje o nové přílohy Smlouvy o dílo:
 - Harmonogram prací aktualizovaný ke dni 16.12.2022.*

III. Narovnání práv a povinností Smluvních stran

- V průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci Díla Objednatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s dotazem na fakturaci a platby. Konkrétněji se jednalo o dotaz, zda v případě částí Díla S, E a D, kde se uplatňuje pozastávka ve výši 30 % (která bude vyplacena až po vydání pravomocného povolení stavby, popř. souhlasného stanoviska EIA a jeho vyhodnocení), bude zhotoviteli při předání studie či podkladu uhrazena pouze část DPH, nebo celá výše DPH (z celé částky vč. pozastávky). Objednatel zveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, ve kterém uvedl, že se jedná o platební režim (uplatnění finančního zádržného), avšak Smlouvu o dílo nijak nerevidoval.
- Okolnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku způsobují, že práva a povinnosti mezi Smluvními stranami jsou sporné nebo pochybné.
- Smluvní strany tímto shodně prohlašují svoji vůli narovnat dodatkem sporné nebo pochybné práva a povinnosti následovně:
 - Fakturace a platby podle čl. IV odst. 10 písm. c), d) a e) Smlouvy o dílo budou probíhat následovně:
 - Budou hrazeny po předání a převzetí části Díla bez vad a nedodělků. Na tyto jednotlivé části Díla však bude uplatněno zádržné ve výši 30 %, které bude na základě žádosti Zhotovitele uvolněno po vydání povolení stavby s nabytím právní moci, eventuálně po vydání souhlasného stanoviska EIA a jeho vyhodnocení. Zhotovitel tedy po předání a převzetí dílčí části Díla vystaví fakturu na 100 % ceny části Díla vč. odpovídající DPH s uvedením, že zádržné činí 30 % ze základu daně z přidané hodnoty.*

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany rovněž prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu tohoto dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Přílohy:

- Harmonogram prací aktualizovaný ke dni 16.12.2022

V Brně dne: 2. 1. 2023

V Brně dne 16. 12. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

Harmonogram prací aktualizovaný ke dni 16.12.2022

Ozn.	Název skupiny činností	od účinnosti SoD		Termín
		dnů	týdnů	
	Zahájení prací			30.7.2022
Z1	Zaměření areálu úpravny vody	100	14	7.11.2022
Z2	Zaměření tras přeložek a přípojek	100	14	7.11.2022
Z3	Zaměření tras dopravy materiálu na stavenišťě	244	34	31.3.2023
Z4	Doplnění zaměření přeložky komunikace	100	14	7.11.2022
Z5	Doplnění zaměření pro Celek 02 a Celek 07	355	50	20.7.2023
Z6	Doplnění zaměření u odběrného objektu Sviborka	100	14	7.11.2022
G1	Průzkumy v přehradním profilu – VD Vlachovice	720	102	19.7.2024
G2	Průzkumy pro převody vody ze Sviborky a Smolinky	720	102	19.7.2024
G3	Průzkumy pro náhradu komunikace Vlachova Lhota – Vysoké Pole	720	102	19.7.2024
G4	Průzkumy nalezišť materiálů	720	102	19.7.2024
G5	Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže	720	102	19.7.2024
G6	Průzkum pro obslužné a příjezdové komunikace VD	720	102	19.7.2024
G7	Průzkum pro přeložky VTL plynu a VN	720	102	19.7.2024
G8	Průzkum pro umístění úpravny vody	720	102	19.7.2024
G9	Průzkum pro staveništní dopravu	720	102	19.7.2024
G10	Hydrogeologický monitoring	720	102	19.7.2024
S1	Fyzikální modelový výzkum objektů vodního díla	244	34	31.3.2023
S2	Posouzení vodního díla za povodní	810	115	17.10.2024
S3	Posouzení stability hráze	810	115	17.10.2024
S4	Posouzení záměru VD Vlachovice dle § 45 zákona č. 114/1992 Sb.	305	43	31.5.2023
S5	Aktualizace hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.	305	43	31.5.2023
S6	Studie hlukového zatížení území	305	43	31.5.2023
S7	Dendrologický průzkum	305	43	31.5.2023
S8	Rozptylová studie	305	43	31.5.2023
S9	Studie nakládání s ornici	305	43	31.5.2023
S10	Sledování a vyhodnocování splaveninového režimu	365	52	30.7.2023
S11	Studie možného vlivu na sekavčíka horského	400	57	3.9.2023
S12	Studie návrhu LHP dle požadavku DOSS	272	38	28.4.2023
S13	Technická a architektonická studie úpravny vody	123	17	30.11.2022
S14	Studie migračního zprostupnění na tocích ovlivněných vodním dílem	305	43	31.5.2023
S15	Analýza vlivu starých ekologických zátěží v povodí VD Vlachovice	90	12	28.10.2022
S16	Návrh a posouzení možností eliminace změn F-CH vlastností vody v dotčených tocích	90	12	28.10.2022
S17	Návrh a posouzení možností managementu splaveninového režimu	272	38	28.4.2023
S18	Prognostické studie k ovlivnění životního prostředí z hlediska mikroklimatu	305	43	31.5.2023
S19	Vynětí ze ZPF	793	113	30.9.2024
S20	Vynětí ze PUPFL	793	113	30.9.2024
S21	Archeologický průzkum	305	43	31.5.2023
S22	Vizualizace a videoprezentace	780	111	17.9.2024
E1	Oznámení záměru dle § 6 resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.	470	67	12.11.2023
E2	Dokumentace dle § 8, resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.	620	88	10.4.2024
E3	Vyhodnocení stanoviska EIA vzhledem k další a projekční přípravě záměru	830	118	6.11.2024

Ozn.	Název skupiny činností	od účinnosti SoD		Termín
		dnů	týdnů	
D1	Přípravné práce, bourací práce, demolice	960	137	16.3.2025
D2	Údolní hráz včetně příslušenství	960	137	16.3.2025
D3	Elektrotechnická část VD	960	137	16.3.2025
D4	Objekty Provozního střediska	960	137	16.3.2025
D5	Inženýrské sítě Provozního střediska	960	137	16.3.2025
D6	Zajištění bezpečnosti VD	960	137	16.3.2025
D7	Objekty dopravní, přístupy, komunikace, mosty	960	137	16.3.2025
D8	Přeložky inženýrských sítí	960	137	16.3.2025
D9	Přípojky inženýrských sítí	960	137	16.3.2025
D10	Monitoring	960	137	16.3.2025
D11	Vegetační úpravy	960	137	16.3.2025
D12	Protierozní opatření	960	137	16.3.2025
D13	Úpravy v prostoru zátopy	960	137	16.3.2025
D14	Převody vody - Sviborka	960	137	16.3.2025
D15	Převody vody - Smolinka	960	137	16.3.2025
D16	Provozní soubory Vodního díla	960	137	16.3.2025
D17	Provozní soubory Provozního střediska	960	137	16.3.2025
D18	Provozní soubory převody vody - Sviborka	960	137	16.3.2025
D19	Provozní soubory převody vody - Smolinka	960	137	16.3.2025
D20	Zařízení staveniště a staveništní doprava	960	137	16.3.2025
D21	Srážkoměrné stanice Vlachova Lhota, Smolina, Vysoké Pole, Loučka	960	137	16.3.2025
D22	Přírodě blízká opatření v prostoru VDV	960	137	16.3.2025
D23	Náhrada komunikace III/4942 Vlachova Lhota - Vysoké Pole	960	137	16.3.2025
D24	Náhrada komunikace III/4947 Vysoké Pole - Drnovice	960	137	16.3.2025
D25	Mostní objekt	960	137	16.3.2025
D26	Rekonstrukce komunikace Drnovice - Tichov	960	137	16.3.2025
D27	Související objekty	960	137	16.3.2025
D28	Úprava místní dopravní infrastruktury - komunikace	960	137	16.3.2025
D29	Úprava místní dopravní infrastruktury - vodohospodářské objekty	960	137	16.3.2025
D30	Související opatření	960	137	16.3.2025
K1	Koordinační činnost - do odevzdání oznámení záměru EIA	470	67	12.11.2023
K2	Koordinační činnost - do zajištění kladného stanoviska v procesu EIA	830	118	6.11.2024
K3	Koordinační činnost - do nabytí právní moci povolení stavby	1060	151	24.6.2025