



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/051/Ku, uzavřené dne 27.07.2022
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. ADAR ing s. r. o.

sídlem: Školní 70, 790 65 Žulová
zastoupena: Ing. Dominik Andrlé, jednatel
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních: Ing. Dominik Andrlé, jednatel
- technických a reklamací:

IČO: 05931738
DIČ: CZ05931738

e-mail: info@adar.cz
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Preambule

1. Smluvní strany dne 27.07.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/02/051/Ku s názvem „**Hřbitov Oldřichovice – 3. etapa, 1. část**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.11.2022. Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající v rozšíření stávajícího hřbitova v Oldřichovicích. Zhotovitel podle ustanovení smlouvy je povinen dílo provést v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště a práce související s výsadbou rostlin a stromů nejpozději do 30.11.2022.
2. Smluvní strany konstatovaly, že za stávajících povětrnostních podmínek nelze celé dílo dokončit v termínu stanoveném smlouvou a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na předání díla po částech, a to stavby (část A) a asfaltové vrstvy včetně zemních prací vegetačních úprav (část B). V souvislosti se změnou postupu předání díla, smluvní strany se dohodly na úpravě platových podmínek
3. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. V článku II. **Doba a místo plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

„Zhotovitel je povinen provést dílo, a to stavbu v termínu do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště, asfaltovou vrstvu a zemní práce vegetačních úprav do 31.05.2023. Smluvní strany se dohodly na předání díla po částech, a to stavby (část A) a asfaltové vrstvy včetně zemních prací vegetačních úprav (část B). Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami se v zápise o předání a převzetí díla sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.“

2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

- *„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*

Cena celkem 8.389.130,85 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

3. V článku IV. **Platební podmínky** se vkládá nový odst. 9 s tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 271.673,47 Kč bez DPH bude zajišťovat řádné plnění závazku zhotovitele až do jeho úplného splnění díla bez vad a nedodělků (dále jen „zádržné“). Objednatel uhradí zádržné do 14 dnů od převzetí části B.

č. smlouvy objednatele: 2022/02/051/Ku/D2

č. smlouvy zhotovitele:

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/46 ze dne 28.11.2022.

07. 12. 2022

V Třinci

v *Zulová* 14. 12. 2022

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

25.1

Ing. Dominik Andrlé
jednatel