

---

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

---

ze dne 22.9.2021  
(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“)

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) mezi:

**Objednatelem:**

**Městská část Praha-Vinoř**

se sídlem Bohdanečská 97, Praha 9, PSČ 190 17

IČ: 00240982, DIČ: CZ00240982

zastoupená: panem Ing. Michalem Biskupem, starostou městské části

tel.: 603 400 945, e-mail: michal.biskup@praha-vinor.cz

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)*

**a**

**Zhotovitelem:**

společností: „Cyklostezka A50 přes D 10 – PUDIS & TOP CON SERVIS“

reprezentovanou správcem, společností **PUDIS a.s.** („Společník č. 1“ nebo „Správce“)

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, Praha 6, PSČ: 160 00

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

bankovní spojení: č. účtu: 105026522 / 0300 vedený u ČSOB a.s., Praha 5,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva  
a Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

zastoupena ve věcech technických: Ing. Martinem Höflerem (martin.hofler@pudis.cz,  
603 828 671) a Ing. Ondřejem Lojíkem, Ph.D. (lojik@topcon.cz, 731 108 109)

**a**

**TOP CON SERVIS s.r.o.** („Společník č. 2“)

se sídlem: Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 120 00

IČ: 45274983

DIČ: CZ45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

*společně na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“ nebo též „Projektant“)*

*Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“*

## I. Preambule

Smluvní strany se na základě níže uvedených skutečností, které nemohly při uzavření Smlouvy předvídat, dohodly na úpravě Smlouvy, jak je uvedeno dále.

Rozhodné skutečnosti:

Předmětem Smlouvy jsou projektové a inženýrské činnosti, směřující k úplné přípravě stavby „**Lávka s cyklostezkou přes dálnici D10**“.

V průběhu projednávání konceptu dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) obdržel Projektant stanovisko TSK hl. m. Prahy a.s., jehož obsahem je odmítnutí převzetí budoucí lávky do své majetkové správy a údržby. Bez jasného majetkového správce není možné získat společné povolení stavby. Není tedy účelné o něj ani žádat. Projektant musí vynaložit nové úsilí jak tuto problematiku překonat.

Doba plnění 3. výkonové fáze dle bodu 1 čl. III Smlouvy posouvá o cca 3 měsíce, tj do doby předpokládaného vyřešení této problematiky.

Jiné změny smlouvy se neprovádějí.

## II. Předmět Dodatku Smlouvy

1. Smluvní strany se dohody, že se tímto Dodatkem ruší dosavadní bod 1 čl. **III. Doba plnění**, a nově zní takto:

1. *Provádění díla bude probíhat takto:*

| <b><i>Výkonové fáze</i></b>                                                                                                                                                  | <b><i>Termín předání díla:</i></b>                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1) <i>Koncepce technického řešení stavby<br/>vč. geodetického zaměření</i>                                                                                                   | 15.12.2021                                                                   |
| 2) <i>Zhotovení konceptu dokumentace pro vydání<br/>společného územního a stavebního povolení<br/>(DUSP) (včetně DIO a geologického průzkumu)</i>                            | 28.2.2022                                                                    |
| 3) <i>Zhotovení čistopisu dokumentace pro vydání<br/>společného územního a stavebního povolení<br/>(DUSP) a podání žádosti o společné řízení (včetně<br/>vyjádření DOSS)</i> | 15.3.2023                                                                    |
| 4) <i>Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro<br/>výběr zhotovitele stavby (PDPS) vč. položkového<br/>rozpočtu (soupis prací a výkaz výměr)</i>                        | 90 dnů od nabytí právní moci<br>společného územního<br>a stavebního povolení |
| 5) <i>Autorský dozor (rozsah výkonu autorského dozoru je<br/>stanoven na 40 hodin)</i>                                                                                       | po dobu realizace stavby                                                     |

(pozn.: tímto Dodatkem upravený termín je uveden tučně, ostatní beze změny)

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky.
3. Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva Městské části Praha – Vinoř č. Z 2/171/2022 ze dne 21.12.2022.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele  
V Praze dne:

Za Zhotovitele, na základě plné moci:  
V Praze dne:

.....  
**Ing. Michal Biskup**  
starosta Městské části Praha-Vinoř

.....  
**Ing. Martin Höfler**  
předseda představenstva PUDIS a.s.

.....  
**Ing. Jan Vlček**  
místopředseda představenstva PUDIS a.s.