

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 251/002Číslo ZBV:
0042.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci projekčních prací na RDS bylo potřeba reagovat revizí výpočtového modelu konstrukce a statického výpočtu na:

- změnu řešení konstrukce u pilíře L08, zrušení budoucího propojení, zrušení pilíře R3
- změnu technologie výstavby v rámci zadávacího řízení na kterou bylo reagováno změnou schématických výkresů postupu výstavby, ale PDPS nemohla adekvátně zareagovat změnou tvarů spodní stavby a NK
- změnu vertikálních a horizontálních účinků na ložiska
- detailním dopracování podkladů z PDPS v rámci RDS

Z nového statického posouzení konstrukce vzešel požadavek na změnu objemů a parametrů pevnostních tříd betonů a s tím souvisejících požadavků na objem betonářské výztuže.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 237 441,93	4 284 575,69	-4 952 866,24

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 28.11.2022 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 30-12-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 30-12-2022 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 28-11-2022 podp

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0042.3

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): řř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)											
36	272326R.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C35/45 (B45)											
37	272327R.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)											
38	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
45	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)											
46	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B											
47	334325.	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)											
48	334325R.	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C35/45 (B45)											
49	334326.	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50)											
50	334365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B											
52	420324.	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
53	420365.	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B											
Nové položky													
229	767001.	PRUTY S KOTEVNÍMI DESKAMI											
Celkem								64 194 365,76	-9 237 441,93	4 284 575,69	59 241 499,52	-4 952 866,24	-7,72



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0042.3

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

2 8 -11- 2022

Za Objednatele:

Datum:

2 8 -11- 2022

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 252/002Číslo ZBV:
0043.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci projekčních prací na RDS bylo potřeba reagovat revizí výpočtového modelu konstrukce a statického výpočtu na:

- změnu technologie výstavby v rámci zadávacího řízení na kterou bylo reagováno změnou schématických výkresů postupu výstavby, ale PDPS nemohla adekvátně zareagovat změnou tvarů spodní stavby a NK
- změnu vertikálních a horizontálních účinků na ložiska
- detailním dopracování podkladů z PDPS v rámci RDS

Z nového statického posouzení konstrukce vzešel požadavek na změnu objemů a parametrů pevnostních tříd betonů a s tím souvisejících požadavků na objem betonářské výztuže.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 348 956,96	8 389 721,85	1 040 764,89

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 28.11.2022 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 30-12-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30-12-2022 podpis

Zhotovitel

datum 28-11-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 1

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0043.3

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)											
35	272326R.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C35/45 (B45)											
36	272327R.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)											
37	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
44	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)											
45	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B											
46	334325.	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)											
47	334325R.	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C35/45 (B45)											
48	334326.	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50)											
49	334365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B											
51	420324.	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
52	420365.	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B											
Nové položky													
178	767001.	PRUTY S KOTEVNÍMI DESKAMI											
Celkem								76 671 379,07	-7 348 956,96	8 389 721,85	77 712 143,98	1 040 764,89	1,36

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0043.3

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

řř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

2 8 -11- 2022

Za Objednatele:

Datum:

2 8 -11- 2022