

DODATEK Č. 2

č. smlouvy objednatele: 05PT – 001788
ISPROFIN: 5311540001.15352/5001550003

smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 16. dubna 2020 smlouvu na provedení služeb na akci „D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhlídce – DSP/IČ/MPČ/AD/VD-ZDS“.

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
[REDAKCE], ředitelka Správy České
Budějovice
Lidická 49/110, 370 01 České Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel: **Společnost SAS4 PP menší PK BIM**

zastoupená Společníkem 1 **SAGASTA s.r.o.**
se sídlem: Novodovorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČ: 04598555
DIČ: CZ04598555
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú. [REDAKCE]
Zápis v obchodním rejstříku: Sp. Zn. C 250116 vedená u Městského soudu Praze
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zastoupen: [REDAKCE] a [REDAKCE], jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], obchodní a provozní ředitel
E-mail: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]

Společník 2 **AFRY CZ s.r.o.**
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú. [REDAKCE]
Zápis v obchodním rejstříku: Sp. Zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDAKCE] jednatelem

Společník 3 **SATRA, spol. s r.o.**
se sídlem: Sokolská 32, 120 00, Praha 2

IČ: 18584209
DIČ: CZ18584209
bankovní spojení: ██████████
č.ú. ██████████
Zápis v obchodním rejstříku: Sp. Zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: ██████████, jednatelem

Společník 4
se sídlem: **4roads s.r.o.**
Jugoslávských partyzánů 1426/7, Dejvice, 160 00
Praha 6
IČ: 06327354
DIČ: CZ06327354
bankovní spojení: ██████████
č.ú. ██████████
Zápis v obchodním rejstříku: Sp. Zn. C 280328 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: ██████████, jednatelem

(dále společně jen „zhotovitel“) na straně druhé

Preambule

Předmětem plnění Dodatku č. 2 zakázky „D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhlídce – DSP/IČ/MPČ/AD/VD-ZDS“ jsou oproti původnímu rozsahu prací dle SOD a Dodatku č.1 vícepráce, které vznikly na základě nároků plynoucích z nutného napojení vodovodu k zahrádkářům, navýšení objemu akumulace, kombinovaný odběr ze studny IZS i pro SSÚD a odchylného řešení odvodu dešťových vod místo do Nového rybníka, do nové retenční nádrže. Toto řešení je nutné k získání kladného stanoviska dotčených orgánů. Z těchto důvodů je nutné řešit posun termínů pro dopracování uvedených částí a získání kladného stanoviska pro získání dílčích změn územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Předmětem a důvodem uzavření Dodatku č. 2 Prováděcí smlouvy jsou nároky plynoucí z úpravy projektové dokumentace na základě změn a vyjádření plynoucích k získání kladného stanoviska dotčených orgánů a to zejména:

- Řešení odvodu dešťových vod – Nová retenční nádrž – náhrada za Nový rybník, nová PD na opravu rybníka (podobjekt SO 307.1 Nová retenční nádrž).
- Navýšení objemu akumulace dešťové vody SO 307.
- Řešení kombinovaného odběru vody ze studny areálu IZS pro areál SSÚD.
- Doplnění přípojky vody pro zahrádkáře s vodoměrnou šachtou (podobjekt SO 340.1 Vodovodní přípojka pro zahrádkáře).

Při zadávání VD-ZDS/IČ nemohl zadavatel předpokládat potřebu těchto změn. Tyto změny vznikly až na základě podrobnějšího řešení areálu SSÚD včetně návazností vydání ÚR a SP s nabytím právní moci.

Dodatek č. 2 řeší úpravu rozsahu předmětu zakázky. Tyto úpravy mají dopad do Ceny zakázky a Doby plnění zakázky; činnosti jsou zřejmé z Přílohy č.1, která jsou přílohou tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V rámci tohoto Dodatku č.2 se mění:

Článek III. SOD a nové znění Dodatku č. 1

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Původní znění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DSP	4 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
Čistopis DSP	do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu
Úplná žádost o stavební povolení a dokončení IČ	do 6 měsíců od projednání připomínek DSP
Koncept VD-ZDS	4 měsíce od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části VZ
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu
Autorský dozor	od výzvy objednavatele do doby dokončení realizace (předpoklad 01/2022 – 01/2024, 24 měsíců)
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění – veškerá majetkoprávní činnost	do 10 měsíců od projednání připomínek DSP

Nové znění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DSP	4 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
Čistopis DSP	do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu
Koncept VD-ZDS	4 měsíce od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části VZ
Změna DSP po vydání změny ÚR	31.5.2023
Úplná žádost o upravené stavební povolení a dokončení IČ, MPČ	30.8.2023
Čistopis VD-ZDS	30.9.2023 a dodání všech připomínek
Autorský dozor	od výzvy objednavatele do doby dokončení realizace (předpoklad 01/2024 – 12/2026, 24 měsíců)
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění – veškerá majetkoprávní činnost	30.9.2023

I. Cena

V souhrnu smluvních dohod se mění ustanovení bodu I. Cena:

a. Nabídková cena díla (bez DPH)	10 735 660,- Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	2 202 000,- Kč
c. Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 (bez DPH)	851 000,- Kč
d. Celková cena (bez DPH)	13 788 660,- Kč
e. DPH	2 895 618,60,- Kč
f. Celková cena (c+d)	16 684 278,60,- Kč

Celkové navýšení ceny činí 28,4 %

Rozpis navýšení ceny je uveden v „Příloze č.1“ tohoto dodatku.

II. Ostatní

1. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všechny Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
[redacted]
Ředitelka správy České Budějovice

za zhotovitele:
SAGASTA s r.o.
(Vedoucí sdružení SAS4 PP)

.....
[redacted]
Jednatel společnosti [redacted]
Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2022.12.21
12:43:35 +01'00'

.....
[redacted]
Jednatel společnosti
Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2022.12.22
05:48:26 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 02.01.2023 15:38:16 +01:00