



HRADEC KRÁLOVÉ

EC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 3

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2021/2197

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100
- Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel: 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Gabriela Aubusová - investiční technik
- tel: 495 707 683; 731 131 162
- e-mail: Gabriela.Aubusova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel** **VALC, s.r.o.**
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem
IČO: 45537151
DIČ: CZ45537151
Spisová značka: C 1677 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 17. března 1992
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu [redacted]

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2021, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“):

**„Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové –
SO 05, SO 06 a SO 07“**

Odůvodnění dodatku

1. Vzhledem k okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. a čl. V. odst. 3. a 4. smlouvy o dílo, se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek **a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 16, 18 a 21, a které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - ZL č. 16 – Na základě zmíněného stanoviska Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. ze dne 06.09.2022, který je přílohou změnového listu, byly realizovány práce na výměně cca 6,0 m venkovního potrubí UT a TUV v rozsahu od vstupu do spojovací chodby mezi stavebními objekty SO 06 a SO 07 směrem k budově stávající předávací stanice – viz zápis z KD č. 30, bod 5.29.3
 - ZL č. 18 – Z důvodu zjištění absence tepelné izolace u původních železobetonovýchokenních překladů a v souvislosti s montáží venkovních střešních žaluzií, bude pro zamezení tepelného mostu provedeno interiérové zateplení nadpraží všech oken polystyrenovými izolačními deskami EPS tl. 30 mm včetně povrchových úprav – viz zápis z KD č. 30, bod č. 5.28.1.
 - ZL č. 21 – V průběhu stavebních prací bylo po odkrytí a očištění stávajících podlah zjištěno, že tyto jsou popraskané a pro položení vinylové krytiny nevhodné. Praskliny je třeba odborně sešít ocelovými sponami se zálivkou z pryskyřice. V případě, že by nebylo provedeno sešití prasklin, došlo by k popraskání stěrky a následně i k poruchám finální vinylové krytiny.
2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. a čl. V. odst. 3. a 4. smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, **a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, a které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - ZL č. 15 – Zhotovitel provedl v souladu s projektovou dokumentací a ČSN standardní zkoušku těsnosti střešní krytiny metodou jehlové zkoušky – viz protokol ze zkoušky spojů, který je přílohou tohoto změnového listu. Na základě požadavku objednatele bude navíc provedena nadstandardní zkouška těsnosti střešní krytiny metodou jiskrové zkoušky – viz zápis z kontrolního dne č. 30, bod č. 5.25.2.
 - ZL č. 19 – Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím objednatele, bude v místnosti č. 111 v 1. NP (šatna) a v místnosti č. 207 ve 2. NP (sborovna) v objektu SO 06 nahrazen původně projektem navržený koberec za PVC.
 - ZL č. 20 – Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím objednatele, budou generálními dodavateli dodány šatní skříně pro objekt SO 06. Dodání šatních skříní bude ve vlastní režii provozovatele.
 - ZL č. 22 – Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím objednatele, budou v místnosti ateliéru ve 2. NP v objektu SO 06 (místnost č. 211 dle projektové dokumentace) dvě stěny vymalovány černou barvou. Důvodem je to, že ve fotografickém ateliéru se pracuje s umělým světlem pomocí zábleskových světel a jakákoli bílá plocha působí jako odrazná deska (vzniká tak parazitní světlo) a je těžké světlo regulovat.
 - ZL č. 23 – Po dokončení a odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby druhé etapy v červenci 2022 (stavební objekty SO 01, SO 02, SO 03 a

SO 04) vznikl nový požadavek na doplnění rozvaděčů v objektu SO 06. Doplnění rozvaděčů v této etapě pak zajistí, že při pokračování rekonstrukce ZUŠ Střezina v rámci druhé etapy nebude již výrazně zasahováno do rozvaděčů v zrekonstruovaném objektu SO 06.

- ZL č. 24 – Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím objednatele, vznikl zamykací plán na celý areál Základní umělecké školy Střezina včetně objektů, které se zatím připravují. Navýšení počtu dveří na celý areál a složitost zamykacího plánu již nedokázal řešit systém generálního klíče třetí bezpečnostní skupiny a muselo dojít k zařazení do čtvrté bezpečnostní třídy.
 - ZL č. 25 – Na základě upřesnění provozovatele, prostřednictvím objednatele, vznikl požadavek na nedodání koncových prvků IP telefonů a ústředny (strukturovaná kabeláž byla provedena pro případnou montáž těchto výrobků). Dále bylo provozovatelem zjištěno, že nová strukturovaná kabeláž k projektorům není kompatibilní se stávajícími projektory školy a na základě této skutečnosti budou dodány projektory nové (kompatibilní se stavební přípravou).
 - ZL č. 26 – Na základě revize provozovatele objektu vznikl požadavek na změnu orientačního systému (změna dveřních i patrových orientačních desek) v objektu SO 06.
 - ZL č. 27 – Na základě upřesnění Požární bezpečnostního řešení bylo zjištěno, že dveře D002 musí fungovat jako panikové (požární uniková cesta). Z výše uvedeného důvodu nedává docházkový systém na těchto dveřích smysl a tudíž nebude dodán.
 - ZL č. 29 – Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím objednatele, budou nově osazeny vanové baterie (tzn. baterie včetně sprchovací hlavice) namísto původně navržených dřezových baterií.
 - ZL č. 30 – a) Doplnění odvodnění u objektu SO 06 – z důvodu etapizace projektu a provádění objektu SO 06 bez návaznosti na zpevněné a sadové úpravy dochází k provedení přípravných prací, které se nebudou v další etapě realizovat. b) Terénní úpravy kolem objektu SO 06 včetně odvozu přebytké zeminy – z důvodu etapizace projektu a provádění objektu SO 06 bez návaznosti na zpevněné a sadové úpravy dochází k provedení přípravných prací, které se nebudou v další etapě realizovat. c) Přístupová cesta do objektu SO 06 – Z důvodu etapizace projektu a provádění objektu SO 06 dříve, než objektu SO 05, musí dojít k provedení dočasné přístupové komunikace do objektu SO 06 pro žáky ZUŠ Střezina.
3. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. a čl. V. odst. 3. a 4. smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 17 a 28, a které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- ZL č. 17 – V sociálních zázemích v objektu SO 06 (jedná se o malé místnosti), bude nahrazena velkoformátová dlažba za dlažbu maloformátovou – viz zápis z KD č. 30, bod 5.29.3. Záměna dlažby představuje srovnatelný druh materiálu se stejnou kvalitou za nižší cenu.
 - ZL č. 28 – Nové budou namísto plánovaných zapuštěných svítidel osazena svítidla přisazená v místnostech označených č. 005, 008 a na sociálním zázemí v objektu SO 06. Hlavním důvodem této změny je skutečnost, že nedojde k porušení akustických stropních kazet. Záměna svítidel představuje srovnatelný druh materiálu se stejnou kvalitou za stejnou cenu.
4. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném nadlimitním řízení pod názvem „Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ

Jih, Hradec Králové – SO 05, SO 06 a SO 07“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 3 rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona

- 5 Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona činí 360.246,76 Kč bez DPH jako vícepráce**
- 6 Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 2 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak činí 643.798,74 Kč bez DPH jako vícepráce, dále pak činí -685 003,10 Kč bez DPH jako méněpráce.**
- 7 Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 3 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, přičemž náležitosti dle ustanovení § 222 odst. 7 písm. a) až d) zákona jsou popsány ve změnových listech č. 17 a 28. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 7 zákona pak činí 173 425,31 Kč bez DPH jako vícepráce, dále pak činí -183.342,78 Kč bez DPH jako méněpráce**
- 8 Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona tedy činí 0,47 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny tedy nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 6 zákona dodatkem č. 1 (tj. 1,77 %) a dodatkem č. 2 (1,76 %) představuje celkem 4,00 % původní hodnoty závazku.
- 9 Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak činí 1,74 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je nižší než 15 % původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 4 zákona dodatkem č. 1 (tj. 0,09 %) a dodatkem č. 2 (0,04 %) představuje 1,87 % původní hodnoty závazku.

II.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH 76.902.596,23 Kč

(slovy: sedmdesát šest milionů devět set dva tisíc pět set devadesát pět korun českých a devadesát tři haléřů)

DPH ve 21 % 16 149.545,21 Kč

Celková cena s DPH 93 052.141,44 Kč

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce ČZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně."

REKAPITULACE smluvní ceny v Kč bez DPH			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			76.186 055,66 Kč
Dodatek č. 1	2 328.848,45 Kč	- 2.437 731,73 Kč	- 108.883,28 Kč
Dodatek č. 2	951.856,77 Kč	- 415 557,85 Kč	536.298,92 Kč
Dodatek č. 3	1.177.470,81 Kč	- 868.345,88 Kč	309.124,93 Kč
Celkem bez DPH	4 458.176,03 Kč	- 3.721.635,46 Kč	76.902.596,23 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění
- Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 13.12 2022 usnesením č. ZM/2022/63.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (včetně metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran

statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810

ID datové schránky: bebb2m
a

VALC, s.r.o.,
Pražská třída 13/84, 500 04, Hradec Králové,
IČO: 45537151

ID datové schránky: d5t9nnu

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – „Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 05, SO 06 a SO 07“ – vícepráce a méněpráce, změna ceny díla
- cena + 309.124,93 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku - datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy

Příloha

Změnové listy č. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

22. 12. 2012

V Hradci Králové dne

za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města

V Hradci Králové dne 19. 12. 2012

za zhotovitele
Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti

22
10

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil	[REDACTED]	
Datum	25.08.2022	
Předmět změny	Jiskrová zkouška střešní krytiny v objektu SO 06	

Projekční (původní) řešení:

Projekční řešení nepředepisuje přesný typ zkoušky ploché střechy.

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel provedl v souladu s projektovou dokumentací a ČSN standardní zkoušku těsnosti střešní krytiny metodou jehlové zkoušky – viz protokol ze zkoušky spojů, který je přílohou tohoto změnového listu. Na základě požadavku investora bude navíc provedena nadstandardní zkouška těsnosti střešní krytiny metodou jiskrové zkoušky – viz zápis z kontrolního dne č. 30, bod č. 5.25.2.

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- cenová nabídka
- stanovisko A.D.
- zápis z KD č. 30
- protokol - zkouška spojů

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 22.775,35 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 22.775,35 Kč	Bez změn
Niže podepsal [REDACTED] změnu rozsahu díla:	
Za objednatele [REDACTED]	Za zhotovitele [REDACTED]
Datum: 8.10.2022	Datum: 4.10.2022
Za autogram [REDACTED]	Za technický dozor stavebníka [REDACTED]
Datum: [REDACTED]	Datum: 4.10.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Strozina - dodatek č.3	JKSO	801 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL15 - Jílekrová zkouška	Místo	I uční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1893/1 1893/3
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant	BKN, spol.s r.o. Václavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK	45637151	CZ45637151
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		25.08.2022	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Prace přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	22 775,35	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		22 775,35	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 22 775,35

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižena	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	22 775,35	4 782,82

Cena s DPH 27 558,17

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č.3

Objekt: Výtvarný pavilon

Část: ZL15 - Jiskrová zkouška

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s r o Pražská třída 13/84, 500 04 HK

Místo: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1893/1 1893/3

Zpracoval

Datum: 25. 8. 2022


Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				22 775,35
		712	Povlakové krytiny				22 775,35
1	R	R001	Jiskrová zkouška střechy SO 06	kpř	1,000	22 775,35	22 775,35
		Celkem					22 775,35




Ekoizol V+V spol. s r.o.

Obranců míru 30, 503 02 Předměřice n. Labem

Pol.č.	Popis	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
POLOŽKOVÝ ROZPOČET				
	VCP - STŘECHA			22 775,35 Kč
1	Střecha			
	Jiskrova zkouška střechy SO 06	690,152	33,00	22 775,35 Kč










ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD		číslo ZL: 15
Název projektu	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil.		
Datum:	25.08.2022	
Předmět změny:	Jiskrová zkouška střešní krytiny v objektu SO 06	
Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o. Zkouška těsnosti střešního pláště byla zhotovitelem doložena provedením jehlové zkoušky. Požadavkem investora (ve prospěch bezpečnosti) bylo provedení i jiskrové zkoušky těsnosti střešního pláště.		
Jméno		
		BKN spol s r.o.

PROJEKT:				
Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
Předmět	Místo	Datum	Čas	číslo
Kontrolní den	ZUŠ Střezina	23.08.2022	12:00	30.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajistil	termín	spíše ne
2. Stav prací na stavbě				
pozice	Předmět	zajistil	Soulad s HMG	
2.1.1	Práce od minuleho KD: - SDK k-ce - SIL+SLB - Montáž oken, úprava špalet a nadpraží - Omítky - štuk - Konstrukce podlah 1.PP – dokončeno - Montáž VZT - Přečerpávací šachta kanalizace - SO 07 – obsyp energokanalů - trubní rozvody : ÚT /tlakové zk., nátěry, - tepelné izolace/ : TV, cTV /tlaková zkouška - provozním tlakem, tepelné izolace/ - Výstavba lešení, omytí fasády tlakovou vodou		Ano Soulad s aktualizovaným HMG ze dne 21.06.2022 Tento HMG je nutno bezpodmínečně plnit!	
2.1.2	Práce do dalšího KD: - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT +chlad - Štukové omítky 1.PP - Okna-úprava špalet a nadpraží - Přečerpávací šachta kanalizace - vyzbrojení - Fasáda – lepení izolantu - SO 07 – obsyp energokanálu - trubní rozvody ÚT, TV, cTV – tep. izolace - pokládka PZD desek		Zhotovitel potvrdil, že není ohrožen plynulý postup stavby a termín dokončení celé akce.	

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splně no
3.28.1	A.D. se vyjádří k zaslanému detailu žaluziového kastlíku (viz bod 5.28.1). Byla schválena varianta s tepelnou izolací I PS tl. 30 mm z vnější strany a to na celou výšku nadokenního překládu. Pás proběhne vždy po celé délce nad okny přes celou místnost.		16.08. 2018	Ano Vypouští se
3.30.1	GP posoudí a navrhne optimální variantu ukončení plynovodní přípojky v 1.PP /potrubí bude ukončeno kulovým ventilem a zátkou/ tj.: 1) na vnitřním povrchu stěny pod okny, anebo 2) bude-li možné přípojku ukončit v nice – viz. foto v SD z 23.8.2022 s následným překrytím revizními dvířky. Uživatel se kloní k variantě č.2		30.8.	
4. Objednatel – MMHK, Provozovatel – ZUŠ				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splně no
4.18.3	Investor (uživatel) rozhodnou o rozsahu kastlíků z SDK na zakrytí kulatých sloupů dle bodu 5.18.4. Bylo vyznačeno do PD zhotovitele, jedná se cca o 20 ks.		08/2022	Ano Vypouští se
4.19.1	Podmínky pokácení 3, resp. 4 ks stromů (příp. dalších) – Je řešeno komplexně s ohledem na přilehlou zeleň i kolem obj. SO 06 a SO 05. Na KD 29 bylo provedeno místní setření Dne 18. 8. byla podána žádost na IS HK. Dnes na KD se zúčastnil zástupce TS HK Ing. Jeřábek – dle návrhu zhotovitele bylo dohodnuto pokácení předmětných stromů, vč. odborného prořezu v termínech: pokácení - 12/2022 – 01/2023, resp. prořez tisu 03/2023.		09/2022	Ano Vypouští se
4.29.1	Uživatel prověří náležitosti informačního systému (IS) dveří, resp. Místností vzhledem k P.O. ochraně objektu a zdolávání požáru -Dle uživatele, resp. kontrolního dohledu PO není zákonná povinnost na označení čísel místností v souladu s PD, jedná se o doporučení. -Dnes byl zhotoviteli předán vzorek stávající A1 tabulky formátu A5 – viz. foto v S.D. z dnešního dne. -Uživatel specifikuje počty tabulek IS v rozm. A4 a A5. -Uživatel požaduje dodání pouze předmětných A1 tabulek, (formát A4, A5), a cedule patrových – popisky si následně zabezpečí sám. -Uživatel provede součinnost s vybraným subdodavatelem IS při návrhu výrobní PD.		23.8. 30.8.	
4.30.1	Uživatel informoval o uskutečněných jednáních v rámci projednávání návrhu G klíče. Do G klíče bude zakomponováno i ovládání (uzamykání) zvedací plošiny a invalidní plošiny na schodech hlavního vstupu.		09/2022	
4.30.2	S ČEZ byla podepsána „žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě“ a provedena úhrada souvisejících nákladů. Čeká se na sdělení termínu montáže nového elektroměru ze strany ČEZ.		08/2022	

5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	spíše ne
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne	Plevka	týdně	-
5.23.1	Podrobný denní harmonogram dokončovacích prací (dale jen HMG DP). K tomuto účelu předloží všichni zainteresovaní NEJPOZDĚJI do 30.09. 2022 seznam VŠECH „svých“ činností rozhodných pro dokončení, odzkoušení, převzetí, zkolaudování, příp. vybavení a uvedení stavby do provozu, a to i s vazbou na obj. SO 07 a SO 05.	 uživatel objednatel, TDS, GP	09/2022	
5.25.2	Zkoušky plochých střech -Zhotovitel provede jskrovou zkoušku . Za tím účelem předloží návrh ZL – předpokládána částka je do 21,- tis. Kč -Zhotovitel na 30. KD předložil protokol z jehlové zkoušky ve všech spojích		Léto 2022	
5.28.1	Kastlík na venkovní žaluzie bude z dispozičních důvodů osazen bez dodatečného vnějšího zateplení. Dle doporučení GP bude připečeno z vnitřní strany EPS tl. 30 mm na celou výšku okenního příkladu a po celé délce místnosti. To řešení je odsouhlaseno investorem a TDS.		08/22	Ano Vypouští se
5.29.1	Zhotovitel předložil kotevní plán KZS – plán byl odsouhlaseno GP i TDS		-	Ano Vypouští se
5.29.2	Zhotovitel navrhne správořez dlažby „na sucho“ . S ohledem na dodávku dlažeb je posunut termín na 09/2022		09/2022	
5.29.3	Zhotovitel předloží CN na - Dipojení teplovodu - Záměna formátu dlažby v sociálním zázemí		30.08	
5.29.4	Zhotovitel vyzorkuje PVC.		30.08	
5.29.5	Zhotovitel zajistí bezpečný vstup do objektu . Platí po celou dobu výstavby.		urgentně	
5.30.1	Byly provedeny odtrhové zkoušky lasádních kotev, břizolitu k podkladu a lepicí hmoty na břizolitu – vše vyhovuje.		-	
5.30.2	Zhotovitel vyzorkuje formou dohodnutých schvalovacích listů veškeré dosud schválené materiály .		30.8.	
5.30.3	Zhotovitel dále vyzorkuje „ostatní výrobky“ – /odpadkové koše, dávkovače mýdla, zrcadla, držáky na papírové ručníky, dvojháčky, štětky na WC, apod./		09/2022	
5.30.4	V 33. týdnu proběhly tlakové zkoušky přívodního potrubí ÚT a TV a cTV v energokanálu SO 07 – s výsledkem bez zjevných závad. TV a cTV jsou již plně funkční a v provozu.		08/2022	Ano Vypouští se
5.30.5	Zhotovitel se svým subdodavatelem elektro vyjasní vazbu na stavebně-montážní připravenosti nového elektrorozvaděče na DEM stávajícího elektroměru - viz. ČEZ Distribuce - „Zjednodušený přehled kroků pro připojení“, 4. krok. – navazuje na bod č. 4.30.2 –		30.8.	
5.30.6	Zhotovitel zajistí posunutí staveništního oplocení na již v minulosti dohodnutou linii. Při té příležitosti srovná výmoly na příjezdu k parkovišti ZUŠ, které vznikly od pohybu těžké techniky zhotovitele		30.8	
5.30.7	Zhotovitel připomene TS HK (p. Macakovi) požadavek na předložení výkazu výměr na propojku „isoplus“ mezi předávací stanicí a napojovacím místem zhotovitele – viz. bod 7.18.1		09/2022	

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
pozice	Předmět	Zajišť	Termín	splněno
6.0.1	Sepsat a rozeslat zápis z KD		průběžně	Ano

7. Ostatní				
pozice	Předmět	Zajišť	Termín	splněno
7.18.1	Propojka „Isoplus“ (UT a TV + cTV) mezi předávací stanicí a energokanálem SO 07. Výkaz výměr bude předložen do 09/2022 Bude se jednat o oddělenou zakázku, jejímž objednatelem bude TSHK		09/2022	

Příští kontrolní den se uskuteční:

30. 08. 2022 od 12.00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápisu uvedené



Zhotovitel:

Ekoizol V & V spol.s r.o.
se sídlem Obránců míru 30, 503 02 Předměřice nad Labem
IČO: 47450321
CZ 47450321

Dílo:

**Střecha SO 06 výtvarný pavilon ZUŠ Střezina Hradec
Králové**

Zkoušky spojů (svarů) PVC folie.


Kontrola aplikace byla prováděna ve spojih po vychlazení kontrolní jehlou tak, že se mírným tlakem přejíždí po spoji a kontroluje soudržnost vzájemně svařených materiálů. Kontroly byly provedeny u všech spojů. Zkoušky spojů byly prováděny průběžně po dokončení jednotlivých etap (pracovních dní).

Namátkově byly provedeny kontroly zástupci objednatele .

22.8.2022



Ekoizol V&V, s.r.o.



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.08.2022	
Předmět změny:	Výměna venkovního potrubí ÚT a TUV na hraně kolektoru v objektu SO 07	

Projekční (původní) řešení:

Projektová dokumentace spolu s rozpočtem uvažovala o výměně cca 6,0 m venkovního potrubí ústředního topení (ÚT) a teplé užitkové vody (TUV) v rozsahu od vstupu do spojovací chodby mezi stavebními objekty SO 06 a SO 07 směrem k budově stávající předávací stanice v režii vlastníka – Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. a to na základě stanoviska ze dne 29.01.2020, viz. příloha změnového listu

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě aktualizovaného stanoviska Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. ze dne 06.09.2022, který je přílohou změnového listu, byly práce na výměně cca 6,0 m venkovního potrubí ÚT a TUV v rozsahu od vstupu do spojovací chodby mezi stavebními objekty SO 06 a SO 07 směrem k budově stávající předávací stanice dodatečně zadány prostřednictvím investora zhotoviteli stavby – viz zápis z KD č. 30, bod 5.29.3.

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- cenová nabídka
- stanovisko A.D
- zápis z KD č. 30
- stanovisko Tepelného hospodářství HK, a.s. ze dne 29.01.2020
- stanovisko Tepelného hospodářství HK, a.s. ze dne 06.09.2022

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 81.520,36 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 81.520,36 Kč	Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 8. 10. 2022	
Za autorský	Za technický
Datum: 7. 10. 2022	Datum: 7. 10. 2022

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střezina - dodatek č.3	JKSO	801 32 23
Název objektu	Vytvarny pavilon	EČO	
Název části	ZL16 - Propojení teplovodu	Místo	Lusni c.p 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant	BKN, spol. s r.o. Vladislavova 20/I 506 01 Vysoke Myto	15025908	CZ15025908
Zhotovitel	VALC, s r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Hrozpečel číslo	Dne	CZ-GPV
		25.08.2022	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Naklady / 1 m j	Počet	Naklady / 1 m j	Počet	Naklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 3 760,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 20 035,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Uzetum vlivy 0,00
4	Montáž 57 725,36	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 81 520,36	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D	Celkem bez DPH		81 520,36
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	81 520,36	17 119,28
Cena s DPH			98 639,64

E Přípočty a odpočty

Dodá. zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvyhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č.3

Objekt: Výtvarný pavilon

Část: ZL16 - Propojení teplovodu

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK

Místo: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 25.8.2022

Č	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				24 195,00
1			Zemní práce				24 195,00
1	001	132251101	Hlubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojné s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,000	1 030,00	15 450,00
			5*2*1,5		15,000		
2	001	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	15,000	36,00	540,00
3	001	167151101	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3 z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,000	80,00	400,00
4	001	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovný) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	8,000	250,00	2 000,00
			5*1,8		8,000		
5	001	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezskládce bez nutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,000	16,00	240,00
6	001	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se ztlutěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách	m3	15,000	125,00	1 875,00
7	583	58331200	Šterka/písk neretifikovaný	t	8,000	220,00	1 760,00
			5*1,8		8,000		
8	001	181311103	Rozproštění a urovnění omice v rovlně nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvruté ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10,000	193,00	1 930,00
			5*2		10,000		
PSV			PSV				57 325,36
001			Ústřední vytápění				57 325,36
9	R	001	trubka 12 m 139,7*3,6/225	m	12,000	1 997,80	23 973,60
10	R	002	montáž dtto	kpl	1,000	6 790,00	6 790,00
11	R	003	doprava	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00
12	R	004	tesnění kruh 225	ks	2,000	820,40	1 640,80
13	R	005	smišťovací víko	ks	4,000	1 363,60	5 454,40
14	R	006	redukce varná 2 19/133	ks	2,000	2 025,80	4 051,60
15	R	007	propojení stávajícího teplovodu 219 s potrubím Isoplus 139	ks	2,000	3 276,00	6 552,00
16	R	008	nátěr potrubí	kpl	1,000	362,96	362,96
17	R	009	přesun hmot	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
Celkem							81 520,36

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: ZUS Strezina - propojení teplovodu
Objekt:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
733		Ústřední vytápění				57 325,36
1	001	trubka 12 m 139,7*3,6/225	m	12,000	1 997,80	23 973,60
2	002	montáž dito	kpl	1,000	6 790,00	6 790,00
3	003	doprava	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00
4	004	těsnící kruh 225	ks	2,000	820,40	1 640,80
5	005	směršovací vlko	ks	4,000	1 363,60	5 454,40
6	006	redukce vlnná 219/133	ks	2,000	2 025,80	4 051,60
7	007	propojení stávajícího teplovodu 219 s potrubím Isoplus 139	ks	2,000	3 276,00	6 552,00
8	008	nátěr potrubí	kpl	1,000	362,06	362,06
9	009	přesun hmot	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00

Celkem

57 325,36

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD

číslo ZL 16

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	25 08 2022
Předmět změny:	Výměna venkovního potrubí ÚT a TUV na hraně kolektorů v objektu SO 07

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Projektem navržené řešení vycházelo ze stanoviska THHK, a.s. z 27.1.2021

Předložená PD předpokládá výměnu 6 metrů venkovního potrubí ÚT a TeV v rozsahu od vstupu do spojovací chodby mezi pavilony 06 a 07 směrem k budově PS A32. Výměnu venkovního rozvodu ÚT a TeV zajistí THHK a.s., bude použito předizolované potrubí. Požadujeme být písemně vyzváni minimálně 7 týdnů před předpokládaným termínem realizace.

Po domluvě THHK se zhotovitelem a investorem bylo upřesněno provedení této části venkovního potrubí společností VALC, s.r.o.

Jméno:

.....

BKN spol s r.o.

PROJEKT				
Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
Předmět	Místo	Datum	Čas	číslo
Kontrolní den	ZUŠ Střezina	23.08.2022	12:00	30.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den

pozice	Předmět	zajišťel	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě

pozice	Předmět	zajišťel	Soulad s IMG
2.1.1	Práce od minulého KD: - SDK k-ce - SIL+SLB - Montáž oken, úprava špalet a nadpraží - Omítky - štuk - Konstrukce podlah 1.PP – dokončeno - Montáž VZT - Přečerpávací šachta kanalizace - SO 07 – obsyp energokanálu – trubní rozvody : ÚT /tlakové zk., nátěry, tepelné izolace/ - : TV, cTV /tlaková zkouška provozním tlakem, tepelné izolace/ - Výstavba lešení, omytí fasády tlakovou vodou	 (Převka)	Ano Soulad s aktualizovaným IMG ze dne 21.06.2022 Tento IMG je nutno bezpodmínečně plnit!
2.1.2	Práce do dalšího KD: - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT +chlاد - Štukové omítky I PP - Okna-úprava špalet a nadpraží - Přečerpávací šachta kanalizace - vyzbrojení - Fasáda – lepení izolantu - SO 07 – obsyp energokanálu – trubní rozvody ÚT, TV, cTV – tep. izolace - pokládka PZD desek	 (Převka)	Zhotovitel potvrdil, že není ohrožen plynulý postup stavby a termín dokončení celé akce

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
3.28.1	A D se vyjádří k zaslanému detailu žaluziového kastlíku (viz. bod 5.28.1) Byla schválena varianta s tepelnou izolací EPS tl. 30 mm z vnitřní strany a to na celou výšku nadokenního překladu. Pás proběhne vždy po celé délce nad okny přes celou místnost.		16.08.23	Ano vypořádáno
3.30.1	GP posoudí a navrhne optimální variantu ukončení plynovodní přípojky v 1.PP /potrubí bude ukončeno kulovým ventilem a zátkou/, tj.: 1) na vnitřním povrchu stěny pod okny, anebo 2) bude-li možné přípojku ukončit v nise – viz. foto v SD z 23.8.2022 s následným překrytím revizními dvířky. Uživatel se kloní k variantě č.2		30.8.	
4. Objednatel – MMHK, Provozovatel – ZUS				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
4.18.3	Investor (uživatel) rozhodnou o rozsahu kastlíků z SOK na zakrytí kulatých sloupů dle bodu 5.18.4. Bylo vyznačeno do PD zhotovitele, jedná se cca o 20 ks.		08/2022	Ano vypořádáno
4.19.1	Podmínky pokácení 3, resp. 4 ks stromů (příp. dalších) – Je řešeno komplexně s ohledem na přiléhající zeleň i kolem obj. SO 06 a SO 05. Na KD 29 bylo provedeno místní setření Dne 18.8. byla podána žádost na IS HK Dnes na KD se zúčastnil zástupce TS HK Ing. Jeřábek – dle návrhu zhotovitele bylo dohodnuto pokácení předmětných stromů, vč. odborného prořezu v termínech: pokácení - 12/2022 – 01/2023, resp. prořez tisu 03/2023.		09/2022	Ano vypořádáno
4.29.1	Uživatel prověřil náležitosti informačního systému (IS) dveří, resp. Místností vzhledem k P.O. ochrany objektu a zdolávání požáru -Dle uživatele, resp. kontrolního dohledu PO není zákonná povinnost na označení čísel místností v souladu s PD, jedná se o doporučení. -Dnes byl zhotoviteli předán vzorek stávající AI tabulky formátu A5 – viz. foto v SD z dnešního dne -Uživatel specifikuje počty tabulek IS v rozm. A4 a A5. -Uživatel požaduje dodání pouze předmětných AI tabulek, (formát A4, A5), a cedule patrových – popisky si následně zabezpečí sám. -Uživatel provede součinnost s vybraným subdodavatelem IS při návrhu výrobní PD.		23.8. 30.8.	
4.30.1	Uživatel informoval o uskutečněných jednáních v rámci projednávání návrhu G klíče. Do G klíče bude zakomponováno i ovládání (uzamykání) zvedací plošiny a invalidní plošiny na schodech hlavního vstupu		09/2022	
4.30.2	S ČEZ byla podepsaná „žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě“ a provedena úhrada souvisejících nákladů. Čeká se na sdělení termínu montáže nového elektroměru ze strany ČEZ.		08/2022	

5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne		týdne	-
5.23.1	Podrobný denní harmonogram dokončovacích prací (dále jen HMG DP). K tomuto účelu předloží všichni zainteresovaní NEJPOZDĚJI do 30.09. 2022 seznam VŠECH „svých“ činností rozhodných pro dokončení, odzkoušení, převzetí, zkolaudování, příp. vybavení a uvedení stavby do provozu, a to i s vazbou na obj. SO 07 a SO 05.	uživatel objednatel, IDS, GP	09/2022	
5.25.2	Zkoušky plochých střech. -Zhotovitel provede jiskrovou zkoušku. Za tím účelem předloží návrh ZI, – předpokládaná částka je do 21.- tis. Kč. -Zhotovitel na 30. KD předložil protokol z jehlové zkoušky ve všech spojích		Léto 2022	
5.28.1	Kastlík na venkovní žaluzie bude z dispozičních důvodů osazen bez dodatečného vnějšího zateplení. Dle doporučení GP bude přitepleno z vnitřní strany EPS tl. 30 mm na celou výšku okenního překladu a po celé délce místnosti. Toto řešení je odsouhlaseno investorem a TDS		08/22	Ano vypouští se
5.29.1	Zhotovitel předložil kotevní plán KZS – plán byl odsouhlaseno GP i TDS.		-	Ano vypouští se
5.29.2	Zhotovitel navrhne správořez dlažby „na sucho“. S ohledem na dodávku dlažeb je posunut termín na 09/2022		09/2022	
5.29.3	Zhotovitel předloží CN na: - Dopojení teplovodu - Záměna formátu dlažby v sociálním zázemí		30.08	
5.29.4	Zhotovitel vyzorkuje PVC		30.08	
5.29.5	Zhotovitel zajistí bezpečný vstup do objektu. Platí po celou dobu výstavby.		urgentně	
5.30.1	Byly provedeny odtrhové zkoušky fasádních kotev, břízolitů k podkladu a lepicí hmoty na břízolit – vše vyhovuje .		-	
5.30.2	Zhotovitel vyzorkuje formou dohodnutých schvalovacích listů veškeré dosud schválené materiály.		30.8	
5.30.3	Zhotovitel dále vyzorkuje „ostatní výrobky“ – /odpadkové koše, dávkovače mýdla, zrcadla, držáky na papírové ručníky, dvojháčky, šetky na WC, apod./		09/2022	
5.30.4	V 33. týdnu proběhly tlakové zkoušky přívodního potrubí ÚT a TV a cTV v energetickém kanálu SO 07 – s výsledkem bez zjevných závad. TV a cTV jsou již plně funkční a v provozu.		08/2022	Ano vypouští se
5.30.5	Zhotovitel se svým subdodavatelem elektro vyjasní vazbu na stavebně-montažní připravenosti nového elektrorozvaděče na DĚM stávajícího elektroněru - viz. ČEZ Distribuce - „Zjednodušený přehled kroků pro připojení“, 4. krok. – navazuje na bod č. 4.30.2 –		30.8	
5.30.6	Zhotovitel zajistí posunutí staveništního oplocení na již v minulosti dohodnutou linii Při té příležitosti srovná výměry na příjezdu k parkovišti ZUŠ, které vznikly od pohybu těžké techniky zhotovitele.		30.8.	
5.30.7	Zhotovitel připomene TS IHK (p. Macakovi) požadavek na předložení výkazu výměr na propojku „Isoplus“ mezi předávací stanicí a napojovacím místem zhotovitele– viz bod 7.18.1		09/2022	

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	Termín	splněno
6.0.1	Sepsat a rozeslat zápis z KD		průběžně	Ano

7. Ostatní				
pozice	Předmět	zajišť	Termín	splněno
7.18.1	Propojka „isoplus“ (ÚT a IV + cTV) mezi předávací stanicí a energokanalem SO 07. Výkaz výměr bude předložen do 09/2022 Bude se jednat o oddělenou zakázku, jejímž objednatelům bude TSI IK.		09/2022	

Příští kontrolní den se uskuteční:

30. 08. 2022 od 12.00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáři souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápisu uvedené.

Váš dopis zn. ze dne: e-mail 27.1.2020
Naše značka: 204/THHK/2020/Zv
Vyzýváte: [redacted]
Datum: 29.1.2020

BKN, spol. s r.o.
[redacted]
Vladislavova 29
566 01 Vysoké Mýto

Věc: Vyjádření

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu Rekonstrukce 3 pavilonů ZUŠ Střezina, Hradec Králové Vám z titulu vlastníka sítě technické infrastruktury sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území se nachází sekundární topné rozvody v majetku a správě Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s.

Předložená PD předpokládá výměnu 6 metrů venkovního potrubí ÚT a TeV v rozsahu od vstupu do spojovací chodby mezi pavilony 06 a 07 směrem k budově PS A32. Výměnu venkovního rozvodu ÚT a TeV zajistí THHK a.s., bude použito předizolované potrubí. Požadujeme být písemně vyzváni minimálně 7 týdnů před předpokládaným termínem realizace.

Při realizaci stavby dojde k dotčení našich sítí. Před zahájením prací musí být požádáno o vytýčení našich sítí, které provede p. Michal Zvěřina, tel. 604 951 125 na základě zaslané objednávky. Před zahájením stavby musí být na náklady investora provedeny lakové úpravy, které zajistí ochranu teplovodu před jeho poškozením. Při realizaci stavby nesmí dojít k přejíždění potrubních rozvodů těžkou stavební mechanizací. Kontrolu tohoto opatření provede zástupce THHK se zápisem do stavebního deníku. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození tělesa teplovodu ani potrubních rozvodů z předizolovaného potrubí. Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v blízkosti, případně uvnitř ochranného pásma teplovodu, musí být veškeré stavební a zemní práce uvnitř ochranného pásma prováděny pouze ručně a s maximální opatrností.

Ochranné pásmo teplovodu je dle Zákona č. 458/2000 Sb., § 87, odst. 2 vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5m.

V případě křížení s ostatními sítěmi musí být dodržena minimální výšková vzdálenost od teplovodu 0,2m, v případě souběhu v ochranném pásmu nesmí být nad teplovodem vedeny žádné sítě. V tomto případě musí být zachován minimální odstup 0,5m od vnější hrany teplovodního kolektoru nebo předizolovaného potrubí. V ochranném pásmu teplovodu nesmí být realizována žádná výsadba stromů ani dřevin. Sekundární teplovod musí i do budoucna zůstat přístupný z důvodu oprav případných havárií nebo rekonstrukcí.

V případě odkrytí teplovodu nebo předizolovaného potrubí musí být okamžitě kontaktován dispečink Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. na tel. číslo 495 262 883. Před záhozem v ochranném pásmu teplovodu nebo v místě kontaktu s teplovodem musí být přizván zástupce Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. ke kontrole stavu topných kanálů. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku zhotovitele stavby.

Na základě zápisů do stavebního deníku učiněných zástupcem THHK bude vydáno souhlasné stanovisko THHK o kontrole teplovodu po ukončení stavebních a zemních prací. Pro kontrolu dodržení ochranného pásma teplovodu požadujeme po ukončení stavebních prací předložit geodetické zaměření všech nových inženýrských sítí. Souhlasné stanovisko o kontrole teplovodu a dodržení ochranného pásma je podmínkou pro vydání povolení k užívání stavby.

Souhlasíme s předloženou PD a s vydáním povolení k realizaci stavby. Naše vyjádření platí do 29.1.2021, před uplynutím této doby může být na požádání prodlouženo

S pozdravem

[redacted]
[redacted]

[redacted]

Váš dopis ze dne: 11.8.2022 e-mail:
Naše značka: 1825/THHK/2022/Zv
Vyřizuje: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datum: 6.9.2022

Magistrát města – investiční odbor
p. Gabriela Aubusová
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Věc: Vyjádření k PD na stavbu Rekonstrukce ZUŠ Střezina

Na základě našeho předchozího vyjádření čj. 204/THHK/2020/Zv ze dne 29.1.2020 a následného jednání na investičním odboru MMHK, proběhla detailní revize účetních zápisů a podkladové dokumentace k letité tepelné technické infrastruktuře v okrsku předávací stanice (PS) A32. Došlo ke zjištění, že v okrsku PS A32 je evidována vlastní technická infrastruktura představovaná jinou částí (včtvř).

Tímto si zdvořile dovoluujeme uvést správný stav vlastnických práv k tepelné technické infrastruktuře v okrsku PS A32. Tepelné technické zařízení, představované teplovodní přípojkou z PS A32 do odborného místa ZUŠ Střezina, není evidované ve vlastnictví THHK a.s.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. Vám na základě Vaší původní žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu Rekonstrukce ZUŠ Střezina z titulu vlastníka sítě technické infrastruktury sděluje, že ve Vašem zájmovém území se nenachází sekundární rozvody v majetku a správě Tepelného hospodářství HK a.s. a souhlasíme tak s předloženou PD a záměrem stavby.

Děkujeme za pochopení.




S pozdravem

Magistrát města HK
Doručeno: 09.09.2022
MHHK/165524/2022

1 listy 2 příloh
2000 1/2022



zazneno 686104414

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:			
Datum:	25.08.2022		
Předmět změny:	Změna velikosti dlažby v sociálních zázemích v objektu SO 06		
Projekční (původní) řešení: Projekční řešení počítalo s velkoformátovou dlažbou i v místnostech sociálního zázemí v objektu SO 06. Popis a zdůvodnění změny: V sociálních zázemích v objektu SO 06 (jedná se o malé místnosti), bude nahrazena velkoformátová dlažba za dlažbu maloformátovou – viz zápis z KD č. 30, bod č. 5 29 3 Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A D - zápis z KD č. 30 Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 7.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 108.468,48 Kč		(+) 98.551,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla	
(-) 9.917,47 Kč		Bez změn	
Níže podepsal:		u změnu rozsahu díla:	
Za objednatel:		Za zho:	
Datum:	8. 10.	Datum:	
Za autorský dozor:		Za technick:	
Datum:		Datum:	4. 10.

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střezina - dodatek č.3	JKSO	801 34 23
Název objektu	Výtvarný pavilón	EČO	
Název části	ZL17 - Změna formátu podlahy z dlaždic	Místo	Luční č.p. 638 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant	BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I 566 01Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	VALC, s r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.08.2022	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přestav	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl	0,00	14	Mimořad. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	5 685,16	10	Kulturní památka	0,00	15	Uzemní vlivy	0,00
4		Montáž	-15 602,63	11		0,00	16	Průvozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-9 917,47	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				-9 917,47
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	9 917,47	-2 082,67	
Cena s DPH				-12 000,14

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzava doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina –dodatek č.3

Objekt: Výtvarný pavilon

Část: ZL17 - Změna formátu podlahy z dlaždic

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84 500 04 HK

Místo: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval

Datum: 25.8.2022

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV							-9 917,47
771 Podlahy z dlaždic							-9 917,47
1	771	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	-93,100	870,00	-62 377,00
2		59761440	dlažba velkoformátová keramická svinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	-107,065	430,50	-16 091,48
					-93,1*1,15	-107,065	
3	771	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	93,100	533,00	49 822,30
4	597	59761434	dlažba keramická svinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	107,065	457,00	48 928,71
					93,1*1,15	107,065	
Celkem							-9 917,47

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD

číslo ZL: 17

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	25.08.2022
Předmět změny:	Změna velikosti dlažby v sociálních zázemích v objektu SO 06

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Upřesnění v průběhu realizace, vzhledem k velikosti řešených místností je záměna formátu dlažby vhodným řešením

Jméno:


BKN spol s r.o.

PROJEKT:				
Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
Předmět:	Místo:	Datum:	Čas:	Číslo:
Kontrolní den	ZUŠ Střezina	23.08.2022	12:00	30.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajistil	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě			
pozice	Předmět	zajistil	Soulad s HMG
2.1.1	<u>Práce od minuleho KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB - Montáž oken, úprava špalet a nadpraží - Omítky - štuk - Konstrukce podlah 1. PP – dokončeno - Montáž VZT - Přečerpávací šachta kanalizace - SO 07 – obsyp energokanálu – trubní rozvody : ÚT /tlakové zk , nátěry, - tepelné izolace/ : TV, cTV /tlaková zkouška - provozním tlakem, tepelné izolace/ - Výstavba lešení, omytí fasády tlakovou vodou		Ano Soulad s aktualizovaným HMG ze dne 21.06.2022 Tento HMG je nutno bezpodmínečně plnit!
2.1.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT +chlad - Štukové omítky 1.PP - Okna-úprava špalet a nadpraží - Přečerpávací šachta kanalizace - vyzbrojení - Fasáda – lepení izolantu - SO 07 – obsyp energokanálu – trubní rozvody ÚT, TV, cTV – tep. izolace – pokládka PZD desek		Zhotovitel potvrdil, že není ohrožen plynulý postup stavby a termín dokončení celé akce

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
3.28.1	A.D. se vyjádří k zaslanému detailu žaluziového kastlíku (viz bod 5.28.1). Byla schválena varianta s tepelnou izolací EPS tl. 30 mm z vnitřní strany a to na celou výšku nadokenního překladu. Pás proběhne vždy po celé délce nad okny přes celou místnost.		16.08.23	Ano Vyplněno
3.30.1	GP posoudí a navrhne optimální variantu ukončení plynovodní přípojky v LPP /potrubí bude ukončeno kulovým ventilem a zátkou/, tj.: 1) na vnitřním povrchu stěny pod okny, anebo 2) bude-li možné přípojku ukončit v nice – viz. foto v SD z 23.8.2022 s následným překrytím revizními dvířky. Uživatel se klání k variantě č.2		30.8.	
4. Objednatel – MMHK, Provozovatel – ZUŠ				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
4.18.3	Investor (uživatel) rozhodnou o rozsahu kastlíků z SDK na zakrytí kulatých sloupů dle bodu 5.18.4. Bylo vyznačeno do PD zhotovitele, jedná se cca o 20 ks		08/2022	Ano Vyplněno
4.19.1	Podmínky pokácení 3, resp. 4 ks stromů (přip. dalších) – Je řešeno komplexně s ohledem na přilehlou zeleň i kolem obj. SO 06 a SO 05. Na KD 29 bylo provedeno místní seřízení Dne 18. 8. byla podána žádost na TS HK Dnes na KD se zúčastnil zástupce TS HK Ing. Jeřábek – dle návrhu zhotovitele bylo dohodnuto pokácení předmětných stromů, vč. odborného prořezu v termínech: pokácení - 12/2022 – 01/2023, resp. prořez tisu 03/2023.		09/2022	Ano Vyplněno
4.29.1	Uživatel prověřil náležitosti informačního systému (IS) dveří, resp. Místností vzhledem k P.O. ochraně objektu a zdolávání požáru. -Dle uživatele, resp. kontrolního dohledu PO není zákonná povinnost na označení čísel místností v souladu s PD, jedná se o doporučení -Dnes byl zhotoviteli předán vzorek stávající AI tabulky formátu A5 – viz. foto v SD z dnešního dne -Uživatel specifikuje počty tabulek IS v rozm. A4 a A5. -Uživatel požaduje dodání pouze předmětných AI tabulek, (formát A4, A5), a cedule patrových – popisky si následně zabezpečí sám. -Uživatel provede součinnost s vybraným subdodavatelem IS při návrhu výroby PD.		23.8. 30.8.	
4.30.1	Uživatel informoval o uskutečněných jednáních v rámci projednávání návrhu G klíče. Do G klíče bude zakomponováno i ovládání (uzamykání) zvedací plošiny a invalidní plošiny na schodech hlavního vstupu.		09/2022	
4.30.2	S ČEZ byla podepsána „žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě“ a provedena úhrada souvisejících nákladů. Čeká se na sdělení termínu montáže nového elektroměru ze strany ČEZ		08/2022	

5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmet	zajišť	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne	██████	týdně	-
5.23.1	Podrobný denní harmonogram dokončovacíh prací (dále jen IMG DP). K tomuto účelu předloží všichni zainteresovaní NEJPOZDĚJI do 30.09. 2022 seznam VŠECH „svých“ činností rozhodných pro dokončení, odzkoušení, převzetí, zkolandování, příp. vybavení a uvedení stavby do provozu, a to i s vazbou na obj. SO 07 a SO 05.	██████ uživatel, objednatel, TDS, GP	09/2022	
5.25.2	Zkoušky plochých střech -Zhotovitel provede jisťrovou zkoušku . Za tím účelem předloží návrh ZI. – předpokládána částka je do 21,- tis. Kč -Zhotovitel na 30. KD předložil protokol z jehlové zkoušky ve všech spojích.	██████	Léto 2022	
5.28.1	Kastlík na venkovní žaluzie bude z dispozičních důvodů osazen bez dodatečného vnějšího zateplení. Dle doporučení GP bude přitepleno z vnitřní strany EPS tl. 30 mm na celou výšku okenního překladu a po celé délce místnosti. Toto řešení je odsouhlaseno investorem a TDS	██████	08/22	Ano Vypomáha se
5.29.1	Zhotovitel předložil kotevní plán KZS – plán byl odsouhlaseno GP i TDS.	██████	-	Ano Vypomáha se
5.29.2	Zhotovitel navrhne správrořez dlažby „na sucho“ . S ohledem na dodávku dlažeb je posunut termín na 09/2022	██████	09/2022	
5.29.3	Zhotovitel předloží CN na. - Dipojení teplovodu - Záměna formátu dlažby v sociálním zázemí	██████	30.08.	
5.29.4	Zhotovitel vyvzorkuje PVC .	██████	30.08	
5.29.5	Zhotovitel zajistí bezpečný vstup do objektu Platí po celou dobu výstavby.	██████	urgentně	
5.30.1	Byly provedeny odtrhové zkoušky lasádních kotev, břizolitu k podkladu a lepicí hmoty na břizolitu – vše vyhovuje.	██████	-	
5.30.2	Zhotovitel vyvzorkuje formou dohodnutých schvalovacích listů veškeré dosud schválené materiály.	██████	30.8.	
5.30.3	Zhotovitel dále vyvzorkuje „ostatní výrobky“ – /odpadkové koše, dávkovače mýdla, zrcadla, držáky na papírové ručníky, dvojháčky, štětky na WC, apod./	██████	09/2022	
5.30.4	V 33. týdnu proběhly tlaťkové zkoušky přírodního potrubí ÚT a TV a cIV v energokanalu SO 07 – s výsledkem bez zjevných závad. TV a cIV jsou již plně funkční a v provozu.	██████	08/2022	Ano Vypomáha se
5.30.5	Zhotovitel se svým subdodavatelem elektro vyjasní vazbu na stavebně-montážní připravenosti nového elektrorozvzděče na DEM stávajícího elektroměru – viz. ČEZ Distribuce – „Zjednodušený přehled kroků pro připojení“, 4. krok. - navazuje na bod č. 4.30.2 –	██████	30.8	
5.30.6	Zhotovitel zajistí posunutí staveništního oplocení na již v minulosti dohodnutou linii Při té příležitosti srovná výměry na přjezdu k parkovišti ZÚŠ, které vznikly od pohybu těžké techniky zhotovitele	██████	30.8.	
5.30.7	Zhotovitel připomene TS HK (p. Macákovi) požadavek na předložení výkazu výměr na propojku „isoplus“ mezi předávací stanicí a napojovacím místem zhotovitele– viz. bod 7.18.1	██████	09/2022	

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	Termín	splně no
6.0.1	Sepsat a rozeslat zápis z KD		průběžně	Ano

7. Ostatní				
pozice	Předmět	zajišť	Termín	splně no
7.18.1	Propojka „Isoplus“ (UΓ a TV + cTV) mezi předávací stanicí a energokanálem SO 07. Výkaz výměr bude předložen do 09/2022. Bude se jednat o oddělenou zakázku, jejímž objednatelem bude TSHK		09/2022	

Příští kontrolní den se uskuteční:

30. 08. 2022 od 12.00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dnů od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáři souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápisu uvedené

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 18

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	29.08.2022
Předmět změny:	Interiérové zateplení nadpraží oken v objektu SO 06

Projekční (původní) řešení:

Projekční řešení předpokládalo, že stávající železobetonové okenní překlady v objektu SO 06 jsou opatřeny tepelnou izolací pro zamezení tepelného mostu

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu zjištěné absence tepelné izolace u původních železobetonových okenních překladů a v souvislosti s montáží venkovních stínících žaluzií, bude pro zamezení tepelného mostu provedeno interiérové zateplení nadpraží všech oken polystyrenovými izolačními deskami EPS tl. 30 mm včetně povrchových úprav – viz zápis z KD č. 30, bod č. 5.28.1.

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- stanovisko A D
- zápis z KD č. 30

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6.

Cena méněprací bez DPH:

(-) 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

(+) 62.368,82 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

(+) 62.368,82 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez změn

Níže podepsal

Za objednatele

Datum:

Změnu rozsahu díla:

Za zhotovitele:

Datum:

Za autorský dozor:

Za technika:

Datum:

Datum:

4.10.2022

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střežina - dodatek č.3	JKSO	801 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	ECO	
Název části	ZL f8 - Interiérové zateplení EPS	Misto	Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/t 1693/3
		IČO	Prč
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant	BKN, spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo		One	CZ-CPV
		29.08.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Naklady / 1 m.j.	Počet	Naklady / 1 m.j.	Počet	Naklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	43 035,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	19 333,22	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Místostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Uzemní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		62 368,82	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 62 368,82

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	62 368,82	13 097,45

Cena s DPH 75 466,27

E Přípočty a odpočty

Doda. zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvyhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č.3

Objekt: Výtvarný pavilon

Část: ZL18 - interiérové zateplení EPS

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALČ, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK

Místo: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 29. 8. 2022

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				62 368,82
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				62 368,82
1	011	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvím v ploše nebo pružin na plnem podkladu sklovláknitým vtačením do tmolu stěn	m2	90,212	70,00	6 367,01
2	011	612231001	Montáž vnitřního zateplení z polyuretanových desek stěn, tloušťky desek do 40 mm	m2	90,212	419,00	37 798,83
(25,2+53,978+59,812)*0,65					90,212		
3	283	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	94,723	103,00	9 758,47
90,212 * 1,05					94,723		
4	011	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	138,788	47,80	6 634,07
5	590	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	145,727	12,30	1 792,44
138,788 * 1,05					145,727		
Celkem							62 368,82

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD

číslo ZL: 18

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	29.08.2022
Předmět změny:	Interiérové zateplení nadpraží oken v objektu SO 06



Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Souhlasím s provedením vnitřního zateplení v oblasti okenního nadpraží.

Jméno:**BKN spol s r.o.**

PROJEKT:				
Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
<i>Předmět</i>	<i>Místo</i>	<i>Datum</i>	<i>Čas</i>	<i>Číslo</i>
Kontrolní den	ZUŠ Střezina	23.08.2022	12:00	30.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
2. Stav prací na stavbě				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>Soulad s HMG</i>	
2.1.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB - Montáž oken, úprava špalet a nadpraží - Omítky - štuk - Konstrukce podlah 1.PP – dokončeno - Montáž VZT - Přečerpávací šachta kanalizace - SO 07 – obsyp energokanálu - trubní rozvody : ÚT /tlakové zk., nátěry, tepelné izolace/ : TV, cTV /tlaková zkouška provozním tlakem, tepelné izolace/ - Výstavba lešení, omytí fasády tlakovou vodou		Ano Soulad s aktualizovaným HMG ze dne 21.06.2022 Tento HMG je nutno bezpodmínečně plnit!	
2.1.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT +chlád - Štukové omítky 1.PP - Okna-úprava špalet a nadpraží - Přečerpávací šachta kanalizace - vyzbrojení - Fasáda – lepení izolantu - SO 07 – obsyp energokanálu - trubní rozvody ÚT, TV, cTV – tep. izolace - pokládka PZD desek		Zhotovitel potvrdil, že není ohrožen plynulý postup stavby a termín dokončení celé akce.	

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
3.28.1	A.D. se vyjádří k zaslanému detailu žaluziového kastlíku (viz. bod 5.28.1) Byla schválena varianta s tepelnou izolací EPS tl. 30 mm z vnitřní strany a to na celou výšku nadokenního překladu. Pás proběhne vždy po celé délce nad okny přes celou místnost.		16.08.2022	Ano Vypověď se
3.30.1	GP posoudí a navrhne optimální variantu ukončení plynovodní přípojky v 1.PP /potrubí bude ukončeno kulovým ventilem a zátkou/, tj.: 1) na vnitřním povrchu stěny pod okny, anebo 2) bude-li možné přípojku ukončit v níce – viz. foto v SD z 23.8.2022 s následným překrytím revizními dvířky. Uživatel se kloní k variantě č.2		30.8.	
4. Objednatel – MMHK, Provozovatel – ZUS				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
4.18.3	Investor (uživatel) rozhodnou o rozsahu kastlíků z SDK na zakrytí kulatých sloupů dle bodu 5.18.4. Bylo vyznačeno do PD zhotovitele, jedná se cca o 20 ks		08/2022	Ano Vypověď se
4.19.1	Podmínky pokácení 3, resp. 4 ks stromů (příp. dalších) – le řešeno komplexně s ohledem na přilehlou zeleň i kolem obj. SO 06 a SO 05. Na KD 29 bylo provedeno místní setření Dne 18.8. byla podána žádost na TS HK Dnes na KD se zúčastnil zástupce TS HK Ing. Jeřábek – dle návrhu zhotovitele bylo dohodnuto pokácení předmětných stromů, vč. odborného prořezu v termínech: pokácení - 12/2022 – 01/2023, resp. prořez tisu 03/2023.		09/2022	Ano Vypověď se
4.29.1	Uživatel prověřil náležitosti informačního systému (IS) dveří, resp. Místností vzhledem k PO ochraně objektu a zdolávání požárů -Dle uživatele, resp. kontrolního dohledu PO není zákonná povinnost na označení čísel místností v souladu s PD jedná se o doporučení -Dnes byl zhotoviteli předán vzorek stávající A1 tabulky formátu A5 – viz. foto v S.D. z dnešního dne. -Uživatel vypsává počty tabulek IS v rozm. A4 a A5. -Uživatel požaduje dodání pouze předmětných A1 tabulek, (formát A4, A5), a cedulí patrových – popisky si následně zabezpečí sám. -Uživatel provede součinnost s vybraným subdodavatelem IS při návrhu výroby PD.		23.8. 30.8.	
4.30.1	Uživatel informoval o uskutečněných jednáních v rámci projednávání návrhu G klíče. Do G klíče bude zakomponováno i ovládání (uzamykání) zvedací plošiny a invalidní plošiny na schodech hlavního vstupu.		09/2022	
4.30.2	S ČEZ. byla podepsána „žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě“ a provedena úhrada souvisejících nákladů. Čeká se na sdělení termínu montáže nového elektroměru ze strany ČEZ.		08/2022	

5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne		rychle	-
5.23.1	Podrobný denní harmonogram dokončovacích prací (dále jen HMG DP). K tomuto účelu předloží všichni zainteresovaní NEJPOZDĚJI do 30.09.2022 seznam VŠECH „svých“ činností rozhodných pro dokončení, odzkoušení, převzetí, zkolaudování, příp. vyřazení a uvedení stavby do provozu, a to i s vazbou na obj. SO 07 a SO 05.	uživatel, objednatel, TDS, GP	09/2022	
5.25.2	Zkoušky plochých střech. -Zhotovitel provede jiskrovou zkoušku. Za tím účelem předloží návrh ZL - předpokládána částka je do 21,- tis. Kč -Zhotovitel na 30. 8. předložil protokol z jehlové zkoušky ve všech spojích		Leto 2022	
5.28.1	Kastlík na venkovní žaluzie bude z dispozičních důvodů osazen bez dodatečného vnějšího zateplení. Dle doporučení GP bude přitepleno z vnitřní strany EPS tl. 30 mm na celou výšku okenního překladu a po celé délce místnosti. Toto řešení je odsouhlaseno investorem a TDS.		08.22	Ano Vypouští se
5.29.1	Zhotovitel předložil kotevní plán KZS – plán byl odsouhlaseno GP i TDS.		-	Ano Vypouští se
5.29.2	Zhotovitel navrhne správořez dlažby „na sucho“. S ohledem na dodávku dlažeb je posunut termín na 09/2022		09/2022	
5.29.3	Zhotovitel předloží CN na: - Dopejení teplovodu - Záměna formátu dlažby v sociálním zázemí		30.08.	
5.29.4	Zhotovitel vyzkoukuje PVC		30.08	
5.29.5	Zhotovitel zajistí bezpečný vstup do objektu Platí po celou dobu výstavby		urgentně	
5.30.1	Byly provedeny odtrhové zkoušky fasádních kotev, břízolitu k podkladu a lepicí hmoty na břízolitu – vše vyhovuje.		-	
5.30.2	Zhotovitel vyzkoukuje formou dohodnutých schvalovacích listů veškeré dosud schválené materiály.		30.8	
5.30.3	Zhotovitel dále vyzkoukuje „ostatní výrobky“ – /odpadkové koše, dávkovače mýdla, zrcadla, držáky na papírové ručníky, dvojháčky, štelky na WC, apod./		09/2022	
5.30.4	V 33. týdnu proběhly tlakové zkoušky přívodního potrubí UT a TV a cTV v energokanálu SO 07 – s výsledkem bez zjevných závad. TV a cTV jsou již plně funkční a v provozu.		08/2022	Ano Vypouští se
5.30.5	Zhotovitel se svým subdodavatelem elektro vyjasní vazbu na stavebně-montážní připravenosti nového elektrorozvaděče na DFM stávajícího elektroměru - viz. ČEZ Distribuce - „Zjednodušený přehled kroků pro připojení“, 4. krok. – navazuje na bod č. 4.30.2 –		30.8	
5.30.6	Zhotovitel zajistí posunutí staveništního oplocení na již v minulosti dohodnutou linii Při té příležitosti srovná výmoly na příjezdu k parkovišti ZUŠ, které vznikly od pohybu těžké techniky zhotovitele.		30.8.	
5.30.7	Zhotovitel připomene TS HK (p. Macákovi) požadavek na předložení výkazu výměr na propojku „isoplus“ mezi předávací stanicí a napojovacím místem zhotovitele viz. bod 7.18.1		09/2022	

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	Termín	splněno
6.0.1	Sepsat a rozeslat zápis z KD		průběžně	Ano

7. Ostatní				
pozice	Předmět	zajišť	Termín	splněno
7.18.1	Propojka „Isoplus“ (ÚT a TV + cTV) mezi předávací stanicí a energokanálem SO 07. Výkaz výměr bude předložen do 09/2022. Bude se jednat o oddělenou zakázku, jejímž objednatelem bude TSHK.		09/2022	

Příští kontrolní den se uskuteční:

30. 08. 2022 od 12.00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dnů od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápisu uvedené

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:	05 09 2022	
Předmět změny:	Změna nášlapných ploch - koberec/vinyl v objektu SO 06	

Projekční (původní) řešení:

Projektová dokumentace řešila jako nášlapnou vrstvu v místnosti č. 111 v 1.NP (šatna) a v místnosti č. 207 ve 2.NP (šborovna) v objektu SO 06 koberec.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím investora, bude v místnosti č. 111 v 1.NP (šatna) a v místnosti č. 207 ve 2.NP (šborovna) v objektu SO 06 nahrazen původně projektem navržený koberec za PVC.

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- stanovisko A.D
- zápis z KD č. 31

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.

Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
(-) 23.625,00 Kč	(+) 59.400,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 35.775,00 Kč	Bez změn

Níže podepsané	Změnu rozsahu díla.
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	

Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střezina - doplatek č.3	JKSO	801 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL19 - Změna náslapných ploch - koberec/vinyl	Misto	Luční c.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1803/1 1803/3
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant	BKN, spol.s r.o. Vladislavova 28/I, 566 01 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	VALC, s r.o. Pražská třída 13/64, 500 04 Hrk	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		05.09.2022	CZ-GPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Místnost, doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	29 007,45	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		Montáž	6 767,55	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 775,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 35 775,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižena	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	35 775,00	7 512,75

Cena s DPH 43 287,75

E Přípočty a odpočty

Doda zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č.3

Objekt: Výtvarný pavilon

Část: ZL10 - Změna nášlapných ploch - koberec/vinyl

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK

Místo: Luční č.p 838 Hradec Králové p.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval

Datum: 5. 9. 2022


Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
		PSV	Práce a dodávky PSV				35 775,00	
		776	Podlahy povlakové				35 775,00	
1	R	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	40,500	150,00	6 075,00	SOD
2		69751064X01	koberec, záložový záložová třída 34	m2	-45,000	390,00	-17 550,00	SOD
3	R	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	40,500	150,00	6 075,00	SOD
4		28411082X02	Akusticky antibakteriální vinyl podlahová krytina v páscech svařované šňurou krošejová neprůzvučnost ≥17 dB protiskluznost DIN R9 reakce na oheň tř. Cfl – s1 třída záleže 34 celková tloušťka pásu 3,4 mm odolnost vůči bodovému zatížení ≥ 0,1 mm antibakteriální úprava povrchu	m2	45,000	1 050,00	47 250,00	SOD
5	R	776244111X04	Montáž podlahovin ze sametového vinylu spoj podleh svařováním včetně materiálů	m2	40,500	150,00	6 075,00	SOD
		Celkem					35 775,00	




ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD		číslo ZL: 19
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	05.09.2022	
Předmět změny:	Změna nášlapných ploch - koberec/vinyl v objektu SO 06	
Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.		
Dodatečný požadavek uživatel na záměnu podlahové krytiny. Souhlasím.		
Jméno:	[REDACTED]	
.....		[REDACTED]
		
		BKN spol s r.o.

PROJEKT				
Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
Předmět	Místo	Datum	Čas	číslo
Kontrolní den	ZUŠ Střezina	30.08.2022	12:00	31

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajistil	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě			
pozice	Předmět	zajisti	Soulad s HMG
2.1.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT +chlاد - Štukové omítky 1.PP - Okna-úprava špalet a nadpraží - Fasáda – lepení izolantu - SO 07 – obsyp energokanalů – trubní rozvody ÚT, TV, cTV – tep. izolace - pokládka PZD desek - Základ pro plošinu		Ano Soulad s aktualizovaným HMG ze dne 21.06.2022 Tento HMG je nutno bezpodmínečně plnit!
2.1.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT+chlاد - Štukové omítky 1.PP - Okna-úprava špalet a nadpraží - Přečerpávací šachta kanalizace - vyzbrojení - Fasáda – lepení izolantu - SO 07 – zdění svislých k-cí - Základ pro plošinu		Zhotovitel potvrdil, že není ohrožen plynulý postup stavby a termín dokončení celé akce.

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
3.30.1	GP posoudí a navrhne optimální variantu ukončení plynovodní přípojky v 1.PP /potrubí bude ukončeno kulovým ventilem a zátkou/. tj.: 1) na vnitřním povrchu stěny pod okny, anebo 2) bude-li možné přípojku ukončit v nítě – viz. foto v SD z 23.8.2022 s následným překrytím revizními dvířky. Uživatel se kloní k variantě č.2 Ukončeno v nítě ve zdivu (níka opatřena dvířky)	()	30.8	Ano Vyplněno
3.31.1	A.D. provede výběr. - PVC - interiér výtahu		6.9.	
3.31.2	A.D. potvrdil ovládání žaluzií v č.m. 207 a 105.		-	-
4. Objednatel – MMHK, Provozovatel – ZUS				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
4.29.1	Uživatel provedl náležitosti informačního systému (IS) dveří, resp. Místností vzhledem k P.O. ochraně objektu a zdolávání požáru -Dle uživatele, resp. kontrolního dohledu PO není zákonná povinnost na označení čísel místností v souladu s PD, jedná se o doporučení. -Dnes byl zhotoviteli předán vzorek stávající Al tabulky formátu A5 - viz. foto v S.D. z dnešního dne. -Uživatel vyspecifikuje počty tabulek IS v rozm. A4 a A5 . -Uživatel požaduje dobání pouze předmětných Al tabulek, (formát A4, A5), a cedule patrových – popisky si následně zabezpečí sám. -Uživatel provede součinnost s vybraným subdodavatelem IS při návrhu výroby PD. Výběr a upřesnění probíhá.		23.8 30.8	
4.30.1	Uživatel informoval o uskutečněných jednáních v rámci projednávání návrhu G klíče . Do G klíče bude zakomponováno i ovládání (uzamykání) zvedací plošiny a invalidní plošiny na schodech hlavního vstupu.		09/2022	
4.30.2	S ČEZ byla podepsaná „žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě“ a provedena úhrada souvisejících nákladů. Čeká se na sdělení termínu montáže nového elektroměru ze strany ČEZ Investor vstoupí do jednání s pí Blahovou (Centropol).		08/2022 09/2022	
4.31.1	Uživatel zašle na investora kopii smlouvy o stávajícím odběru		6.9.	
4.31.2	Uživatel vznesl požadavek na změnu nášlapné vrstvy v místnostech č.m. 111 a 207 nově na PVC.		-	-
4.31.3	Uživatel (investor) nepožaduje dodání položky „šatní skříň“. Tyto budou dodány v režii provozovatele (světlý dub)		-	-
4.31.4	Investor odsouhlasil barvu klempířských prvků (RAL 9006)		-	-

5. Zhotovitel - VAI.C, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne.	Plevka	týdně	-
5.23.1	Podrobný denní harmonogram dokončovacích prací (dále jen HMG DP). K tomuto účelu předloží všichni zainteresovaní NEJPOZDĚJI do 30.09. 2022 seznam VŠECH „svých“ činností rozhodných pro dokončení, odzkoušení, převzetí, zkolaudování, příp. vybavení a uvedení stavby do provozu, a to i s vazbou na obj. SO 07 a SO 05.	uživatel, objednatel, TDS, GP	09/2022	
5.25.2	Zkoušky plochých střech. -Zhotovitel provede jiskrovou zkoušku . Za tím účelem předloží návrh ZI – předpokládána částka je do 21,- tis. Kč. -Zhotovitel na 30. KD předložil protokol z jehlové zkoušky ve všech spojech		1 čto 2022	
5.29.2	Zhotovitel navrhne správrořez dlažby „na sucho“ . S ohledem na dodávku dlažeb je posunut termín na 09/2022		09/2022	
5.29.3	Zhotovitel předloží CN na: - Dopojení teplovodu - Záměna formátu dlažby v sociálním zázemí Předloženo ke kontrole (Zhotovitel zasle digitální verzi CN)		30.08.	Ano Vypouští se
5.29.4	Zhotovitel vyvzorkuje PVC . Vzorky předloženy, vzorky odsouhlasil A.D.		30.08	Ano Vypouští se
5.29.5	Zhotovitel zajistí bezpečný vstup do objektu. Platí po celou dobu výstavby. Zajištěno		urgentně	Ano Vypouští se
5.30.2	Zhotovitel vyvzorkuje formou dohodnutých schvalovacích listů veškeré dosud schválené materiály. Nesplněno, stanoven nový termín.		30.8. 13.9	
5.30.3	Zhotovitel dále vyvzorkuje „ostatní výrobky“ – /odpadkové koše, dávkovače mýdla, zrcadla, držáky na papírové ručníky, dvojháčky, ščetky na WC, apod./		09/2022	
5.30.5	Zhotovitel se svým subdodavatelem elektro vyjasní vazbu na stavebně-montážní připravenosti nového elektrorozvaděče na DLM stávajícího elektroměru - viz. ČEZ Distribuce – „Zjednodušený přehled kroků pro připojení“, 4. krok. - navazuje na bod č. 4.30.2 –		30.8	Ano Vypouští se
5.30.6	Zhotovitel zajistí posunutí staveništního oplocení na již v minulosti dohodnutou linii. Při té příležitosti srovná výmoly na příjezdu k parkovišti ZUŠ , které vznikly od pohybu těžké techniky zhotovitele. Splněno částečně. Nutnou dále posunout		30.8. 5.9	
5.30.7	Zhotovitel připomene TS HK (p. Macakovi) požadavek na předložení výkazu výměr na propojku „isoplus“ mezi předávací stanicí a napojovacím místem zhotovitele – viz. bod 7.18.1		09/2022	
5.31.1	Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci „Výtahu“ a vyvzorkuje interiér.		2.9	
5.31.2	Zhotovitel předloží rozdílový rozpočet na změnu našlapných vrstev dle bodu 4.31.2		6.9.	
5.31.3	Zhotovitel předloží CN na doplnění osvětlení výtahové šachty a nedodávání šatních skříněk		6.9.	

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajišť</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>
6.0.1	Sepsat a rozeslat zápis z KD	██████	průběžně	Ano
6.31.1	TDS provede kontrolu předložených ZL (viz. 5.29.3).	██████	6.9.	

7. Ostatní				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajišť</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>
7.18.1	Propojka „isoplus“ (ÚI a TV + cTV) mezi předávací stanicí a energokanálem SO 07. Výkaz výměr bude předložen do 09/2022. Bude se jednat o oddělenou zakázku, jejímž objednatelem bude I SHK.	██████	09/2022	

Přítší kontrolní den se uskuteční:

06. 09. 2022 od 12,00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáři souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 20

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	05.09.2022
Předmět změny:	Šatní skříně v objektu SO 06

Projekční (původní) řešení:

Projektová dokumentace řešila dodání nových šatních skříní v objektu SO 06

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím investora, nebudou generálním dodavatelem dodány šatní skříně pro objekt SO 06. Dodání šatních skříní bude ve vlastní režii provozovatele

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- stanovisko A.D
- zápis z KD č. 31

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.

Cena méněpráci bez DPH: (-) 433.800,00 Kč	Cena vícepráci bez DPH: (+) 0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: (-) 433.800,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedení změny rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 8. 11. 2022	Za zhotovitele: Datum: 4. 10. 2022
Za autorský dozor: Datum: 4. 10. 2022	Za technického zástupce: Datum: 4. 10. 2022

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střezina - dodatek č.3	JKSO	801 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL20 - šatní skříň	Místo	Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant	BKN, spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		05.09.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PŠV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-433 800,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-433 800,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Komp. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -433 800,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-433 800,00	-91 098,00

Cena s DPH -524 898,00

E Připočty a odpočty

Doda zadavatel	0,00
Klouzava doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: ZUS Střezina - dodatek č 3

Objekt: Výtvarný pavilon

Část: ZL20 - šatní skříň

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK

Místo: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval

Datum: 5.9.2022

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -433 800,00

766 Konstrukce truhlářské -433 800,00

1	R	765821120X01	sáňová skříňka dělená s předsazenou lavicí včetně dopravy, montáže a umístění dle přílohy PD D 1 2 1 24 ozn. X01	kus	-60,000	7 230,00	-433 800,00	SOD
---	---	--------------	--	-----	---------	----------	-------------	-----

Celkem -433 800,00

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD

číslo ZL: 20

Název projektu.	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel.	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	05 09 2022
Předmět změny.	Šatní skříň v objektu SO 06

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Souhlasím.

Jméno: - AD




BKN spol s r.o.

PROJEKT				
Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
Předmět	Místo	Datum	Čas	Číslo
Kontrolní den	ZUŠ Střezina	30.08.2022	12:00	31

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajistil	termín	spíše no

2. Stav prací na stavbě			
pozice	Předmět	zajistil	Soulad s HMG
2.1.1	Práce od minulého KD: - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT +chlاد - Štukové omítky 1 PP - Okna-úprava špalet a nadpraží - Fasáda – lepení izolantu - SO 07 – obsyp energokanálu - trubní rozvody ÚT, TV, cTV – tep. izolace - pokládka PZD desek - Základ pro plošinu		Ano Soulad s aktualizovaným HMG ze dne 21.06.2022 Tento HMG je nutno bezpodmínečně plnit!
2.1.2	Práce do dalšího KD: - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT+chlاد - Štukové omítky 1.PP - Okna-úprava špalet a nadpraží - Přečerpávací šachta kanalizace - vyzbrojení - Fasáda – lepení izolantu - SO 07 – zdění svislých k-ci - Základ pro plošinu		Zhotovitel potvrdil, že není ohrožen plynulý postup stavby a termín dokončení celé akce.

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splně no
3.30.1	GP posoudí a navrhne optimální variantu ukončení plynovodní přípojky v 1.PP /potrubí bude ukončeno kulovým ventilem a zátkou/, tj : 1) na vnitřním povrchu stěny pod okny, anebo 2) bude-li možné přípojku ukončit v nīce – viz. foto v SD z 23.8.2022 s následným překrytím revizními dvířky. Uživatel se kloní k variantě č.2 (ukončeno v nīce ve zdivu (nīka opatřena dvířky))		30.8.	Ano vyplněno
3.31.1	A.D. provede výběr: - PVC - interiér výtahu	(	6.9	
3.31.2	A.D. potvrdil ovládání žaluzií i v č.m. 207 a 105	(	-	-
4. Objednatel – MMHK, Provozovatel – ZUŠ				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splně no
4.29.1	Uživatel provedl náležitosti informačního systému (IS) dveří, resp. Místnosti vzhledem k P.O. ochraně objektu a zdolávání požáru. -Dle uživatele, resp. kontrolního dohledu PO není zákonná povinnost na označení čísel místností v souladu s PO, jedná se o doporučení. -Dnes byl zhotoviteli předán vzorek stávající A1 tabulky formátu A5 – viz. foto v S.D. z dnešního dne. -Uživatel vyspecifikuje počty tabulek IS v rozm. A4 a A5. -Uživatel požaduje dobání pouze předmětných A1 tabulek, (formát A4, A5), a cedulí patrových – popisky si následně zabezpečí sám. -Uživatel provede součinnost s vybraným subdodavatelem IS při návrhu výrobní PD. Výběr a upřesnění probíhá.		23.8. 30.8	
4.30.1	Uživatel informoval o uskutečněných jednáních v rámci projednávání návrhu G klíče . Do G klíče bude zakomponováno i ovládání (uzamykání) zvedací plošiny a invalidní plošiny na schodech hlavního vstupu.		09/2022	
4.30.2	S ČEZ. byla podepsaná „žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě“ a provedena úhrada souvisejících nákladů. Čeká se na sdělení termínu montáže nového elektroměru ze strany ČEZ. Investor vstoupí do jednání s pi Blahovou (Centropol).		08/2022 09/2022	
4.31.1	Uživatel zašle na investora kopii smlouvy o stávajícím odběru.		6.9	
4.31.2	Uživatel vznesl požadavek na změnu nášlapné vrstvy v místnostech č.m. 111 a 207 nově na PVC.		-	-
4.31.3	Uživatel (investor) nepožaduje dodání položky „šatní skříň“. Tyto budou dodány v režii provozovatele (světly dub)		-	-
4.31.4	Investor odsouhlasil barvu klempířských prvků (RAL 9006)		-	-

5. Zhotovitel - VAI.C, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne.		týdně	-
5.23.1	Podrobný denní harmonogram dokončovacích prací (dále jen HMG DP). K tomuto účelu předloží všichni zainteresovaní NEJPOZDĚJI do 30.09. 2022 seznam VŠECH „svých“ činností rozhodných pro dokončení, odzkoušení, převzetí, zkolaudování, příp. vybavení a uvedení stavby do provozu, a to i s vazbou na obj. SO 07 a SO 05.	uživatel, objednatel, TDS, GP	09/2022	
5.25.2	Zkoušky plochých střech -Zhotovitel provede jiskrovou zkoušku. Za tím účelem předloží návrh ZJ, - předpokládaná částka je do 21,- tis. Kč -Zhotovitel na 30. KD předloží protokol z jehlové zkoušky ve všech spojích		Léto 2022	
5.29.2	Zhotovitel navrhne správořez dlažby „na sucho“. S ohledem na dodávku dlažeb je posunut termín na 09/2022		09/2022	
5.29.3	Zhotovitel předloží CN na: - Dopojení teplovodu - Záměna formátu dlažby v sociálním zázemí Předloženo ke konu ole (Zhotovitel zasle digitální verzi CN).		30.08.	Ano Vypouští se
5.29.4	Zhotovitel vyvzorkuje PVC. Vzorky předloženy, vzorky odsouhlasí A.D.		30.08	Ano Vypouští se
5.29.5	Zhotovitel zajistí bezpečný vstup do objektu Platí po celou dobu výstavby. Zajištěno		urgentně	Ano Vypouští se
5.30.2	Zhotovitel vyvzorkuje formou dohodnutých sekvencí listů veškeré dosud schválené materiály. Nesplněno, stanoven nový termín		30.8 13.9	
5.30.3	Zhotovitel dále vyvzorkuje „ostatní výrobky“ – /odpadkové koše, dávkovače mýdla, zrcadla, držáky na papírové ručníky, dvojháčky, šetřky na WC, apod./		09/2022	
5.30.5	Zhotovitel se svým subdodavatelem elektro vyjasní vazbu na stavebně-montážní připravenosti nového elektrorozvaděče na DFM stávajícího elektroměru – viz. ČTZ Distribuce – „Zjednodušený přehled kroků pro připojení“, 4. krok. – navazuje na bod č. 4.30.2 –		30.8.	Ano Vypouští se
5.30.6	Zhotovitel zajistí posunutí staveništního oplocení na již v minulosti dohodnutou linii. Při té příležitosti srovná výmoly na příjezdu k parkovišti ZUŠ, které vznikly odpohybu těžké techniky zhotovitele Splněno částečně. Nulovou dále posunout.		30.8. 5.9	
5.30.7	Zhotovitel připomene TS HK (p. Malákov) požadavek na předložení výkazu výměr na propojku „isoplus“ mezi předávací stanicí a napojovacím místem zhotovitele– viz. bod 7.18.1		09/2022	
5.31.1	Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci „Výtahu“ a vyvzorkuje interiér.		2.9	
5.31.2	Zhotovitel předloží rozdílový rozpočet na změnu nášlapných vrstev dle bodu 4.31.2		6.9.	
5.31.3	Zhotovitel předloží CN na doplnění osvětlení výtahové šachty a nedodávání šatních skřínek.		6.9.	

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajišť</i>	<i>Termín</i>	<i>splně no</i>
6.0.1	Sepsat a rozeslat zápis z KD	Bobr, ml.	průběžně	Ano
6.31.1	TDS provede kontrolu předložených ZI. (viz. 5.29.3).		6.9.	

7. Ostatní				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajišť</i>	<i>Termín</i>	<i>splně no</i>
7.18.1	Propojka „Isoplus“ (UT a TV + cTV) mezi předávací stanicí a energokanálem SO 07. Výkaz výměr bude předložen do 09/2022. Bude se jednat o oddělenou zakázku, jejímž objednatelem bude TSHK.		09/2022	

Příští kontrolní den se uskuteční:

06. 09. 2022 od 12,00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáři souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	20.09.2022	
Předmět změny:	Sešívání prasklin betonových podlah v objektu SO 06	

Projektová (původní) řešení:

Projektová dokumentace neobsahovala sešívání betonových podlah v objektu SO 06.

Popis a zdůvodnění změny:

Po odkrytí a očištění stávajících podlah bylo zjištěno, že jsou popraskané a pro položení vinylové krytiny nevhodné. Praskliny je třeba odborně sešít ocelovými sponami se zálivkou z pryskyřice. V případě, že by nebylo provedeno sešítí prasklin, došlo by k popraskání stěrky a následně i k poruchám finální vinylové krytiny.

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- stanovisko A.D
- zápis z KD č. 34

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 216.357,58 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 216.357,58 Kč	Bez změn
Níže podepsané [redacted] změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: [redacted]	Za zhotovitele: [redacted]
Datum: 23. 11. 2022	Datum: 28. 11. 2022
Za autorský [redacted]	Za technický [redacted]
Datum: 22. 11. 2022	Datum: 22. 11. 2022

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střezina - dodatek č.3	JKSO	801 32 23
Název objektu	Vytvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL21 - sešití praskliv betonových podlah	Místo	Luční č.p. 838 Hradec Králové parc. č. 1993/1 1693/3
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant	BKN, spol. s r.o. Vladislavova 29/II 566 01 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK	45537151	CZ45537151
Zpracovat			
Rozpočet číslo 		Dne 20.09.2022	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	85 158,92	8 Práce přesčas		0,00	13 Zařízení staveniště		0,00
2	Montáž	129 831,14	9 Bez pevné podl.		0,00	14 Mimoslav doprava		0,00
3 PSV	Dodávky	173,79	10 Kulturní památka		0,00	15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	1 193,73	11		0,00	16 Průvozní vlivy		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Ostatní		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		216 357,58	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 216 357,58

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižena	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	216 357,58	45 435,09

Cena s DPH 261 792,67

E Přípočty a odpočty

Doda zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č. 3

Objekt: Výtvarný pavilon

Část: ZLZ1 - sešití prasklív betonových podlah

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Prážská třída 13/84 500 04 HK

Místo: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1983/1 1693/3

Zpracoval

Datkm 20.9.2022

Č	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D	HSV		Práce a dodávky HSV				216 357,58	
D	6		Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní				179 908,21	
1	K	032452421	Doplňkové cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s doplněním hmot) tlazného dřevem nebo ocelovým tladitkem, plochy jednolitě přes 1 m2 do 4 m2 a II přes 10 do 20 mm	m2	22,390	240,00	5 375,11	CS URS 2022 02
2	K	032603113	Osazování tříkry v betonových podlahách ocelovými spánkami se zátkou pryskyčel vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm	m	257,500	696,00	188 920,00	CS URS 2022 02
3	K	034603111	Výplň dilatačních spár mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou sířka spary do 10 mm	m	40,700	133,00	5 413,10	CS URS 2022 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 983,46	
4	K	974081111	Vysazení skleněho provazce ze spáry o přířezu spary 30x30 mm	m	40,700	37,80	1 538,46	CS URS 2022 02
5	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyzlúžení koubky do 50 mm	m	257 500	126,00	32 445,00	CS URS 2022 02
D	998		Přesun hmot				1 098,39	
6	K	996017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,333	824,00	1 098,39	SOD
D	771		Podlahy z dlaždic				1 367,52	
7	K	771501123	Podlahy dokončovací práce soperační provazec do pružných spár průměru 8 mm	m	40 700	33,60	1 367,52	CS URS 2022 02
Celkem							216 357,58	

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD		číslo ZL: 21
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.09.2022	
Předmět změny:	Sešívání prasklin betonových podlah v objektu SO 06	

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Stav zjištěný po odkrytí podlahových vrstev, nutná sanace trhlin z důvodu technologických požadavků na provedení nové nášlapné vrstvy.

Jméno: [REDACTED] - AD

2020/09/07 10:00

PROJEKT:

Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07

Předmět:	Místo:	Datum:	Čas:	Číslo:
Kontrolní den	ZUŠ Střezina	20.09.2022	12:00	34

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajistil	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě				
pozice	Předmět	zajistil	Soulad s HMG	
2.1.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT+chlاد - Štukové omítky 1.PP - Okna-úprava špalet a nadpraží - Fasáda – lepení izolantu - SO 07 – zdění svslých k-ci - Klempířské práce - Základ pro plošinu		Ano Soulad s aktualizovaným HMG ze dne 21.06.2022 Tento HMG je nutno bezpodmínečně plnit!	
2.1.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT+chlاد - Štukové omítky 1.PP - Okna-úprava špalet a nadpraží - Fasáda – lepení izolantu - SO 07 – zdění svslých k-ci - Klempířské práce - Základ pro plošinu		Zhotovitel potvrdil, že není ohrožen plynulý postup stavby a termín dokončení celé akce.	

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
3.34.1	Na KD dne 04.10.2022 je požadována přítomnost A.D. (podpis) ZL, řešení správořezu dlažeb a obkladů, výměr zařizovacích předmětů sociálních místností)		04.10.	
4. Objednatel - MMHK, Provozovatel - ZUŠ				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
4.30.1	Uživatel informoval o uskutečněných jednáních v rámci projednávání návrhu G klíče. Do G klíče bude zakomponováno i ovládání (uzamykání) zvedací plošiny a invalidní plošiny na schodech hlavního vstupu. Návrh předložen, uživatel provádí finální kontrolu zamykacího plánu. Zamykací plán dokončen.		09/2022	Ano Vypuštěno
4.32.2	Investor zašle nejzažší termíny předání podkladů pro KHS a HZS z důvodu koordinace kolaudace objektu. Investor zapracovává na HMG přejímek. Zasláno.		13.9. 20.9.	Ano Vypuštěno
4.34.1	Investor (uživatel) odsouhlasil provádění samonivelačních stěrtek dle PD (tzn. v tloušťce do 5 mm) bez nároku na rovinnost.		-	-
4.34.2	Investor zaurguje osazení nového elektroměru.		23.9.	
4.34.3	Uživatel zaslal seznam dotazů ohledně IT.		-	-
5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne.		týdně	-
5.23.1	Podrobný denní harmonogram dokončovacích prací (dále jen HMG DP). K tomuto účelu předloží všichni zainteresovaní NEJPOZDĚJI do 30.09. 2022 seznam VŠECH „svých“ činností rozhodných pro dokončení, odzkoušení, převzetí, zkolaudování, příp. vybavení a uvedení stavby do provozu, a to i s vazbou na obj. SO 07 a SO 05. Zhotovitel zapracuje mlyníky ze strany uživatele a investora.	uživatel, objednatel, TDS, GP	09/2022	
5.29.2	Zhotovitel navrhne správořez dlažby „na sucho“. S ohledem na dodávku dlažeb je posunut termín na 09/2022. Bude rozhodnuto na KD dne 04.10.2022.		09/2022 04.10.	
5.30.3	Zhotovitel dále vyzvorkuje „ostatní výrobky“ – odpadkové koše, dávkovače mýdla, zrcadla, držáky na papírové ručníky, dvójháčky, šetky na WC, apod. Bude rozhodnuto na KD dne 04.10.2022.		09/2022 04.10.	
5.32.2	Zhotovitel provede revízi CN generálního klíče (z důvodu nastavení generálního klíče i do budoucna na další objekty je nutné provést v 4-tý bezpečnostní třídě namísto předpokládané 3- tí.		09/2022	
5.33.3	Zhotovitel zašle stanovisko (zaměření) k provádění podlah (PVC). Zasláno.		19.9.	Ano Vypuštěno

5.33.5	Zhotovitel předložil ZL č.: - 19 záměna koberce za PVC - 20 nerealizace šatních skříněk - 21 osvětlení výťahové šachty			
5.33.7	Zhotovitel prověří možnost záměny SDK podhledů v místnosti č.: 211 z akustických panelů nově na pevný záklop. Není možno z akustických důvodů (zhotovitel mácení změnu SDK kuzet nově na černou barvu vč. černých profilů s uvedením termínu nejzazšího dokončení)		19.9. 23.9.	
5.34.1	Zhotovitel předloží CN na „sešívání“ podlah.		23.9.	
5.34.2	Zhotovitel zašle zbývající odpovědi na otázky uživatele z oblasti IT dle bodu 4.34.3		27.9.	

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	Termín	splněno
6.0.1	Sepsat a rozeslat zápis z KD		průběžně	Ano
6.31.1	TDS provede kontrolu předložených ZL (viz. 5.29.3). Kontrola bude provedena vč. zbývajících rozpočtů (viz. bod 5.31.2 a 5.31.3) Provedeno.		6.9. po předložení	Ano Vypouští se

7. Ostatní				
pozice	Předmět	zajišť	Termín	splněno
7.18.1	Propojka „isoplus“ (ÚT a TV + eTV) mezi předávací stanicí a energokanálem SO 07. Výkaz výměr bude předložen do 09/2022. Bude se jednat o oddělenou zakázku, jejímž objednatelem bude TSHK.		09/2022	

Příští kontrolní den se uskuteční:

27. 09. 2022 od 12,00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dnů od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22	
Název projektu	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07		
Zhotovitel:	VALC, s r o ., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	27.09.2022		
Předmět změny:	Barevná změna stěn v místnosti fotoateliéru v objektu SO 06		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace řešila v místnosti ateliéru ve 2.NP v objektu SO 06 (místnost č. 211 dle projektové dokumentace) výmalbu stěn v bílé barvě Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím investora, budou v místnosti ateliéru ve 2 NP v objektu SO 06 (místnost č. 211 dle projektové dokumentace) dvě stěny vymalovány černou barvou. Důvodem je to, že ve fotografickém ateliéru se pracuje s umělým světlem pomocí zábleskových světel a jakakoli bílá plocha působí jako odrazná deska (vzniká tak parazitní světlo) a je těžké světlo regulovat. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A D - zaps z KD č. 36 Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč		(+) 9 843,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 9 843,69 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele	[redacted]	Za zhotovitele	[redacted]
Datum: 22. 11. 2022		Datum: 22. 11. 2022	
Za autorský dozoru	[redacted]	Za technický	[redacted]
Datum: 22. 11. 2022		Datum: 22. 11. 2022	

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střezina - dodatek č.3	JKSO	801 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL22 - barevná změna fotoateliéru	Místo	Luční c.p. 838 Hradec Králové parc. č. 1893/1 1893/3
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant	BKN, spol. s r.o. Vladislavova 29/1, 568 01 Vysoká Mytka	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	VALC s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.09.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Naklady / 1 m j	Počet	Naklady / 1 m j	Počet	Naklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Prace přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Uzemní vlivy	0,00
4		Montaz	9 843,69	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 843,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 9 843,69

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	9 843,69	2 067,17

Cena s DPH 11 910,86

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá določka	0,00
Zvyhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Slížina – dodatek c.3

Objekt: Výtvarný pavilon

Část: ZL22 – barevná změna fotoateliéru

Objednatel: Statutární město Hradec, Králové

Zhotovitel: VALC s.r.o. Pražská třída 13/84 500 04 HK

Místo: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1603/3

Zpracoval:

Datum: 27.9.2022

Č	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová souhlava
---	----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	9 843,69
---	-----	---------------------	----------

D	784	Dokončovací práce – malby a tapety	9 843,69
---	-----	------------------------------------	----------

4	K	784	O+M černé malby v mistrovi fotoateliéru	kpl	1,000	9 843,69	9 843,69	CN
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	----

Celkem	9 843,69
--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - projektová dokumentace

Objekt: Výtvarný pavilon učebna

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: [REDACTED]

Zpracoval

Místo: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Datum: 22. 9. 2022

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------


Práce a dodávky PSV

9 843,69

Dokončovací práce - malby a tapety

9 843,69

1	Příplatek za černou malbu ZERO Wandmalt ES SLF / RAL 9005	m2	61,910	73,00	4 519,43
	19,9*3,2-0,9*1,97		61,910		
2	D+M Matný vodorovně reditelný polyuretanový lak	m2	61,910	88,00	5 324,28



ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD

číslo ZL: 22

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	27.09.2022
Předmět změny:	Barevná změna stěn v místnosti fotoateliéru v objektu SO 06

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Dodatečný požadavek uživatele na změnu barevného řešení prostoru fotoateliéru.

Jméno: - AD

BKN spol s r.o.

PROJEKT:				
Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
Předmět:	Místo:	Datum:	Čas:	Číslo:
Kontrolní den	ZUŠ Střezina	05.10.2022	12:00	36

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajistil	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě			
pozice	Předmět	zajistil	Soulad s HMG
2.1.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT+chlاد - Štukové omítky + malby - Okna-úprava špalet a nadpraží - Fasáda - SO 07 – ŽB věnec - Klempířské práce - Obklady a dlažby - Sešívání podlah + samonivelační stěrka		Ne Drobné zpoždění oproti HMG ze dne 21.06.2022 Tento HMG je nutno bezpodmínečně plnit!
2.1.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT+chlاد - Štukové omítky + malby - Okna-úprava špalet a nadpraží - Fasáda - SO 07 – ŽB věnec - Klempířské práce - Obklady a dlažby - Samonivelační stěrka		Zhotovitel potvrdil, že není ohrožen plynalý postup stavby a termín dokončení celkové akce.

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
3.34.1	Na KD dne 04.10.2022 je požadována přítomnost A.D. (podpisy ZL, řešení spárořezu dlažeb a obkladů, výměr zařizovacích předmětů sociálních místností) + barva vnitřních zárubní a kuchyně. Přítomen		04.10.	Ano Vypouští se
3.36.1	A.D. prověří možnost nedodání telefonní ústředny a IP telefonů z důvodu etapizace.		11.10.	
4. Objednatel – MMHK, Provozovatel – ZUS				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
4.35.1	Investor rozhodne o případné realizaci změny SDK podhledů dle bodu 5.33.7. Investor nesouhlasí s realizací demého SDK podhledu za nabídnutou cenu, bude provedena pouze výmalba stěn.		-	Ano Vypouští se
4.36.1	Investor upozorňují zhotovitele o nutnosti zajistit ke kolaudaci TČR.		-	-
4.36.2	Investor (uživatel) odsouhlasil barvu kuchyně a RAL zárubní: - Korpusy: bílá - Prac. Deska: Beton 44375 (Kaindl) - Zárubně vnitř. dveří: RAL 7001		-	-
4.36.3	Uživatel předloží grafický podklad informačního systému (informačních cedulí).		11.10.	
5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne.		týdně	-
5.23.1	Podrobný denní harmonogram dokončovacích prací (dále jen HMG DP). K tomuto účelu předloží všichni zainteresovaní NEJPOZDĚJI do 30.09. 2022 seznam VŠECH „svých“ činností rozhodných pro dokončení, odzkoušení, převzetí, zkolaudování, příp. vybavení a uvedení stavby do provozu, a to i s vazbou na obj. SO 07 a SO 05. Zhotovitel zapracuje milníky ze strany uživatele a investora. Zasláno.	uživatel, objednatel, TDS, GP	09/2022	Ano Vypouští se
5.29.2	Zhotovitel navrhne správořez dlažby „na sucho“. S ohledem na dodávku dlažeb je posunut termín na 09/2022. Bude rozhodnuto na KD dne 04.10.2022. Navrženo a odsouhlaseno na KD 4.10.		09/2022 04.10.	Ano Vypouští se
5.30.3	Zhotovitel dále vyvzorkuje „ostatní výrobky“ -- /odpadkové koše, dávkovače mýdla, zrcadla, držáky na papírové ručníky, dvojháčky, štetky na WC, apod./ Bude rozhodnuto na KD dne 04.10.2022. - Dávkovač mýdla: SANELA SL/N73 - Zásobník WC papíru: SAPHO XP701 - Zásobník papír. Ruč.: SAPHO XP052 - Nerez. mýdla na WC invalida: SAPHO XH540 a 518		09/2022 04.10.	Ano Vypouští se

	- Dvojhláček: SANELA SLZN57 - Madlo k umyvadlu: SAPHO X11510 - Hygienický koš: SANELA SLZN24 - Koš na mýdla: SANELA SLZN43 - Zásobník na sáčky: SANELA SLZN53			
5.32.2	Zhotovitel provede revizi CN generálního klíče (z důvodu nastavení generálního klíče i do budoucna na další objekty je nutné provést v 4-tý bezpečnostní třídě namísto předpokládané 3-tí). Předloženo navýšený ceny za SO 05 a SO 06 ve výši cca 48tis Kč bez DPH.		09/2022	
5.34.2	Zhotovitel zašle zbývající odpovědi na otázky uživatele z oblasti IT dle bodu 4.34.3. Nesplněno, stanoven nový termín. Odpovězeno na dnešním KD.		27.9. 11.10.	Ano Vypouští av
5.35.1	Zhotovitel předložil CN na změnu rozvaděčů NN, z důvodu změny projektu (koordinace s projektem rekonstrukce ostatních objektů)		-	-
5.36.1	Zhotovitel vyzkoukuje: - Lednici - Dřez - Mikrovlnku - Úchyty kuchyně		11.10.	
6. TDS	- Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.			
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno
6.0.1	Sepsat a rozeslat zápis z KD		průběžně	Ano
6.35.1	TDS provede kontrolu předložených ZL. Provedeno, zaslány připomínky.		4.10.	Ano Vypouští av
6.36.1	TDS eviduje seznam níže uvedených předložených (připravovaných) ZL: - Systém generálního klíče - Nedodání telefonní ústředny a IP telefonů - Dodávka projektorů		10/2022	
7. Ostatní				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno
7.18.1	Propojka „isoplus“ (ÚT a TV + cTV) mezi předávací stanicí a energokanálem SO 07. Výkaz výměr bude předložen do 09/2022. Bude se jednat o oddělenou zakázku, jejímž objednatelem bude TSHK. Nesplněno, stanoven nový termín.		09/2022 18.10.	





Příští kontrolní den se uskuteční:

11. 10. 2022 od 12,00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáři souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápisu uvedené.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07		
Zhotovitel:	VALC, s r o , Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:			
Datum:	27.09.2022		
Předmět změny:	Doplnění el. rozvaděčů v objektu SO 06		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace neobsahovala doplnění elektro rozvaděčů v objektu SO 06 (1. etapa), jelikož toto doplnění vyplynulo až z realizace projektové dokumentace navazující druhé etapy rekonstrukce ZUŠ Střezina (stavební objekty SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04) Popis a zdůvodnění změny: Po dokončení a odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby druhé etapy v červenci 2022 (stavební objekty SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04) vznikl nový požadavek na doplnění rozvaděčů v objektu SO 06. Doplnění rozvaděčů v této etapě pak zajistí, že při pokračování rekonstrukce ZUŠ Střezina v rámci druhé etapy nebude již výrazně zasahováno do rozvaděčů v nyní rekonstruovaném objektu SO 06 Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D - cenová nabídka Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněpráci bez DPH:		Cena vícepráci bez DPH:	
(-) 0,00 Kč		(+) 34.499,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 34.499,70 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum: 22. 9. 2022		Datum: 22. 11. 2022	
Za autora:		Za technika:	
Datum: 22. 11. 2022		Datum: 22. 11. 2022	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby	ZUŠ Strezina - dodatek č.3	JKSO	801 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL23 - Doplnění elektro	Místo	Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 t693/3
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant	BKN, spol.s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.09.2022	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.	Počet	Náklady / 1 m j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přescas	0,00	13	Zřízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl	0,00	14	Mimošlav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Uzemní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	34 499,70				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	34 499,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 34 499,70

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižena	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	34 499,70	7 244,94
Cena s DPH			41 744,64

E Přípocy a odpocý

Dodá zadavatel	0,00
Klouzává doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č.3

Objekt: Vytvarný pavilon

Část: ZL23 - Doplnění elektro

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84 500 04 HK

Místo: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2022

Č	tv	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cizí systém
---	----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------

D	M	Práce a dodávky M	34 499,70
---	---	-------------------	-----------

D	21-M	Elektromontáže	34 499,70
---	------	----------------	-----------

K		21R001	D+M doplnění elektro	kpl	1,000	34 499,70	34 499,70	CN
---	--	--------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------	----

Čelkem	34 499,70
---------------	------------------

STAVBA: ZUŠ STŘEZINA, LUČNÍ 838, HRADEC KRÁLOVÉ

INVESTOR: Statutární město Hradec Králové

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	
SO 06 - Výtvarný pavilon				14 485 Kč	19 373 Kč		34 499,70	
PRAFlaGuard F 3 x 2 x 0,8 P15-90 R	m	75,00	48,60	19,20	3645,00	1440,00	67,80	5 085,00
PRAFlaGuard F 1 x 2 x 0,8 P15-90 R	m	70,00	21,96	19,20	1537,20	1344,00	41,16	2 881,20
Zaustění nových kabelů hydroizolačním průchodem skrz základy objektu 1x CYKY 4x35	ks	1	204,60	7211,40	204,60	7211,40	7416,00	7 416,00
CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	25	14,40	20,30	360,00	507,50	34,70	867,50
CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně	m	42	24,60	20,30	1033,20	852,60	44,90	1 885,80
Vodič Cu 1-YY 120 zž	m	12	337,10	23,50	4045,20	282,00	360,60	4 327,20
Spínač 10 A řaz 1/0+1/0žaluziový + kryt (zapuštěný IP20)	ks	2	151,90	85,60	303,80	171,20	237,50	475,00
Příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,25m)	ks	268	7,00	10,70	1876,00	2867,60	17,70	4 743,60
Ostatní práce, revize a zkoušky								
Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	32	0,00	64,20	0,00	2054,40	64,20	2 054,40
Zabezpečení pracoviště	h	3	0,00	321,00	0,00	321,00	321,00	963,00
Koordinace s ostatními profesemi	h	1	0,00	321,00	0,00	321,00	321,00	321,00
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 600 tis. Kč	ks	1	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	2 000,00
Podružný materiál	ks	1	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
Doprava, přesun materiálu	ks	1	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1 000,00

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD


číslo ZL: 23

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	20 09 2022
Předmět změny.	Doplnění el. rozvaděčů v objektu SO 06

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

V průběhu realizace SO 06 (1. etapa) zpracoval projektant současně i dokumentaci pro rekonstrukci pavilonů SO 01.02.03.04 (2.etapa). Rekonstrukce těchto pavilonů má dopad do rozvaděčů umístěných v pavilonu SO 06 a dle domluvy budou tyto úpravy provedeny jako součást 1. etapy tak, aby následné rekonstrukce už nepředstavovaly výrazný zásah do rozvaděčů v SO 06

Jméno: - AD


BKN spol s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Název projektu.	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel.	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil.	[redacted]	
Datum:	10.10.2022	
Předmět změny:	navýšení bezpečnosti systému generálního klíče	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace řešila systém generálního klíče ve třetí bezpečnostní skupině a pouze na objekty SO 06 a SO 05. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím investora, vznikl zamykací plán na celý areál Základní umělecké školy Střezina včetně objektů, které se zatím připravují. Navýšení počtu dveří na celý areál a složitost zamykacího plánu již nedokázal řešit systém generálního klíče třetí bezpečnostní skupiny a muselo dojít k zařazení do čtvrté bezpečnostní třídy. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. - cenová nabídka - zápis z KD č. 36 Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění dle ust. § 222 odst. 4		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH	
(-) 0,00 Kč	(+) 47.645,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 47.645,70 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	[redacted]
Datum: 23. 10. 2022	Datum: 22. 10. 2022	[redacted]
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	[redacted]
Datum: 22. 10. 2022	Datum: 22. 10. 2022	[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střežina - dodatek č.3	JKSO	801 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL24 - navýšení bezpečnosti systému generálního klíče	Místo	Lucni č.p 838 Hradec Králové parc.č 1993/1 1093/3
		IČO	DIC
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant	BKN, spol.s r.o Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Myto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0 00	0	0 00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Prace přesčas	0,00	13	Zřízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podt.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Uzemní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	47 645,70
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	47 645,70
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 47 645,70

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	47 645,70	10 005,60
Cena s DPH			57 651,30

E Přípočty a odpočty

Dodá. zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvyhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUS Střezina – dodatek č. 3

Objekt: Vytváření pavillon

Část: ZL24 - navyšení bezpečnosti systému generálního klíče

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC s.r.o. Pražská třída 13/84 500 04 HK

Místo: Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 10.10.2022

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D	VON	Vedlejší a ostatní náklady	47 645,70
---	-----	----------------------------	-----------

D	O02	Ostatní náklady	47 645,70
---	-----	-----------------	-----------

1	K	091C03031X15	systém generálního klíče - navyšení: změny třídy bezpečnosti cylindrických vložek z třídy RC3 na vyšší třídu RC4	kus	1,000	47 645,70	47 645,70	CN
---	---	--------------	--	-----	-------	-----------	-----------	----

Celkem	47 645,70
---------------	------------------

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD		<i>číslo ZL: 24</i>
Název projektu.	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel	VALC, s r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel.	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil.	[REDACTED]	
Datum:	10.10.2022	
Předmět změny:	navýšení bezpečnosti systému generálního klíče	
Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o. Dodatečný požadavek uživatele na změnu generálního klíče i s ohledem na budoucí rozšíření systému o plánovanou rekonstrukci pavilonů v 2. etapě rekonstrukce areálu ZUŠ		
Jméno: [REDACTED] - AD		
.....		
[REDACTED]		
BKN spol s r.o.		



Poptávající:

VALC, s.r.o.

Pražská 13/84

500 04 Hradec Králové

Bezpečnostní uzamykací systémy

EVVA spol. s r.o. Praha - Česká republika

V Bělkách II č. 11/1048 | 152 00 Praha 5

T: +420 251 815 561 | F: +420 251 815 562

E-mail: ewa@evva.cz | Web: www.evva.cz

Název projektu: "ZUŠ Střezina Hradec Králové" -

I. etapa - Výtvarný pavilon SO 06

II. etapa - Taneční pavilon SO 05 a

Krytá chodba SO 07

- systém „generálního klíče“

Datum zpracování výkazu:

26.09.2022

Věc: Procentuální vyčíslení výkazu navýšení změny třídy bezpečnosti cylindrických vložek patentního uzamykacího systému generálního klíče z třídy RC3 na vyšší třídu RC4 EVVA EPS -
třída bezpečnosti RC4 dle hodnocení příslušné normy - všechny klíče z kvalitní alpacky

I. etapa SO 06				
Položka - systém EVVA EPS – procentuální navýšení ceny změny třídy bezpečnosti cylindrických vložek z RC3 na vyšší třídu RC4				
			Navýšení 1 Kč procentuálně 60,84 % bez DPH/ks	Celkem procentuální navýšení 60,84 % Kč bez DPH
- úprava matný nikl	ks			
Cylindrická vložka EPS RC4, celková délka do 67 mm		39	348,50	13 591,50
Cylindrická vložka EPS RC4, celková délka do 72 mm		11	363,70	4 000,70
Cylindrická vložka EPS RC4, celková délka do 112 mm		16	485,10	7 761,60
Cylindrická zásepka EVVA, rozměr BDZ 27/36 mm		0	0	0
Klíče vlastní - systém EPS RC4		18		v ceně systému
Klíče hlavní - systém EPS RC4		126		v ceně systému
Klíče generální - systém EPS RC4		3		v ceně systému
Celková cena procentuálního navýšení změny třídy bezpečnosti cylindrických vložek systému generálního klíče - systém EVVA EPS RC4				25 353,80
II. etapa SO 07, SO 05				
Položka - systém EVVA EPS – procentuální navýšení ceny změny třídy bezpečnosti cylindrických vložek z RC3 na vyšší třídu RC4				
			Navýšení 1 Kč procent	Celkem procentuální navýšení
- úprava matný nikl	ks			

			uálně 60,84 % bez DPH/ks	60,84 % Kč bez DPH
Cylindrická vložka EPS RC4, celková délka do 67 mm		41	348,50	14 288,50
Cylindrická vložka EPS RC4, celková délka do 72 mm		6	363,70	2 182,20
Cylindrická vložka EPS RC4, celková délka do 112 mm		12	485,10	5 821,20
Cylindrická zásepka EVVA, rozměr BDZ 27/36 mm		0	0	0
Klíče vlastní - systém EPS		18		v ceně systému
Klíče hlavní - systém EPS		126		v ceně systému
Klíče generální - systém EPS		3		v ceně systému
Celková cena procentuálního navýšení změny třídy bezpečnosti cylindrických vložek systému generálního klíče - systém EVVA EPS RC4				22 291,90

Celkem za I. a II. etapu procentuální navýšení ceny Kč bez DPH změny třídy bezpečnosti vyšší RC4	47 645,70
--	-----------

V ceně cylindrických vložek EVVA EPS RC4 je zahrnuto dodání vlastních klíčů, hlavních klíčů a generálních (požárních) klíčů.

Ochrana cylindrických vložek RC4 proti odvrtní (MA) je v této nabídce zohledněna pro všechny dveře bez příplatku.


Cylindrické vložky EVVA EPS RC4 disponují standardně ochranou proti vyhmátnutí planžetou, proti odvrtní a proti SG metodě (bumping).

Všechny cylindrické vložky, vlastní, hlavní a generální klíče budou označeny dle požadavku uživatele systému, resp. dle uzamykacího plánu.

Dodací podmínky jsou do 3 týdnů od odsouhlasení uzamykacího plánu a potvrzení objednávky (výroba). Montáž systému činí 1 den (s ohledem na stavební připravenost a dohodu se stavbyvedoucím).

Procentuální vyčíslení navýšení změny třídy bezpečnosti cylindrických vložek RC4 systému generálního klíče vychází z předběžného uzamykacího plánu zpracovaného s uživatelem objektu. Stanovené vyčíslení vychází z počtů cylindrických vložek a klíčů odsouhlaseným investorem (uživatelem objektu).

Za EVVA spol. s r.o. Praha



Systém EVVA EPS disponuje platnou patentovou ochranou klíčů do roku 2026.



PROJEKT:				
Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
Předmět:	Místo:	Datum:	Čas:	číslo:
Kontrolní den	ZUŠ Střezina	05.10.2022	12:00	36

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajišťl	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě			
pozice	Předmět	zajišťl	Soulad s HMG
2.1.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT+chlاد - Štukové omítky + malby - Okna-úprava špalet a nadpraží - Fasáda - SO 07 – ŽB věnec - Klempířské práce - Obklady a dlažby - Sešívání podlah + samonivelační stěrka		Ne Drobné zpoždění oproti HMG ze dne 21.06.2022 Tento HMG je nutno bezpodmínečně plnit!
2.1.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT+chlاد - Štukové omítky + malby - Okna-úprava špalet a nadpraží - Fasáda - SO 07 – ŽB věnec - Klempířské práce - Obklady a dlažby - Samonivelační stěrka		Zhotovitel potvrdil, že není ohrožen plynulý postup stavby a termín dokončení celé akce.

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
3.34.1	Na KD dne 04.10.2022 je požadována přítomnost A.D. (podpisy ZL, řešení spárořezu dlažeb a obkladů, výměr zřízovacích předmětů sociálních místností) + barva vnitřních zárubní a kuchyně. Přítomen.		04.10.	Ano Vypouští se
3.36.1	A.D. prověří možnost nedodání telefonní ústředny a IP telefonů z důvodu etapizace.		11.10.	
4. Objednatel – MMHK, Provozovatel – ZUS				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
4.35.1	Investor rozhodne o případné realizaci změny SDK podhledů dle bodu 5.33.7. Investor nesouhlasí s realizací čemého SDK podhledu za nabídnutou cenu, bude provedena pouze výmalba stěn.		-	Ano Vypouští se
4.36.1	Investor upozorňuje zhotovitele o nutnosti zajistit ke kolaudaci TIČR.		-	-
4.36.2	Investor (uživatel) odsouhlasil barvu kuchyně a RAL zárubní: - Korpusy: bílá - Prac. Deska: Beton 44375 (Kaindl) - Zárubně vnitř. dveří: RAL 7001		-	-
4.36.3	Uživatel předloží grafický podklad informačního systému (informačních cedulí).		11.10.	
5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne.		týdně	-
5.23.1	Podrobný denní harmonogram dokončovacích prací (dále jen HMG DP). K tomuto účelu předloží všichni zainteresovaní NEJPOZDĚJI do 30.09. 2022 seznam VŠECH „svých“ činností rozhodných pro dokončení, odzkoušení, převzetí, zkolaudování, příp. vybavení a uvedení stavby do provozu, a to i s vazbou na obj. SO 07 a SO 05. Zhotovitel zapracuje milníky ze strany uživatele a investora. Zasláno.	uživatel, objednatel, TDS, GP	09/2022	Ano Vypouští se
5.29.2	Zhotovitel navrhne správořez dlažby „na sucho“. S ohledem na dodávku dlažeb je posunut termín na 09/2022. Bude rozhodnuto na KD dne 04.10.2022. Navrženo a odsouhlaseno na KD 4.10.		09/2022 04.10	Ano Vypouští se
5.30.3	Zhotovitel dále vyvzorkuje „ostatní výrobky“ – /odpadkové koše, dávkovače mýdla, zrcadla, držáky na papírové ručníky, dvojháčky, šetky na WC, apod./ Bude rozhodnuto na KD dne 04.10.2022. - Dávkovač mýdla: SANELA SI ZN73 - Zásobník WC papíru: SAPHO XP701 - Zásobník papír. Ruč.: SAPHO XP052 - Nerez madla na WC invalidů: SAPHO XH540 a 518		09/2022 04.10.	Ano Vypouští se

	- Dvojhláček: SANELA SI ZN57 - Mýdlo k umyvadlu: SAPHO XII510 - Hygienický koš: SANELA SI ZN24 - Koš na ručníky: SANELA SI ZN43 - Zásobník na sáčky: SANELA SI ZN53			
5.32.2	Zhotovitel provede revizi CN generálního klíče (z důvodu nastavení generálního klíče i do budoucna na další objekty je nutné provést v 4-tý bezpečnostní třídě namísto předpokládané 3-tí. Předloženo navýšeny ceny za SO 05 a SO 06 ve výši cca 48tis. Kč bez DPH.		09/2022	
5.34.2	Zhotovitel zašle zbývající odpovědi na otázky uživatele z oblasti IT dle bodu 4.34.3. Nesplněno, stanoven nový termín. Odpovězeno na dnešním KD.		27.9. 11.10.	Ano Vypoutil ar
5.35.1	Zhotovitel předložil CN na změnu rozvaděčů NN, z důvodu změny projektu (koordinace s projektem rekonstrukce ostatních objektů)			-
5.36.1	Zhotovitel vyzvorkuje: - Lednici - Dřez - Mikrovlnku - Úchyty kuchyně		11.10.	
6. TDS	- Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.			
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splně no
6.0.1	Sepsat a rozeslat zápis z KD		přibližně	Ano
6.35.1	TDS provede kontrolu předložených ZL. Provedeno, zaslány připomínky.		4.10.	Ano Vypoutil ar
6.36.1	TDS eviduje seznam níže uvedených předložených (připravovaných) ZL: - Systém generálního klíče - Nedodání telefonní ústředny a IP telefonů - Dodávka projektorů		10/2022	
7. Ostatní				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splně no
7.18.1	Propojka „Isoplus“ (ÚT a TV + cTV) mezi předávací stanicí a energokanálem SO 07. Výkaz výměr bude předložen do 09/2022. Bude se jednat o oddělenou zakázku, jejímž objednatelem bude TSHK. Nesplněno, stanoven nový termín.		09/2022 18.10.	

Příští kontrolní den se uskuteční:

11. 10. 2022 od 12,00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslán připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápisu uvedené.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	18.10.2022	
Předmět změny:	Změna slaboproudé elektroinstalace v objektu SO 06	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s dodáním IP telefonů a telefonní ústředny v objektu SO 06 a nepočítala s dodáním nových projektorů Popis a zdůvodnění změny: Na základě upřesnění provozovatele, prostřednictvím investora, vznikl požadavek na nedodání koncových prvků IP telefonů a ústředny (strukturovaná kabeláž byla provedena pro případnou montáž těchto výrobků). Dále bylo provozovatelem zjištěno, že nová strukturovaná kabeláž k projektorům není kompatibilní se stávajícími projektory školy a na základě této skutečnosti budou dodány projektory nové (kompatibilní se stavební přípravou). Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. - cenová nabídka Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 144.064,60 Kč	(+) 236.892,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 92.828,08 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele	Za zhotovitele	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 23.	Datum: 20. 11. 2022	
Za autorský dozor:	Za technického dozoru:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 22. 11. 2022	Datum: 22. 11.	

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střezina - dopatek č 3	JKSO	801 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL25 - Změna alaboproudé elektroinstalace	Místo	Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/II 1693/3
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant	BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne		CZ-CPA	
18 10 2022			


Měrné a účelové jednotky

Pocet	Náklady / 1 m.j	Pocet	Náklady / 1 m.j	Pocet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montaz	92 828,08	9	Bez pevne podl	0,00	14	Mlnostav doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturni pamatka	0,00	15	Uzemni vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozni vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatni	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpoctu	0,00
7	ZRN (ř 1-6)	92 828,08	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl.innost	0,00	22	Ostatni náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 92 828,08

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	92 828,08	19 493,90
Cena s DPH			112 321,98

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzava doložka	0,00
Zvyšhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č.3

Objekt: Výtvarný pavilon

Část: ZL25 - Změna slaboproude elektroinstalace

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK

Místo: Luční c.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval

Datum: 18.10.2022

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Jednotvá soustava
D		D1					92 828,08	
D		D4	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY)				92 828,08	
1	K	R položka	Datový rozvaděč skříň RACK 19"/42U 600x600x2000mm + přehlednosti s podstavcem. Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytím, IP20, nosnost 400 kg, přední dveře bezpečnostní: kování sklo tl. 4 mm ocelový plech, boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, příslušný podstavec pro přívod kabelu do rozvaděče. 1ks podstavec s prachovým filtrem	ks	1,000	17 971,40	17 971,40	SOD
2	K	R položka	Systémový IP telefonní přístroj – je vybaven veškerými funkcemi včetně hlasitého telefonování. Svým intuitivním a interaktivním uživatelským rozhraním představuje univerzální řešení pro obchodní a profesionální telefonii	ks	1,000	5 163,80	5 163,80	SOD
3	K	R položka	IP- TELEFÓN – Jednoduchý IP telefon pro malá a střední podniky nebo domácnosti, napájení adaptérem	ks	15,000	1 143,20	17 148,00	SOD
4	K	R položka	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA 3U do RACKU 1x III ústředna IP, 32xSIP trunk 230V, 1x BRI/DSL mod. Auto, 4 BRI/4 DSL ports 4x ASL module, 8 ASL ports	ks	1,000	103 761,40	103 761,40	SOD
5	K	R001	Datový rozvaděč a router – dle CN	kpl	1,000	29 660,76	29 660,76	CN
6	K	R002	Projektor – dle CN	kpl	1,000	207 231,92	207 231,92	CN

Celkem

92 828,08

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD

číslo ZL: 25

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	18 10 2022
Předmět změny:	Změna slaboproudé elektroinstalace v objektu SO 06

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Upřesnění řešení slaboproudé elektroinstalace dle aktuálních požadavků uživatele. S navrženou změnou souhlasím

Jméno: - AD


BKN spol s r.o.

STAVBA: ZUŠ STŘEZINA, LUČNÍ 838, HRADEC KRÁLOVÉ

INVESTOR: Statutární město Hradec Králové

č.	NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
					26 604 Kč	3 057 Kč		29 660,76
	Záměna datového rozvaděče za větší typ							
	Datový rozvaděč skříň RACK 19"/42U 800x800x2000mm. + příslušenství s podstavcem Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. IP20, nosnost 400 kg přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech, boční kryty plechové bez perforace, barva černa RAL příslušný podstavec pro přívod kabelů do rozvaděče 1ks podstavec s prachovým filtrem							
		ks	1	21393,60	2727,00	21393,60	2727,00	24 120,60
	Dodávka routeru							
	TL-ER7206 Gigabitový VPN router Omada	ks	1	5210,16	330,00	5210,16	5540,16	5 540,16
					168 138 Kč	39 094 Kč		207 231,92
	Projektory							
	NEC ME383W skladem 6ks	ks	9	14983,32	0,00	134849,88	0,00	134 849,88
	Projektor LCD LED, WXGA, nativní rozlišení 1280 x 800, 16:10, svítivost 3800 ANSI lm, kontrast 16000:1, DVI, HDMI 2.0, VGA, LAN, WiFi, reproduktory							
	Držák projektoru	ks	9	2795,76	0,00	25161,84	0,00	25 161,84
	designový stropní držák, bílé provedení, skrytá montáž kabelů, možnost instalace i do podhledových stropů, délka 20 - 200 cm, nosnost 20 kg. Záruka: 36 měsíců.							
					Použijí se stávající, bude odečteno.			
	Microsoft 4K wireless display Adapter WiDi - Miracast	ks	0	1664,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	modul pro bezdrátové připojení obrazu a zvuku s PC s WiFi a Win 10 - přenáší rozlišení až 4K/30Hz. Záruka 2 roky							
					Pro případ použití stávajícího projektoru s HDMI.			

Montáž projektoru, seřízení	ks	9	264,00	2772,00	2376,00	24948,00	3036,00	27 324,00
Sekání ryhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	16	0,00	69,60	0,00	1113,60	69,60	1 113,60
Zahazení vysekanych ryh maltou	m2	4,8	0,00	374,50	0,00	1797,60	374,50	1 797,60
Zabezpečení pracoviště	h	5	0,00	321,00	0,00	1605,00	321,00	1 605,00
Koordinace s ostatními profesemi	h	18	0,00	374,50	0,00	6741,00	374,50	6 741,00
Pomocné práce a uvedení do provozu	h	9	0,00	321,00	0,00	2889,00	321,00	2 889,00
Podružný materiál	ks	1	2950,00	0,00	2950,00	0,00	2950,00	2950,00
Doprava, přesun materiálu	ks	1	2800,00	0,00	2800,00	0,00	2800,00	2800,00



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 26

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	25.10.2022
Předmět změny:	Změna orientačního systému v objektu SO 06

Projekční (původní) řešení:

Projektová dokumentace řešila způsob a rozměry orientačních informačních cedulí v jednotlivých stavebních objektech (SO 05, SO 06)

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě revize provozovatele objektu vznikl požadavek na změnu orientačního systému (změna dveřních i patrových orientačních desek) v objektu SO 06

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- stanovisko A.D
- zápis z KD č. 38

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.

Cena méněprací bez DPH: (-) 22.630,50 Kč	Cena víceprací bez DPH: (+) 22.518,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: (-) 112,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedení změny rozsahu díla:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Za autorský

Za technický dozor stavebníka:

Datum:

Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střežlna - dodatek č.3	JKSO	601 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL26 - změna orientačního systému	Místo	Luční c.p. 838 Hradec Králové parc. č. 1993/1 1683/3
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant	BKN, spol. s r.o. Václavova 29/I, 566 01 Vysoke Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84 500 04 HK	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne		CZ-CPA	
25.10.2022			


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce prescas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Uzemní vlivy	0,00
4		Montáž	-112,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)			-112,50	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH -112,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-112,50	-23,63

Cena s DPH -136,13

E Přípočty a odpočty

Dodá. zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č.3

Objekt: Vytvarný pavilon

Část: ZL26 - změna orientačního systému

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84 500 04 HK

Místo: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1893/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 25. 10. 2022

Č	TV	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-112,50
D	OST		Ostatní				-112,50
1	K	OSTPBŘ01	bezpečnostní značky a tabulky v provedení dle nařízení vlády č. 111/2002 Sb. 30ks, informační a orientační systém objektu hlavní centrální tabule cca 500/1 000 mm 1ks palťová tabule cca 400/600 mm 3ks dveřní cedulky cca 200/50 mm 54 ks včetně dílenské dokumentace rozmístění a montáže dle přílohy PD č. 1 2 1 24 ozn. X12	soubor	-1 000	22 630,50	-22 630,50
2	K	R001	Protipožární zabezpečení objektu výstražné a bezpečnostní značky a tabulky v provedení dle nařízení vlády č. 111/2002 Sb. 30ks, informační a orientační systém objektu hlavní centrální tabule 640/1 030 mm 1ks, dveřní cedulky formát A6 naležato 1ks formát A4 nasložato 12ks včetně dílenské dokumentace rozmístění a montáže	kpl	1 000	22 518,00	22 518,00
Celkem							-112,50

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD

číslo ZL: 26

Název projektu:

Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05,
SO 06 a SO 07

Zhotovitel:

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408,
Hradec Králové

Změnový list vystavil:

Datum:

25.10.2022

Předmět změny.

Změna orientačního systému v objektu SO 06

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Upřesnění uživatele. S navrženou změnou souhlasím

Jméno: [REDACTED] - AD

BKN spol s r.o.

PROJEKT				
Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
Předmět	Místo	Datum	Čas	Číslo
Kontrolní den	ZUŠ Střezina	18.10.2022	12:00	38

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajistil	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě			
pozice	Předmět	zajistil	Soulad s HMG
2.1.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+VZT+chlád - Štukové omítky + malby - Okna-úprava špalet a nadpraží - Fasáda - SO 07 – ŽB věnec - Klempířské práce - Obklady a dlažby - Sešívání podlah + samonivelační stěrka		Ne Zpoždění oproti HMG ze dne 21.06.2022 Tento HMG je nutno bezpodmínečně plnit!
2.1.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+chlád - kompletace - VZT – hrubé rozvody 1PP a střešní jednotky - Nátěry + malby - Okna-úprava špalet a nadpraží - Fasáda - SO 07 - Klempířské práce - Obklady a dlažby - Výtah - Rolety a žaluzie		Zhotovitel potvrdil, že není ohrožen plynulý postup stavby a termín dokončení celé akce.

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
3.38.1	A.D. odsouhlasil výrobní dokumentaci sanitárních přiček		-	-

4. Objednatel – MMIK, Provozovatel – ZUŠ				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
4.36.3	Uživatel předloží grafický podklad informačního systému (informačních cedulí). Nesplněno, stanoven nový termín Předloženo		11.10. 18.10	Ano Vypuštěno
4.37.2	Investor bude urgovat zaslání Výkazu výměr ze strany TSHK viz. bod 7.18.1. Zatrgováno		18.10	Ano Vypuštěno
4.38.1	Uživatel se vyjádří k návrhu dodaných projektorů.		25.10	
4.38.2	Investor rozhodne o rozsahu dodávky ZL 25 (nedodání IP telefonů a dodání nových projektorů).		25.10	
4.38.3	Uživatel nepožaduje dodání 3ks patrových informačních desek		-	-
4.38.4	Investor (uživatel) odsouhlasili - Vanová baterie : GROHE Eurosmart Chrom 33300002		-	-

5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne.		tydne	-
5.36.1	Zhotovitel vyvzorkuje. - Lednice - Dřez - Mikrovlnku - Úchyty kuchyně - Vodovodní baterie Nesplněno, stanoven nový termín. Odsouhlaseno ze strany A.D.		11.10. 18.10.	Ano Vypuštěno
5.37.1	Zhotovitel předloží Rozdílový rozpočet na nedodání IP telefonů a ústředny.		18.10.	Ano Vypuštěno
5.37.2	Zhotovitel provede aktualizaci denního HMG dokončovacích prací a před-přejímek		25.10.	
5.37.4	Zhotovitel byl vyzván k posílení výrobních kapacit na stavbě a dohnání skluzu oproti odsouhlasenému HMG.		urgentně	-
5.38.1	Zhotovitel předložil CN na nedodání IP telefonů a dodání nových projektorů.		-	-
5.38.2	Zhotovitel zašle na email investora, A.D., uživatele a TDS digitální verzi ZL č.: 25 (nedodání IP telefonů a dodání nových projektorů.)		21.10	
5.38.3	Zhotovitel provede SDK obklad sloupů v rozsahu dle předchozích dohod.		-	-

5.38.4	Zhotovitel opakovaně vyvzorkuje baterie k nerezových žlabům (obě baterie budou od stejného výrobce a stejné „rodiny“). Baterie budou mít ramínko doprostřed žlabu		25.10	
5.38.5	Zhotovitel předloží ZOV na další etapu provádění (1.1.2023 – 31.12.2023)		20/2022	

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	Termín	splněno
6.36.1	TDS eviduje seznam níže uvedených předložených (připravovaných) ZL: - Systém generálního klíče - Nedodání telefonní ústředny a IP telefonů - Dodávka projektorů - Rozvaděč NN - Nedodání docházkového systému pro 2ks dveří D002 - Malby v místnosti Fotoatelier - Rozvaděč ST B - Nedodání 3ks patrových informačních desek		10/2022	

7. Ostatní				
pozice	Předmět	zajišť	Termín	splněno
7.18.1	Propojka „isoplus“ (ÚT a TV – CTV) mezi předávací stanicí a energokanálem SO 07. Výkaz výměr bude předložen do 09/2022. Bude se jednat o oddělenou zakázku, jejímž objednatelem bude TSIHK. Nesplněno, stanoven nový termín. Nesplněno, stanoven nový termín		09/2022 18.10.2022	

Příští kontrolní den se uskuteční:

25. 10. 2022 od 12,00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dnů od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáři souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápisu uvedeny

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezína v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	I [REDACTED]	
Datum:	27.10.2022	
Předmět změny:	Nedodání docházkového systému pro 2ks dveří v objektu SO 07	

Projekční (původní) řešení:

Projektová dokumentace řešila docházkový systém na dveřích označených D002 v krčku objektu SO 07 – spojovací chodba.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě upřesnění Požární bezpečnostního řešení bylo zjištěno, že dveře D002 musí fungovat jako panikové (požární uniková cesta). Z výše uvedeného důvodu nedává docházkový systém na těchto dveřích smysl a tudíž nebude dodán

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- stanovisko A D

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.

Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
(-) 30.388,00 Kč	(+) 0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla.
(-) 30.388,00 Kč	Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele [REDACTED]	Za zhotovitele [REDACTED]
Datum 23. 11. 2022	Datum: 20. 11. 2022
Za autorský design [REDACTED]	Za technický design [REDACTED]
Datum: 22. 11. 2022	Datum: 22. 11. 2022

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střezina - dodatek č.3	JKSO	801 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	ECO	
Název části	ZL27 - Nedodání docházkového systému pro 2ks dveří	MIslo	Lucni č.p.838 Hradec Králové parc.č 1993/1 1693/3
		IOO	Dič
Objednatel	Statutární město Hradec Králová	00288810	CZ00288810
Projektant	BKN spol s r o Vladislavova 29/I,566 01 Vysoké Myto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	VALC, s r o Pražská třída 13/84, 500 04 HK	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne		CZ-CPA	
27.10.2022			

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-30 388,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-30 388,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -30 388,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-30 388,00	-6 381,48

Cena s DPH -36 769,48

E Přípočty a odpočty

Dodá zadávatelem	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUS Střezima - dodatek č.3

Objekt: Výtvarný pavilon

Část: ZL27 - Nedodání docházkového systému pro 2ks dveří

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84 500 04 HK

Místo: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 27.10.2022

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D	D1						-30 388,00	
D	D6		ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV				-30 388,00	
1	K	R položka	Zapojení elektromechanického zámku - obj. mech. zámek (dodávka stavby elektronicky zámek (ve funkci fail safe - bez napájení ovláčen)	ks	2 000	-1 284,00	-2 568,00	SOD
2	K	R položka	Přístupový terminál (snímač čipů) barva bílá, optická a akustická signalizace, připojení do 800m, komunikace RS485 v krabici 110x72x25mm IP54	ks	4 000	-3 552,40	-14 209,60	SOD
3	K	R položka	Zasklené nouzové tlačítko k otevření zámku (plastový tlačítk)	ks	2 000	-654,00	-1 308,00	SOD
4	K	R položka	Řídicí jednotka pro 1 dveře v krytu IP65 10000 uživatelů, páhnutí 18000 událostí, spojení do sítě přes RS485	ks	2 000	-6 120,40	-12 240,80	SOD
Celkem							-30 388,00	

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD

číslo ZL: 27

Název projektu:	Obnova ZUS Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s r o , Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	27.10.2022
Předmět změny:	Nedodání docházkového systému pro 2ks dveří v objektu SO 07

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Po ověření návrhu u výrobců dveřních systémů nelze kombinovat požadavky požární bezpečnosti s požadavky na docházkový systém. Požární bezpečnost je nadřazena uživatelským požadavkům, z tohoto důvodu nebude docházkový systém instalován.
S navrženou změnou souhlasím.

Jméno: - AD

BKN spol s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Název projektu	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27.10.2022	
Předmět změny:	Svítidla v objektu SO 06	

Projekční (původní) řešení:

Projektová dokumentace uvažovala v místnostech označených č. 005, 008 a na sociálním zázemí s provedením zapuštěných svítidel v objektu SO 06.

Popis a zdůvodnění změny:

Nově budou namísto plánovaných zapuštěných svítidel osazena svítidla přisazená v místnostech označených č. 005, 008 a na sociálním zázemí v objektu SO 06. Hlavním důvodem této změny je skutečnost, že nedojde k porušení akustických stropních kazet.

Záměna svítidel představuje srovnatelné technické parametry za stejnou cenu

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- stanovisko A.D.
- specifikace
- zápis z KD č. 40

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 7

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 74.874,30 Kč	(+) 74.874,30 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(±) 0,00 Kč	Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
[REDACTED]	[REDACTED]
Datum: 23.11.2022	Datum: 22.11.2022
Za autorský	Za technický dozor stavebníka
[REDACTED]	[REDACTED]
Datum: 22.11.2022	Datum: 22.11.2022

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střezina - dotlak č.3	JKSO	
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL28 – kvitidla	Místo	Luční č.p 638 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1893/3
		IČO	DIČ
Objednatel	Sladutární město Hradec Králové	00265810	CZ00265810
Projektant	BKN, spol.s r.o Václavova 29/1 566 01Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	VALC, s r.o Pražská třída 13/84, 500 04 HK	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	27.10.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montaz	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14 Mimoslav doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12	DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH			0,00
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	0,00	0,00
	Cena s DPH			0,00
	E Přípočty a odpočty			
	Dopé zadavatel			0,00
	Klouzavá doložka			0,00
	Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č. 3

Objekt: Vytvarný pavilon

Část: ZL28 - Svitidla

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s r o Pražská třída 13/84, 500 04 HK

Místo: Luční c.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2022

Č.	IV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D	D2	SILNOPROUD - MATERIÁL A MONTÁŽ				0,00
	D	D10	Svitidla				0,00
1	K	C 741372112	Svitidlo C, IP40 LED panel, hliníkový rámeček UGR<19 mikropřizmatkový kryt obdélník 1200x300mm 1 x LED, 54W, 5600lm Ra80 3800K	ks	30 000	-1 324,70	-39 741,00
2	K	C 741372112R001	Svitidlo E1 LED přisazené, Příkon 18W, Světelný tok 1550lm, průměr 225mm, hloubka 30mm, barva světla 4100K	ks	30 000	1 324,70	39 741,00
3	K	E2 741372101	Svitidlo E2, IP44 LED,downlight,interiérové kruhové vestavné 1 x LED, 19W 2030lm, Ra85, 4000K	ks	23 000	-1 388,90	-31 944,70
4	K	E2 741372101R002	Svitidlo E2, LED přisazené, Příkon 25W, Světelný tok 2260lm, Průměr 300mm, hloubka 30mm, barva světla 4100K	ks	23 000	1 388,90	31 944,70
5	K	E3 741372101	Svitidlo E3, IP44 LED,downlight,interiérové kruhové vestavné 1 x LED 28W, 2830lm, Ra85, 4000K	ks	2 000	-1 594,30	-3 188,60
6	K	E3 741372101R003	Svitidlo E3, LED přisazené, Příkon 25W, Světelný tok 2260lm, Průměr 300mm, hloubka 30mm, barva světla 4100K	ks	2 000	1 594,30	3 188,60
			Celkem				0,00

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD

číslo ZL: 28

Název projektu.	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	27.10.2022
Předmět změny.	Svítilna v objektu SO 06

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Navržená záměna je možná při respektování původně navržených světelných parametrů svítidel (intenzita osvětlení).

Iméno: [REDACTED] - AD

BKN spol s r.o.

Náhrady svítidel

Název akce:

ZUŠ Střezina

Název a typ svítidla.

Svítidlo LED přisazené

Projektové označení:	E1	E2, E3
Technické parametry		
Kategorie svítidla:	Přisazené	Přisazené
Typ zdroje:	LED	LED
Počet zdrojů:	1	1
Příkon zdroje (W):	18	25
Světelný tok (lm):	1550	2260
Průměr (mm):	225	300
Hloubka (mm):	30	30
Stupen krytí IP:	20	20
Barva světla (K)	4100	4100



PROJEKT:				
Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
Předmět	Místo	Datum	Čas	Číslo
Kontrolní den	ZUŠ Střezina	01.11.2022	12:00	40

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den

pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě

pozice	Předmět	zajišť	Soulad s HMG
2.1.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+chlád - kompletace - VZT – hrubé rozvody 1PP - Natěry + malby - SO 07 (spiroil) - Obklady a dlažby - Výtah - Rolety a žaluzie - Pokládky PVC - Zpevněné plochy		Ne Zpoždění oproti HMG ze dne 21.06.2022 Tento HMG je nutno bezpodmínečně plnit!
2.1.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+chlád - kompletace - VZT – hrubé rozvody 1PP - Natěry + malby - SO 07 (spiroil) - Obklady a dlažby - Výtah - žaluzie - Pokládky PVC - Zpevněné plochy		Zhotovitel potvrdil, že není ohrožen plynulý postup stavby a termín dokončení celé akce

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
3.39.1	A.D. se vyjádří ke zněně svítidel dle bodu 5.39.2. <i>Odsouhlaseno, svítidla musí mít minimálně stejné svítivosti</i>	■	po obdržení podkladů	Ano Vypuštěno
4. Objednatel – MMIK, Provozovatel – ZUŠ				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
4.38.1	Uživatel se vyjádří k návrhu dodaných projektorů. <i>Navržené projektory ve všech parametrech převyšují stávající, uživatel ještě prověří nutnost těchto parametrů.</i> <i>Uživatel předložil svůj návrh projektorů (NIC MI 383W).</i>	■	25.10. 28.10	Ano Vypuštěno
4.39.2	Investor prověří možnosti použití (umístění) motýlkového klíče HZS. <i>Investor projednal na HZS.</i>	■	01.11.	Ano Vypuštěno
4.40.1	Investor avizuje termín Račy města k datu 6.12.2022 (číslo pisy pro dodatek a ZL musejí být předloženy nejpozději do data 20.11.2022)	■	-	-
4.40.2	Uživatel preferuje RAL podlah stěrek RAL 7035 nebo RAL 7045	■	-	-
5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne	■	týdně	-
5.37.2	Zhotovitel provede aktualizaci denního HMG dokončovacích prací a před-přejímek <i>Nesplněno, stanoven nový termín</i> <i>Návrh předložen.</i>	■	25.10 10/2022	Ano Vypuštěno
5.38.2	Zhotovitel zašle na email investora A.D., uživatele a TDS digitální verzi ZLč : 25 (nedodání IP telefonů a dodání nových projektorů.)	■	21.10	Ano Vypuštěno
5.38.4	Zhotovitel opakovaně vyvzorkuje baterie k nerezových žlabům (obě baterie budou od stejného výrobce a stejné „rodiny“. Baterie budou mít ramínko doprostřed žlabu <i>Nesplněno, stanoven nový termín</i> <i>Předloženo, odsouhlaseno.</i>	■	25.10. 10/2022	Ano Vypuštěno
5.38.5	Zhotovitel předloží ZOV na další etapu provádění (1.1.2023 – 31.12.2023) <i>ZOV plně v souladu s požadavkem uživatele oplocení (koridor) bude proveden do data 1.1.2023.</i>	■	10/2022	Ano Vypuštěno
5.39.1	Zhotovitel je upozorňován na přísný ZÁKAZ kouření v objektu a na ZÁKAZ vstupu na dokončené PVC podlahy bez příslušného přezutí nebo zakrytí	■	-	-
5.39.2	Zhotovitel upozornil na nemožnost provést svítidla v místnostech 005 a 008 v provedení „zapuštěné“. Zhotovitel navrhuje provést změnu svítidel nově na „přisazené“, zhotovitel zašle na email A.D. návrh nových přisazených svítidel <i>Dále zhotovitel zašle návrh svítidel na sociálním zázemí.</i> <i>Zasláno, odsouhlaseno</i>	■	28.10.	Ano Vypuštěno

5.39.5	Zhotovitel předloží rozdílový rozpočet na změnu informačního systému (měně-práce). <i>Předloženo</i>		01.11.	Ano Vypomá ne
5.40.1	Zhotovitel provede aktualizaci ceny projektorů (ZL25) dle požadavku uživatele.		8.11.	
5.40.2	Zhotovitel předloží změnu vodovodních baterií k nerez žlabům dle požadavku uživatele		8.11.	

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

pozice	Předmět	zajišť	Termín	splně no
6.36.1	TDS eviduje seznam níže uvedených předložených (připravovaných) ZL : - Sešívání podlah (ZL 21) - Systém generálního klíče (ZL 24) - Nedodání telefonní ústředny a IP telefonů (ZL 25) - Dodávka projektorů (ZL 25) - Rozvaděč NN (ZL 23) - Nedodání docházkového sys. pro 2ks dveří (ZL 27) - Malby v místnosti Fotoatelier (ZL 22) - Rozvaděč SI B (ZL 25) - Nedodání 3ks patrových informačních desek (ZL 26) - Změna svítidel 005 a 008 (ZL 28)		10/2022	

7. Ostatní

pozice	Předmět	zajišť	Termín	splně no
7.18.1	Propojka „isoplus“ (ÚI a TV + cTV) mezi předávací stanicí a energokanálem SO 07. Výkaz výměr bude předložen do 09/2022. Bude se jednat o oddělenou zakázku, jejímž objednatelem bude TSHK. <i>Nesplněno, stanoven nový termín</i> <i>Nesplněno, stanoven nový termín</i>		09/2022 18.10. 2022	

Příští kontrolní den se uskuteční:

08. 11. 2022 od 12,00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dnů od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáři souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápisu uvedeny.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 29

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s r o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	27.10.2022
Předmět změny:	Změna dřezových baterií v objektu SO 06

Projekční (původní) řešení:

Projektová dokumentace počítala s dodáním dřezových baterií u vybraných nerezových žlabů

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím investora, budou nově osazeny vanové baterie (tzn. baterie včetně sprchovací hlavice) namísto původně navržených dřezových baterií

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- stanovisko A D
- zápis z KD č. 41

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.

Cena méněprací bez DPH: (-) 30.495,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: (+) 50.825,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: (+) 20.330,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum: 23.11.2022	Za zhotovitele: Datum: 22.11.2022
Za autorský Datum: 22.11.2022	Za technický dozor stavebníka: Datum: 22.11.2022

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střezina - dodatek č.3 Výtvarný pavilon ZL29 - Změna dřezových baterií	JKSO	
		EČO	
		Místo	Luční 6 p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	00268810	CZ00268810
Projektant	BKN, spol. s r.o. Vladislavova 299/1, 566 01 Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		1.4.2020	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zřízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimoř. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	18 297,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	2 033,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 330,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 20 330,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	20 330,00	4 269,30

Cena s DPH 24 599,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina – dodatek č.3

Objekt: Vytvarný pavilon

Část: ZL29 – Změna dřezových baterií

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK

Místo: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2022

Č	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 330,00	
D		725	Zdravotnicka - zařízovací předměty				20 330,00	
1	K	725029101	Baterie dřezové montáž oslazených typů náslenných pákových nebo klasických	kus	19,000	207,50	3 942,50	SOD
2	M	55145747X23	Páková baterie dřezová nástěnná materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše s omezováním teple vody (SV+TV) se standardním výtokovým rámečkem přiměřené délky výška výtoku nad horní hranou žlehu cca 250 mm D2	kus	19,000	1 337,50	25 412,50	SOD
3	K	725039101	Baterie vanové montáž oslazených typů náslenných nebo stojánkových G 1/2	soub. cr	19,000	374,50	7 115,50	SOD
			10 "V D2 viz přílohy PO... D 1.2.4.1.01, D 1.2.4.1.10 a D 1.2.4.1.13		19,000			
4	M	55145948X30	Baterie vanové pákové nástěnná materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše s omezováním teple vody (SV+TV) s výtokem a se sprchovou rozloží na flexibilní hadici výška výtoku nad horní hranou žlehu cca 250 mm D2	kus	19,000	2 300,50	43 709,50	SOD
			10 "D2		19,000			
			Celkem				20 330,00	

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD

číslo ZL: 29

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	27.10.2022
Předmět změny:	Změna dřezových baterií v objektu SO 06

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Upřesnění uživatele: S navrženou záměnou baterií souhlasím.

Jméno: - AD

BKN spol s r.o.

PROJEKT:

Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07

Předmět:	Místo:	Datum:	Čas:	Číslo:
Kontrolní den	ZUŠ Střezina	08.11.2022	12:00	41

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den

pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě

pozice	Předmět	zajišť	Soulad s HMG
2.1.1	<u>Práce od minulého KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+chlاد - kompletace - VZT – hrubé rozvody 1PP - Nátěry + malby - SO 07 (spirall) - Obklady a dlažby - Výtah - žaluzie - Pokládky PVC - Zpevněné plochy		Ne Zpoždění oproti HMG ze dne 21.06.2022 Tento HMG je nutno bezpodmínečně plnit!
2.1.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> - SDK k-ce - SIL+SLB+chlاد - kompletace - VZT – hrubé rozvody 1PP - Nátěry + malby - SO 07 - Obklady a dlažby - Výtah - žaluzie - Pokládky PVC - Zpevněné plochy - Sanita - Parapety		Zhotovitel potvrdil, že není ohrožen plynulý postup stavby a termín dokončení celé akce.

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
3.41.1	A.D. prověří nutnost osazení madla pro imobilní na dveře T14		15.11.	
4. Objednatel - MMHK, Provozovatel - ZÚS				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
4.40.1	Investor avizuje termín Rady města k datu 6.12.2022 (čistopisy pro dodatek a ZL musejí být předloženy nejpozději do data 20.11.2022)		20.11.	-
4.40.2	Uživatel preferuje RAL podlah stěrek RAL 7035 nebo RAL7045. Vybrána RAL 7035.		-	-
4.41.1	Investor avizuje termín slavnostního otevření objektu 3.-4.1.2023 (bude v režii MMHK)		-	-
5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne.		týdně	-
5.40.1	Zhotovitel provede aktualizaci ceny projektorů (ZL25) dle požadavku uživatele. <u>Nesplněno, stanoven nový termín.</u>		8.11. 11.11.	
5.40.2	Zhotovitel předloží změnu vodovodních baterií k nerez žlabům dle požadavku uživatele. <u>Předloženo.</u>		8.11.	Ano Vypouští se
5.41.1	Zhotovitel předloží seznam dokladové části k předání a převzetí díla (SO 06).		22.11.	
5.41.2	Zhotovitel provede dosypání výmolů na parkovišti před oplocením.		15.11.	
5.41.3	Zhotovitel dokončí práce vč. dokladové části pro potřeby KHS (hluk a rozbor) a HZS do 30.11.2022.		30.11.	
5.41.4	Zhotovitel nacení 1ks ACO-Drainu a provede odvoz přebytečné zeminy ze stavby PRIMA (bude dopočteno na základě vážních listků).		30.11.	
5.41.5	Zhotovitel vyvzorkují: - Schodo-lez - Venkovní rampa - Kamery + repro			

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	Termín	splněno
6.36.1	TDS eviduje seznam níže uvedených předložených (připravovaných) ZL: - Sešívání podlah (ZL 21) - Systém generálního klíče (ZL 24) - Nedodání telefonní ústředny a IP telefonů (ZL 25) - Dodávka projektorů (ZL 25) - Rozvaděč NN (ZL 23) - Nedodání docházkového sys. pro 2ks dveří (ZL 27) - Malby v místnosti Fotoateliér (ZL 22) - Rozvaděč SLB (ZL 25) - Nedodání 3ks patrových informačních desek (ZL 26) - Změna svítidel 005 a 008 (ZL 28) - Změna vodovodních baterií (ZL 29) - Doplnění ACO-Drainu (ZL 30) - Motýlkový zámek na bránu (ZL 31) - Odvoz zeminy (ZL 32)		10/2022	

7. Ostatní				
pozice	Předmět	zajišť	Termín	splněno
7.18.1	Propojka „isoplus“ (ÚT a TV + cTV) mezi předávací stanicí a energokanálem SO 07. Výkaz výměr bude předložen do 09/2022. Bude se jednat o oddělenou zakázku, jejímž objednatelem bude TSHK. Nesplněno, stanoven nový termín. Nesplněno, stanoven nový termín.		09/2022 18.10. 2022	

Příští kontrolní den se uskuteční:

15. 11. 2022 od 12,00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:	18.11.2022	
Předmět změny:	Terénní úpravy u objektu SO 06	

Projekční (původní) řešení:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) počítala s provedením rekonstrukce ZUŠ Střezina najednou, tzn. včetně stavebních objektů Zpevněných ploch a sadových úprav

Popis a zdůvodnění změny:

a) Doplnění odvodnění u objektu SO 06

Z důvodu etapizace projektu a provádění objektu SO 06 bez návaznosti na zpevněné a sadové úpravy dochází k provedení přípravných prací, které se nebudou v další etapě realizovat

b) Terénní úpravy kolem objektu SO 06 včetně odvozu přebytečné zeminy

Z důvodu etapizace projektu a provádění objektu SO 06 bez návaznosti na zpevněné a sadové úpravy dochází k provedení přípravných prací, které se nebudou v další etapě realizovat

c) Přístupová cesta do objektu SO 06

Z důvodu etapizace projektu a provádění objektu SO 06 dříve než objektu SO 05, musí dojít k provedení dočasné přístupové komunikace do objektu SO 06 pro žáky ZUŠ Střezina

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- stanovisko A.D.
- vážní listky

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH.
(-) 0,00 Kč	(+) 159.398,62 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 159.398,62 Kč	Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele	Za zhotovitele:
Datum: 23.11.2022	Datum: 22.11.2022
Za autorský dozor stavebníka	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 22.11.2022	Datum: 22.11.2022

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střežina - dobytek c.3	JKSO	801 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL30 - Torónní úpravy u objektu SO06	Místo	Luční č.p 838 Hradec Králové parc.c 1993/1 1693/3
Objednatel	Statutami města Hradec Králové	IČO	DIČ
Projektant	BKN, spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto	00268810	CZ00268810
Zhotovitel	VAI.C, s.r.o. Pražská třída 13/84 500 04 HK	15028909	CZ15028909
Zpracoval		45537151	CZ45537151
Rozpocet číslo	Dne	CZ-CPV	
	18.11.2022	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 90 959,84	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 67 408,78	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mamostav doprava 0,00
3	PSV Dodávky 398,48	10	Kulturní památka 0,00	15	Uzemní vlivy 0,00
4	Montáž 631,52	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 159 398,62	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D	Celkem bez DPH		159 398,62
	DPH	%	Základ daně
			DPH celkem
	snižena	15,0	0,00
	základní	21,0	159 398,62
			33 473,71
	Cena s DPH		192 872,33

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kroužavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina –dodatek č 3

Objekt: Vytvárný pavilon

Podčíslo: ZL30 1 –Odvodnění plochy u skladu zahradní techniky

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražská třída 13/64, 500 04 HK

Místo: Lucni č.p.838 Hradec Králové parc.č 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 18.11.2022

Č	Tv	Kód položky	Popis	MJ	Ivnožství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 170,28	
D	1		Zemní práce				3 534,53	
1	K	132212211	Hloubení ryh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spadů v horního třídy těžidelnosti I skupiny 3 svislých	m3	1,500	1 060,00	1 575,00	SOU
2	K	162211201	Vodorovné přeinstání výkopku nebo sypaniny nošením s založením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horního třídy těžidelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,500	218,35	328,00	SOU
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžidelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoli hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohlášení sypaniny	m3	1 500	250,00	375,00	SOU
4	M	98327308	Štěrka/sek frakce 0/2	t	2,700	185,00	1 255,50	CS ÚRS 2022 02
			1,5*1,6		2 700			
D	8		Trubní vedení				1 444,00	
5	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochého nebo jednovrstevného, tloušťka stěny SN 4 DN 110	m	3,000	257,00	771,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapače střešních splaškových DN 100	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2022 02
7	M	28341110	Lapače střešních splaškových okapová vpust s špičkovým usměrňovacím poklopem z PP	kus	1,000	463,00	463,00	CS ÚRS 2022 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 404,00	
8	K	935113211	Ovězení odvodňovací žláby s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	2,000	542,00	1 084,00	CS ÚRS 2022 02
9	M	59227114	Žláb odvodňovací s roštem bez spádů dle montážníky z polymerního betonu s 150mm	m	2,000	4 740,00	9 480,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	977151121	Jádřové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	1,000	3 840,00	3 840,00	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				787,75	
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení (kubické z trub z plastových hmot nebo akcimineralových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 45 m	t	0,685	1 150,00	787,75	CS ÚRS 2022 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 030,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 030,00	
12	K	721140916	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosazovacího potrubí DN 125	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2022 02

Celkem

21 200,28

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č.3

Objekt: Vytváření pavilonu

Podčást: ZL36.2 – Likvidace stávající zeminy s obsahem suti

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK

Místo: Luční č.p. 538 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval

Datum: 10.11.2022

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D		HSV	Práce a dodávky HSV				75 830,34	
D		1	Zemní práce				75 830,34	
1	K	121151104	Sajmutí omítky strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	293,750	58,00	17 037,50	SOD
			46,75*4,5+11,5*7,25		293,750			
2	K	182251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy lážitelnosti I skupiny I až 3 na vzdálenost do 20 m	m ³	68,205	36,00	2 455,38	SOD
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy lážitelnosti I skupiny I až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	68,205	255,00	17 392,26	SOD
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání současně výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy lážitelnosti I, skupiny I až 3	m ³	68,205	80,00	5 456,40	SOD
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové zóny a kamezí zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	l	129,590	250,00	32 397,50	SOD
			68 205*1,90		129,590			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo rozstředky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	68,205	16,00	1 091,28	SOD
Celkem							75 830,34	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Strážná - doplatek č.3

Objekt: Výtvarný pavilon

Podčást: ZL30 3 - stěrkové lože

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC s r.o. Pražská třída 13184, 500 04 HK

Místo: Luční č.p.838 Hradec Králové parc.c 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 18.11.2022

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D		HSV	Práce a dodávky HSV				62 368,00	
D		2	Zakládání				15 088,00	
1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovné nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	120,000	21,90	2 628,00	CS ÚRS 2022 02
			40*3		120,000			
2	M	89311089	geotextilie netkaná separační ochranné filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	200,000	62,30	12 460,00	CS ÚRS 2022 02
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování				47 280,00	
3	K	B35111241	Násyp ze šterkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	24,000	1 970,00	47 280,00	SOD
			40*3*0,2		24,000			
			Celkem				62 368,00	

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD

číslo ZL: 30

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	18.11.2022
Předmět změny:	Terénní úpravy u objektu SO 06

Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.

Sadové a terénní úpravy jsou součástí plánované 2. etapy výstavby. S ohledem na samostatné zprovoznění pavilonu SO 06 v 1. etapě první etapy je vhodné resp. nutné část prací provést už v této etapě.

S navrženým řešením souhlasím

Jméno: - AD

BKN spol s r.o.

AZ PARK, s r o , provozovna: ČKD Plotiště, Gočárova třída 504/54, 500 02 Hradec Králové

IČ 26013304

DIČ CZ26013304

Tel

E-mail

Potvrzení o převzetí odpadu v období 09.11.2022 - 09.11.2022

Původce nebo oprávněná osoba int c 525

IČ 06949854 IČZÚJ

IČP (IČZ)


BIRA Corp s.r.o.

Husovo nám 86

503 15 Nechanice

Zasíláme vám podklad pro hlášení o produkci a nakládání s odpady. V naší evidenci jsou zaznamenány následující pohyby odpadů.

Přijato na IČZ	Kód a název odpadu	Kategorie odpadu	Množství	Zp.n.
CZH 01061	170504 Vykopová zemina znečištěná suti	0	62,6000	B00



AZ PARK s.r.o., provozovna, ČKD Píotístě Gočárova třída 504/54, 500 02 Hradec Králově

IČ 28011904

DIČ CZ26013304

Tel

E-mail

Potvrzení o převzetí odpadu v období 11.11.2022 - 11.11.2022

Původce nebo oprávněná osoba int.č. 525

IČ 08949654 IČZÚJ

IČP (IČZ)

BIRA Corp s.r.o

Husovo nám. 86

503 15 Nechanice

Zasíláme vám podklad pro hlášení o produkci a nakládání s odpady. V naší evidenci jsou zaznamenány následující pohyby odpadu

Přijato na IČZ	Kód a název odpadu	Kategorie odpadu	Množství	Zp.n.
CZH 01061	170504 Výkopová zemina znečištěná suti	0	66,9900	B00

