

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Specifikace:**DOPLNĚNÍ VENKOVNÍCH OKENNÍCH ŽALUZÍ (PROVEDENÍ DO KASTLÍKU S
RUČNÍM OVLÁDÁNÍM)**Název stavby:**ZATEPLENÍ DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ STAVEBNÍ KARLOVY VARY**Objednatel:**Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace**

Nám. Karla Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 00669725

DIČ: CZ00669725

Zhotovitel:**SOVA stavební s.r.o.**

U chaloupek 14/13, Ďáblice, 182 00 Praha 8

IČO: 29162360

DIČ: CZ29162360

Projektant:**Ing. Karel Drahokoupil**

Krále Jiřího 1285/22, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 40488390

Technický dozor**Ing. Roman Havlan**objednatele:

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČO: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Při zaměření venkovních žaluzií, byl zhotovitelem zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a skutečným zaměřením.

Položkový rozpočet uvádí množství 243,18 m².

Skutečné zaměření je 351 m².

Rozdíl mezi výkazem výměr a skutečností je 107,82 m².

Zhotovitel požaduje úhradu nákladů souvisejících s rozšířením předmětu plnění.

Projektant potvrdil nesoulad výkazu výměr a skutečného zaměření.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 01 - Doplnění venkovních okenních žaluzií (provedení do kastlíku s ručním ovládáním)	523 179,28 Kč
Celkem	523 179,28 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 11.487.000,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	11 487 000,00 Kč	
<i>Vícepráce od zahájení stavby celkem</i>	<i>523 179,28 Kč</i>	<i>4,55%</i>
<i>Méněpráce od zahájení stavby celkem</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>0,00%</i>
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	523 179,28 Kč	
Celkem	12 010 179,28 Kč	4,55%

Objednatel:

Mgr. Michal Vachovec ředitel příspěvkové organizace _____

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele _____

Projektant:

Ing. Karel Drahekoupil projektant _____

Zhotovitel:

Petr Soukup jednatel _____

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 01**Název stavby:** Zateplení domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace

Objednatel:

Nám. Karla Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 00669725

DIČ: CZ00669725

SOVA stavební s.r.o.

Zhotovitel:

U chaloupek 14/13, Ďáblice, 182 00 Praha 8

IČ: 29162360

DIČ: CZ 29162360

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 11.487.000,- Kč bez DPH
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	--

Celkem					523 179,28	
Vícepráce					523 179,28	4,55%
Méněpráce					0,00	0,00%
Změnový list č. 01 - Doplnění venkovních okenních žaluzií (provedení do kastlíku s ručním ovládáním)					523 179,28	
78662300R	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných manuálně, upevněných na rám	m2	107,82	452,34	48 771,28	0,42%
96000R1	venkovní žaluzie do kastlíku s ručním ovládáním - dodávka komplet	m2	107,82	4 400,00	474 408,00	4,13%