

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1. **OBJEDNATEL**

Název:	Statutární město Brno
Se sídlem:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupené:	Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
K podpisu tohoto dodatku pověřena:	[redacted] vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	[redacted] technik pro kolektory, NVI a veřejné osvětlení Odboru investičního Magistrátu města Brna
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4
číslo příjmového účtu:	[redacted]
číslo výdajového účtu:	[redacted]
IČ:	449 927 285
DIČ:	CZ44992785
(dále jen „objednatel“)	

1.2. **ZHOTOVITEL**

Název:	INTERRA BRNO s.r.o.
Se sídlem:	Valcha 366/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Petrem Šťavíčkem, jednatelem [redacted]
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Petr Šťavíček, jednatel [redacted]
IČ:	035 69 900
DIČ:	CZ03569900
Bankovní spojení:	ČSOB, pobočka Brno
Číslo účtu:	[redacted]
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 85540
(dále jen „zhotovitel“)	

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Objednatel a zhotovitel uzavřely dne 21.09.2016 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 56 16 05 3608, číslo smlouvy zhotovitele 2/2016/016), kterou se zhotovitel zavázal dle pokynu objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavební práce, zahrnující statické zajištění havarijního stavu obezdívky historické podzemní štoly v lokalitě pod objektem barokního kláštera, kde je v současnosti sídlo Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj pro akci „Statické zajištění podzemí historického jádra města Brna - štola Běhounská“.

2.2 Termín zahájení prací byl sjednán: 09/2016.

2.3 Termín provedení díla byl sjednán: 25.11.2016.

2.4 Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.5 Dle pokynu objednatele ze dne 29.09.2016 pozastavil zhotovitel dne 29.09.2016 práce na díle, nepokračoval v nich a dílo ve sjednaném termínu neprovedl. Tento stav trvá.

2.6 Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel není odpovědný za prodlení s provedením díla v době od 29.09.2016 do data nabytí platnosti tohoto dodatku, neboť k pozastavení prací na díle došlo z důvodů ležících na straně objednatele.

2.7 Protože důvody objednatele k pozastavení prací na díle pominuly, dává objednatel zhotoviteli tímto dodatkem pokyn k pokračování prací na díle a zhotovitel s tímto pokynem souhlasí.

3 PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Objednatel a zhotovitel se dohodly, že termín provedení díla sjednaný v čl. 5 Doba plnění odst. 5.1 smlouvy o dílo ze dne 21.09.2016 se mění a sjednává tímto dodatkem takto:

Termín provedení díla: 25.05.2017.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.09.2016 zůstávají nezměněna.

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Dodatek je uzavřen, nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

4.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý má platnost originálu, dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

4.3 Dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4.4 Strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Město.

4.5 Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem jeho obchodního tajemství.

4.6 Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími

Objednatel ev. č.: 5616053608/1
Zhotovitel ev. č.:

ochrany důvěrnosti jeho majetkových poměrů.

4.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je obsahem jejich svobodné a vážné vůle, že došlo k dohodě o celém jeho obsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 17-03-2017

V Brně dne 17. 3. 2017

Za objednatele

Za zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
602 00 BRNO



INTERRA BRNO s.r.o.
stavební společnost



Ing. Petr Štaviček
jednatel
INTERRA BRNO s.r.o.