

**Dodatek č. 7 k SoD 21081217
ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021
ve znění dodatku č. 6 ze dne 25.11.2022**

Smluvní strany, tj.:

**Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola,
střední škola a školní jídelna, Místo 66**

se sídlem: Místo 66, 431 58 Místo

zastoupena: PhDr. Věrou Smolíkovou, ředitelkou

IČO: 613 45 741



e-mail: 

číslo účtu: 37437441/ 0710

bankovní spojení: ČNB

(na straně jedné, dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Metrostav a.s.

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

č. účtu: 1809071/0100

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Tecl, ekonomický náměstek, divize 8 a Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8 (na základě plné moci)



zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Gvoždíak, stavbyvedoucí, 

email: 

(na straně druhé, dále jen jako „**Zhotovitel**“)

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021 ve znění dodatku č. 6 ze dne xx.xx.2022 (dále také jako „SOD“)

1. Účelem tohoto dodatku č. 7 k SOD na veřejnou zakázku s názvem „**VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy**“, je úprava smluvního vztahu smluvních stran, a to ustanovení čl. 6 dodatku č. 3 k SOD, kdy v důsledku ujednání smluvních stran je v dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2022 uveden termín dokončení díla 19.01.2023, avšak výpočty posunutí termínů nekorespondují s návrhem dodatku č. 2 a 3 odsouhlaseným smluvními stranami a schválenými MŠMT, což vyplývá i z Vyřízení žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na akci „**VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy**“, SMVS 133V125000006. Smluvní strany omylem podepsaly a uveřejnily původní návrh dodatků, proto se smluvní strany dohodly na napravení tohoto omylu prostřednictvím tohoto dodatku, kdy termín dokončení díla

- 19.01.2023 zůstává platný a účinný, avšak pouze stanovují správný výpočet termínů a napravují chybně uvedený stav v dodatcích č. 2 a 3.
2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.
 3. **a) Stávající znění článku 3 odst. 3.2. SOD Doba plnění se nemění a zůstává v platnosti a účinnosti:**

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve stanovených lhůtách dle stanoveného harmonogramu takto:
Zahájení stavebních prací do 5 dnů od podpisu smlouvy o díla - ukončení a předání díla max. do 19.01.2023.“
 4. **Důvody posunutí termínů, tj. znění čl. 6 dodatku č. 3 k SOD se nahrazuje takto:**

„Na základě shora uvedeného je nutné prodloužit termín dokončení a předání díla do 19.01.2023, oproti původnímu záměru předání díla do 353 dnů ode dne započetí díla. Důvody posunutí milníků jsou následující – vzhledem k reálnému předání staveniště dne 25.10.2021 se podáním ohlášení na OIP a s tím spojené dodržení 8 denní lhůty započaly práce reálně až dne 01.11.2021, celkem 7 dnů trvalo provedení kopaných sond a příprava na přeložku vody a 2 dny byla zajišťována přeložka vody včetně zaizolování potrubí proti mrazu. Dále u strojního kopání ve třídě těžitelnosti zeminy stupně 6, je pracnost $1 \text{ m}^3 \cdot 1.35 \text{ Nh} \cdot 156.25 \text{ m}^3 = 210 \text{ hod} = 26 \text{ pracovních dní}$ (doporučeno 30 dní). Dále je nutné posunout termín z důvodu prodloužení jednotlivých prací (provedení drenážního systému pod objektem min. 10 dnů, strojní kopání ve třídě těžitelnosti zeminy stupně 6 - pracnost $1 \text{ m}^3 \cdot 1.35 \text{ Nh} \cdot 124 \text{ m}^3 = 167,4 \text{ hod} = 21 \text{ pracovních dní}$, dále vzhledem k zastavení stavby kvůli vyřešení hydrogeologických podmínek od 9.2. do 23.2.2022 apod.). Další informace s odůvodněním obsahují jednotlivé změnové listy (ZL č. 1, 2, 3 a 4). Posunutí termínu dokončení a předání díla se vztahuje i na odpovídající posunutí jednotlivých milníků v harmonogramu prací, který je oddělitelnou součástí SOD.“
 5. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem měly v úmyslu změnit, a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši ceny za provedení.
 6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
 7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění tohoto dodatku č. 7 v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto dodatku č. 7.
 8. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku č. 7 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních

stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD ve znění tohoto dodatku č. 7 v případě potřeby doplněno.

9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavřen platně a účinně.

Místo dne



Výchovný ústav, dětský domov se školou,
základní škola,
střední škola a školní jídelna, Místo 66
PhDr. Věra Smolíková, ředitelka
Objednatel

Místo dne



.....
za Metrostav a.s.
Ing. Jiří Tecl
náměstek
Divize 8
Zhotovitel



za Metrostav a.s.
Ing. Josef Špryňar
Ředitel Divize 8
Zhotovitel