



S00JP0140ZHJ

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo: "Zlín, Prštné - projektová dokumentace (DUR+DSP) akce  
Pravobřežní komunikace v úseku Zlín, Prštné – Podbaba"

**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01  
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem  
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, náměstek primátora  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
Odpovědný útvar: Odbor dopravy  
IČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924  
[REDACTED]

dále jen **objednatel**

**a**

**Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

se sídlem Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové  
zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Burianec, jednatel  
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloš Burianec, jednatel  
IČO: 274 66868  
DIČ: CZ27466868  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666  
[REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400220959  
číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]  
číslo veřejné zakázky: N006/22/V00002562

### **Článek I. Předmět dodatku**

Dne 16.5.2022 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné "Zlín, Prštné - projektová dokumentace (DUR+DSP) akce Pravobřežní komunikace v úseku Zlín, Prštné - Podbaba".

S ohledem na objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 4400220959 ze dne 16.5.2022 tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 1 to z důvodů požadavku příslušného odboru životního prostředí, který požaduje provedení celoročního biologického hodnocení (přírodovědný průzkum) dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., který musí zohlednit všechna sezónní hlediska. To znamená zohlednit i jarní období (hnízdění ptáků) a může být tudíž dokončen a vyhodnocen k 15. 6. 2023. Případné požadavky z tohoto hodnocení budou zapracovány do DÚR a zajištěno stanovisko odboru životního prostředí s předpokladem do 15. 8. 2023. Celkově tak dochází k posunu termínu na odevzdání čistopisu DÚR a zajištění všech potřebných průzkumů a podkladů pro podání žádosti o ÚR.

**Článek II.  
Změna smlouvy**

Předmětem dodatku jsou změny Článku V. „Doba a místo plnění“ a to :

**1. Doba plnění:**

1.2. Předložení čistopis DUR s podklady a průzkumy (6 ks)

**30. 8. 2023**

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č. 1

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum: 28.3.2022, usnesení č.196/6R/202, schválení uzavření smlouvy

Datum: 28.11.2022, usnesení č.....40...../24R/2022, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 08.12.2022

objednatel  
statutární město Zlín




Michal Čížek  
náměstek primátora



*Hradec Králové 5. 12. 2022*  
Ve .....dne .....

zhotovitel  
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.



Ing. Miloš Burianec  
jednatel