

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210009
Evidenční číslo zhotovitele: 1-01-21-001-JCAE
Číslo stavby objednatele: 219160001

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **STRABAG Rail a.s.**
Adresa sídla: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Statutární orgán: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

Ing. Emil Filip, člen představenstva

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně dva členové představenstva a to ve všech věcech. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně.

Prokura: Ing. Jaroslav Dlouhý
Ing. Petr Ondrášek
Ing. Richard Bauer

Zdeněk Pavel
Martin Kománek
Bc. Jan Jedlička
Ing. Marek Fifka
JUDr. Petr Sodomka
Kristýna Gregorová

Prokuristé jednají a podepisují za společnost vždy dva společně a podepisují se tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy s dodatkem označujícím prokuru.

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 25429949
DIČ: CZ25429949
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1370
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210009, č. zhotovitele 1-01-21-001-JCAE v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 3 u následujících stavebních objektů v celkové výši **571 385,68 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01 Přemostění bezpečnostních přelivů	76 324,87 Kč
SO 02 Koruna hráze	187 708,00 Kč
SO 01 + SO 02 Přemostění bezpečnostních přelivů + Koruna hráze	173 663,60 Kč
SO 05.1 Stavební úpravy na zavázání hráze	62 830,41 Kč
SO 10 DIO, VON	70 858,80 Kč
CELKEM	571 385,68 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 3 v následujících stavebních objektech v celkové výši **139 659,00 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 02 Koruna hráze	92 214,00 Kč
SO 05.1 Stavební úpravy na zavázání hráze	47 445,00 Kč
CELKEM	139 659,00 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 02. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 59 339 548,40 Kč,

slovy: padesátdevětmilionůtřistatřicetdevětstisícipětsetčtyřicet osm korun českých čtyřicet haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 02. 2021 a změnovým listem č. 1, změnovým listem č. 2 a změnovým listem č. 3. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 59 339 548,40 Kč,

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2 činí 60 371 565,97 Kč

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 3 bez DPH činí 571 385,68 Kč

Nerealizované práce a dodávky dle dodatku č. 3 bez DPH činí - 139 659,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **60 803 292,65 Kč**

slovy: šedesátmilionůosmsetřítisícdevěšedesát dva korun českých 65/100 bez DPH

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 3 a jedná se o následující práce.

Nad rámec projektové dokumentace muselo být řešeno doplnění dvou železobetonových křídel u opěry 07 a jednoho železobetonového křídla v prostoru zavázání hráze z důvodu propojení tělesa hráze a navazujícího terénu, provedení dodatečného zajištění dlážděného krytu z dlažebních kostek v oblasti silničních odvodňovačů pomocí nerezové opěry z důvodu nestability dlažebních kostek podél odvodňovačů, provedení úpravy poklopu na zdi strojovny a vchodových kovových dveří z důvodu výskytu výškové kolize mezi dolní úrovní křídla a novým navýšeným chodníkem provedeným v souladu s PD.

Dále se jednalo o nedostatky projektové dokumentace a soupisu prací a dodávek (provedení pečetíci vrstvy pod hydroizolaci koruny hráze, provedení bezprašného tryskání povrchu nosné konstrukce mostu ocelovými broky pro přípravu povrchu nosné konstrukce mostu před zhotovením kotvící a pečetíci vrstvy z epoxidu, provedení svislého dopravního značení na základě pochůzky a následného vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR).

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210009, č. zhotovitele 1-01-21-001-JCAE ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

za objednatele
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

za zhotovitele

podepsán elektronicky