

<b>Název díla:</b>	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
<b>Objekt:</b>	SO 031, SO 035, SO 301, SO 302, SO 351, SO 352, SO 355, SO 360		
<b>Objednatel:</b>	město Jičín		
<b>Zhotovitel:</b>	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
<b>TDS:</b>	xxxx		
<b>Projektant:</b>	xxxx		
<p><b>Popis změny:</b> Výměna stávající vykopané zeminy, která by měla být dle zadávací dokumentace určena pro zpětný zásyp rýh IS, nakupovaným materiálem vhodným pro zpětný zásyp rýh. Tento změnový list se vztahuje na zásyp rýh nakupovaným materiálem v lokalitě ohraničené cca ulicemi Skautská, Československé armády a Soudná s předpokládanou realizací do konce prvního čtvrtletí roku 2023. Zásyp rýh nakupovaným materiálem v dalším období bude řešen samostatnými dodatky.</p>			
<p><b>Odůvodnění změny:</b> Předmětem změny je zjištění, že v zadávací projektové dokumentaci bylo uvažováno se zpětným použitím vykopané zeminy, která se může použít pro zpětný zásyp rýh IS za určitých podmínek (dodržení optimální vlhkosti, klimatické podmínky). Při realizaci stavebního díla se zjistilo, že tyto podmínky nelze na stavbě dodržet, jelikož v daných podmínkách stavby nelze zajistit optimální vlhkost vytěžené zeminy po celou dobu, kterou potřebuje mít pro zpětný zásyp.</p>			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>		
	<b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b>	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
§ 222 odst. (7) Zákona		-	
<b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut. provedení	-	
	jiné	-	
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	5 757 559,62 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1 701 716,95 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	4 055 842,67 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	851 726,96 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	tabulce evidence změn č. 5	4 907 569,63 Kč
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objedbatel (statutární zástupce):		
<b>přílohy</b>	rozpočet změny		