

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou B 430 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO 42196868
DIČ CZ42196868
zástupce Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-047508, smlouvu o dílo, ve znění pozdějších předpisů (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4 až 6, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 4 až 6 se nepovažují za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 4 až 6, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	24 446 439,87
Cena víceprací dle ZL 1 v Kč bez DPH (dodatek č. 1)	1 698 667,89
Cena méněprací dle ZL 1 v Kč bez DPH (dodatek č. 1)	-705 820,59
Cena víceprací dle ZL 2 v Kč bez DPH (dodatek č. 2)	69 875,85

Cena víceprací dle ZL 3 v Kč bez DPH (dodatek č. 3)	105 343,68
Cena víceprací dle ZL 4 a 5 v Kč bez DPH	160 588,20
Cena méněprací dle ZL 6 v Kč bez DPH	-244 435,00
Celková cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	25 530 659,90
DPH 21 % v Kč	5 361 438,58
Celková cena díla dle dodatku č. 4 v Kč včetně DPH	30 892 098,48

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku čtyři stejnopisy obdrží objednatel, dva zhotovitel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Příloha:

Změnový list č. 4 až 6

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele

.....

.....

Mgr. Martin Červíček
hejtman

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva

.....

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Silnice I/14		SO 101 / 2 4
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 708 89 546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 712 18 840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČ: 421 96 868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 2	Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Silnice I/14			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.4.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:		Kategorie
objednatel	21.09.2022		D
Popis a zdůvodnění změny: Se souhlasem investora byl pro zvýšení bezpečnosti a životnosti stavby upraven (rozšířen) rozsah kamenného odláždění z lomového kamene kladeného na výjezdech z okružní křižovatky. Tento změnový list řeší doplnění kamenného odláždění. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		41 485,20	41 485,20
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	13. 10. 2022 podpis
Objednatel	jméno	datum	13. 10. 2022 podpis
TDS	jméno	datum	13. 10. 2022 podpis
Správce stavby ŘSD	jméno	datum	13. 10. 2022 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	13. 10. 2022 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	13. 10. 2022 podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 101 - Silnice I/14

SO 101 - Silnice I/14

SO 101 - Silnice I/14

ev varianty:

ev SO/PS:

ev rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měnění ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	
4	22 465512	SO 101 - Silnice I/14 Vodovrné konstrukce DÍLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC (9,8 + 9,3)*0,2=3,820 [A]	M	23,851	3,820		10 860,00	259 021,860	0,000	41 485,20	300 507,06	41 485,20	41 485,20	16,02%		
4		Vodovrné konstrukce					259 021,860	41 485,20	300 507,06	41 485,20	41 485,20	300 507,06	41 485,20			
CELKEM SO							259 021,86	41 485,20	300 507,06	41 485,20	41 485,20	300 507,06	41 485,20			

CELKEM změnový list č. 4:

259 021,86 | 0,00 | 41 485,20 | 300 507,06 | 41 485,20

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
šínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

„Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 / 1

SO 102 Napojení účelových komunikací

Objednatel: název: **Královéhradecký kraj**
 adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 708 89 546

Zastoupený: název: **Centrum investic, rozvoje a inovací**
 adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 712 18 840

Zhotovitel: název: **M - SILNICE a.s.**
 adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
 IČ: 421 96 868

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Napojení účelových komunikací		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 102 / 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.4.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
objednatel	06.10.2022	D
Popis a zdůvodnění změny: Po provedení úpravy asfaltového krytu bylo provedeno skutečné zaměření upravené plochy v místě napojení účelových komunikací. Rozsah úpravy byl navýšen oproti PD. Navýšení úpravy asfaltového krytu je řešeno tímto změnovým listem. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	119 103,00	119 103,00
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 02. 11. 2022 podpis
Objednatel	jméno	datum 02. 11. 2022 podpis
TDS	jméno	datum 02. 11. 2022 podpis
Správce stavby ŘSD	jméno	datum 02. 11. 2022 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno	datum 02. 11. 2022 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 02. 11. 2022 podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Nová okružní křížovka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 102 - Napojení účelových komunikací

SO 102 - Napojení účelových komunikací

SO 102 - Napojení účelových komunikací

zev stavby:

zev varianty:

zev SO/PS:

zev rozpočtu:

č. 5

poř. č. pol.	kód položky	název položky	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SO 102 - Napojení účelových komunikací													
5	19	562131	M2	69,000	87,000	302,00	19 026,000	0,000	26 274,00	45 300,00	26 274,00	138,10%	
		Vodorovné konstrukce VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR TL DO 150MM 87,00=87,000 [A]											
21	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM 87,00=87,000 [A]	M2	66,000	87,000	199,00	13 134,000	0,000	17 313,00	30 447,00	17 313,00	131,82%	
24	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 87,00=87,000 [A]	M2	63,000	87,000	20,00	1 260,000	0,000	1 740,00	3 000,00	1 740,00	138,10%	
26	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 87,00=87,000 [A]	M2	61,800	87,000	14,00	865,200	0,000	1 218,00	2 083,20	1 218,00	140,78%	
28	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM 87,00=87,000 [A]	M2	60,000	87,000	321,00	19 260,000	0,000	27 927,00	47 187,00	27 927,00	145,00%	
30	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 70MM 87,00=87,000 [A]	M2	61,800	87,000	513,00	31 703,400	0,000	44 631,00	76 334,40	44 631,00	140,78%	
5		Vodorovné konstrukce					85 248,600	0,000	119 103,00	204 351,60	119 103,00		
		CELKEM SO					85 248,60	0,000	119 103,00	204 351,60	119 103,00		

CELKEM změnový list č. 5:

119 103,00

204 351,60

119 103,00

0,00

85 248,60

119 103,00

204 351,60

119 103,00

0,00

85 248,60

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

BUNG

BUNG CZ s.r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON Vedlejší a ostatní náklady		VON / 1
6		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 708 89 546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 712 18 840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČ: 421 96 868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: VON / 1	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON Vedlejší a ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.4.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
objednatel	16.11.2022	D

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší položky 2, 5 a 6 v rámci VON (Vedlejší a ostatní náklady), které se dle SOD týkají investorem požadovaných zkoušek. U položek viz výše byla do SOD zadavatelem (objednatelem) určena provizorní cena. Během provádění prací byl rozsah prací upraven na základě nově zjištěných skutečností. Tento změnový list upravuje čerpání položek dle skutečnosti, dle skutečně provedených prací a následně fakturovaných částek.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-244 435,00	0,00	-244 435,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	23. 11. 2022	podpis
Objednatel	jméno	datum	23. 11. 2022	podpis
TDS	jméno	datum	23. 11. 2022	podpis
Správce stavby ŘSD	jméno	datum	23. 11. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	23. 11. 2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	23. 11. 2022	podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení
účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou

Změna soupisu prací (SO/PS)

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

č. 6

poř. č. pol.	kód položky	název položky	4	5	8	9	10	11	12	13	14	
			jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vicepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
		VON - Vedlejší a ostatní náklady										
0		Všeobecné konstrukce a práce										
2	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBNOU Provádění zkoušek dle požadavku investora / TDS nad rámec KZP. Provizorní cena 105 000,- Kč. -1,00 = -1,000 [A]	KPL	1,000	-1,000	105 000,00	105 000,000	-105 000,000	0,00	-105 000,00	-105 000,00	-100,00%
5	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU doplňující geologický průzkum -1,00=-1,000 [A]	KPL	1,000	-1,000	40 000,00	40 000,000	-40 000,000	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-100,00%
6	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Archeologický dohled. Provizorní cena 105 000,- Kč. -0,947=-0,947 [A]	KČ	1,000	-0,947	105 000,00	105 000,000	-99 435,000	0,00	-99 435,00	-99 435,00	-94,70%
0		Všeobecné konstrukce a práce										
						250 000,000	250 000,000	-244 435,000	0,00	-244 435,00	-244 435,00	
		CELKEM SO				250 000,00	250 000,00	-244 435,000	0,00	-244 435,00	-244 435,00	
		CELKEM změnový list č. 6:				250 000,00	250 000,00	-244 435,00	0,00	-244 435,00	-244 435,00	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

BUNGBUNG CZ s.r.o.
Olšňáček 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

