

Protokol o změně díla

Změnový list č. 6

Předmět díla:	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově			
Objednatel:	Jihomoravský kraj			
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov			
TDI:	Tomáš Tschöpl			
Projektant:	Prost Hodonín a.s.			
Popis změn:				
1 - ZL6 FVE Změna				
Z důvodu nedostupnosti fotovoltaických panelů výkonu 330Wp na trhu je nutné tyto nahradit panely nejbližší možnou výkonovou řadou 410Wp.				
Bylo nutné doplnění systému havarijního odpojení FVE, úpravy rozvaděčů a odpočet nepotřebných výkonových optimizérů.				
Výsledkem je rozp. č. 1 - ZL6, který obsahuje realizované práce ve výši 535 609,80,- Kč bez DPH a odpočet ve výši -238 978,20 Kč bez DPH.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x	
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 6 bez DPH		
	náklady na změnu v ZL č.6 bez DPH	296 631,60	0,40%	
	Výše DPH sazba: 21%	62 292,64		
	náklady na změnu v ZL č. 6 vč. DPH	358 924,24		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	74 880 000,00		Cenový nárůst dle §222 odst. 4 od počátku
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1-5)	77 303 605,92		
	Cena díla dle (SOD+ ZL č.1-5) a ZL č.6 bez DPH	77 600 237,52		1,72%
	Cena díla dle (SOD+ ZL č. 1-5) a ZL č.6 vč. DPH	93 896 287,40		
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-238 978,20	-0,32%	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 od počátku
	Vícepráce celkem bez DPH	535 609,80	0,72%	
	Hodnota změny celkem za ZL č. 6	774 588,00	1,03%	
termín	Termín realizace změny:	11/2022 - 4/2023		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Rozpočet ke Změnovému listu č. 6: 1 - ZL6			

1 - ZL 6 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	122 22.ZL6 Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově		
Objekt:	01	VMP	
Rozpočet:	1	FVE - aktualizace	

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	---	--

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	---	--


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	90 263,60
PSV	206 368,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	296 631,60

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	296 631,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	296 631,60 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Technologie	HSV			-101 455,00	-34,2
_4	Jističe, krabice, rozvaděče + montáž	HSV			191 718,60	64,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			206 368,00	69,6
Cena celkem					296 631,60	100,0

1 - ZL 6 Položkový rozpočet

S:	122 22.ZL6	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
O:	01	VMP
R:	1	FVE - aktualizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
celkem						296 631,60		
Díl: 2		Technologie					-101 455,00	
1	08D	Výkonový optimizer-Dodávka	ks	-85,00000	1 552,50	-131 962,50	Smluvní	
2	08M	Výkonový optimizer-Montáž	ks	-85,00000	172,50	-14 662,50	Smluvní	
3	13A	Havarijní odpojení FVE - podpětová cívka, PO červené tlačítko, podružný a spoj. materiál	kpl	1,00000	17 920,00	17 920,00	Indiv	
4	14A	Havarijní odpojení FVE - chránička a kabel s PO odolností, podružný a spojovací materiál	kpl	1,00000	27 250,00	27 250,00	Indiv	
Díl: 4		Jističe, krabice, rozvaděče + montáž					191 718,60	
5	14A	Rozvaděč - úprava dle aktualizace	kpl	1,00000	54 690,00	54 690,00	Indiv	
6	18D	pojistky 2 A pomalé s pouzdrem-změna na 14A	ks	-6,00000	136,50	-819,00	smluvní	
7	18M	pojistky 2 A pomalé s pouzdrem-změna na 14A	ks	-6,00000	160,70	-964,20	smluvní	
8	18AD	pojistky 14 A pomalé s pouzdrem	ks	12,00000	367,00	4 404,00	indv	
9	18AM	pojistky 14 A pomalé s pouzdrem	ks	12,00000	186,00	2 232,00	indv	
10	25D	U/f ochrana-DC	ks	6,00000	19 230,00	115 380,00	indv	
11	25M	U/f ochrana-DC	ks	6,00000	1 559,00	9 354,00	indv	
12	25AD	U/f ochrana-AC-doplnění	ks	1,00000	7 117,70	7 117,70	Smluvní	
13	25AM	U/f ochrana-AC-doplnění	ks	1,00000	324,10	324,10	Smluvní	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					206 368,00	
14	05Z000Z24X00	D+M kotvení podpůrné konstrukce fotovoltaických panelů na střeše, nerez kotvy	kus	-300,00000	301,90	-90 570,00	Smluvní	
15	553140R	D+M úprava konstrukcí, změna kotvení fotovoltaických panelů na střeše přitížením betonovými prvky	kompl	1,00000	296 938,20	296 938,00	Indiv	