

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 12. 2021

Registrační číslo objednatele: S/20/2021/0095

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 20
Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice
IČ 00240192
DIČ: CZ00240192
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
oprávněný zástupce: Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
Ing. Zdeněk Vavruška, tel. [REDACTED]
Ing. Aleš Lada, tel. [REDACTED]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: EUbuilding a.s.
sídlo: Pištín 91, 373 46 Pištín
IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíle B vložka 2392
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený/á: Lucie Čabanová, statutární ředitelka [REDACTED]
ve věcech realizačních a technických: [REDACTED]
(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S/20/2021/0095 ze dne 27. 12. 2021 na dílo „**Výstavba bytového domu Náchodská – Horní Počernice**“ následovně:

Termín plnění se v článku III. Odstavci 1 mění takto:

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 28.02.2023

Posun termínu dokončení díla byl upraven z následujících důvodů:

- 1) objekt je připojen na sítě nacházející se na protilehlé straně ulice Náchodská. Bylo nutné provést protlak pod komunikací Náchodská a tím omezit provoz komunikace. Z důvodu probíhající „optimalizace tratě“ v Horních Počernicích a tím uzavření některých komunikací v Horních Počernicích, došlo ze strany MHMP k odložení povolení pro zhotovitele k realizaci prací a tím zpoždění v realizaci prací na to navazujících.
- 2) v průběhu realizace došlo ze strany objednatele ke změně stavby před dokončením v terénních úpravách a parkovacích místech pro bytový dům a tím k posunutí termínu v jejich realizaci.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 5. 1. 2023 usnesením č. RMC/8/2/0146/23.

V Praze dne 9. 1. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Měšťan
starosta MČ Praha 20

.....
Lucie Čabanová
statutární ředitelka