

## **DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby  
„Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439 trati Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2271/2021/JAN

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 5423520070

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **Společnost "Sdružení mostní estakáda Ústí nad Labem"**

Zastoupená vedoucím účastníkem (Společníkem 1)

##### **DIPONT s.r.o.**

se sídlem Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem–centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČ : 28693094 DIČ : CZ 28693094

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd.C., vl.27153

zastoupená jednatelkou Ing. Martou Novákovou

další účastník (Společník 2)

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ : 05165024 DIČ : CZ 05165024

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd.B vl.21645

zastoupená předsedou představenstva Ing. Miroslavem Váňou a místopředsedou představenstva Ing. Janem Berglerem

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **D21009**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31.5.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439 trati Ústí n.L. hl.n. – Ústí n.L. západ**“ ve znění jejích dodatků č. 1,2, 3 a 4 s účinností Smlouvy ke dni 22.6.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla a úprava Přílohy č. 5 Smlouvy**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že odevzdání 3. dílčí etapy bude posunuto do 1 měsíce od obdržení stanovisek MŽP a Povodí Labe s.p. V návaznosti na tento posun se posouvají i dílčí etapy č. 4-7. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je nutnost žádat o přehodnocení stanoviska odboru živ. prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje, který ve svém stanovisku požaduje provedení zjišťovacího řízení. Stanovisko Ministerstva životního prostředí, o které zhotovitel zažádal dne 13.10.2022, však zatím nebylo obdrženo. Dále je třeba získat konečné stanovisko Povodí Labe s.p. k možnému dotčení stávajícího protipovodňového opatření. Doposud však toto konečné stanovisko Povodí Labe s.p. nebylo k tomuto obdrženo, i když o něj bylo požádáno dne 2.9.2022.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“).

Vzhledem k plánovanému termínu realizace mostního objektu nejdříve v roce 2026-2027 neovlivní posun termínu odevzdání dokumentace plánovaný termín realizace rekonstrukce mostní estakády. Začátek rekonstrukce mostní estakády v roce 2026 je navázán na rekonstrukci silničního mostu přes Labe financovanou Ústeckým krajem, která by měla být zahájena v roce 2023 a dokončena cca v roce 2025.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5.

### **I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Dochází k posunu termínu 3. dílčí etapy** a nastavení jejího nového termínu tak, že 3. dílčí etapa bude splněna do 1 měsíce od obdržení vyjádření MŽP a Povodí Labe, když tato lhůta poběží od obdržení pozdějšího vyjádření a dále dochází k posunutí **všech navazujících dílčích etap s termínem plnění odvíjejícím se od splnění 3. dílčí etapy.**
- 2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.


### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Přílohou tohoto Dodatku je:

Přílohy č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

**Za objednatele:**

V Praze



09.01.2023 11:01  
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Ústí nad Labem



Digitálně podepsala dne:  
2022.12.15 16:44:21  
+01'00'

.....

Ing. Marta Nováková  
jednatelka DIPONT s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění.

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (fakturace 25% z ceny díla bez AD)
<b>2. Dílčí etapa</b>	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (fakturace 15 % z ceny díla bez AD)
<b>3. Dílčí etapa</b>	Do 1 měsíce od vyjádření MŽP a Povodí Labe s.p.	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
<b>4. Dílčí etapa</b>	Do 1 měsíce od termínu 3. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (fakturace 15 % z ceny díla bez AD)
<b>5. Dílčí etapa</b>	Do 3 měsíců od termínu 3. Dílčí etapy	Nabytí právní moci společné povolení	Předání společného povolení v právní moci (fakturace 10% z ceny díla bez AD)
<b>6. Dílčí etapa</b>	Do 4 měsíců od termínu 3. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (fakturace 15 % z ceny díla bez AD)
<b>7. Dílčí etapa</b>	Do 6 měsíců od termínů 3. Dílčí etapy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla (fakturace 20% z ceny díla bez AD)
<b>8. Dílčí etapa</b>	předpoklad 18 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<u>předpoklad do 8/2027</u> (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)