

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO,

podle § 2586 a následujících, zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

č. objednatele 11/2022/KSD

I. Smluvní strany

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Prachatice**
se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ 383 01
IČ: 002 50 627
DIČ: CZ 002 50 627
Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice
č. ú.: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Jan Bauer – starosta města Prachatice

Za objednatele jsou ve věci realizace dále oprávněni vystupovat a jednat:

Luboš Kvasnička – vedoucí odboru KSD MěÚ Prachatice

tel.: [REDAKCE]

Ing. Jaroslav Novák - technik odboru KSD MěÚ Prachatice

tel.: [REDAKCE]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: **Ing. Miroslav Janoušek** Projekce Zlatá stezka
se sídlem: Krátká 1264, Prachatice, PSČ 383 01
IČ: 113 36 862
DIČ: CZ 6112111390
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prachatice
Č.ú.: [REDAKCE]
Zapsaná: úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského
zákona: Městský úřad Prachatice
tel.: [REDAKCE]
Vedením projektu je pověřen: ing. Janoušek Miroslav
tel.: [REDAKCE]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a faktur.

Ve věcech kvality (projektové práce - HIP) je oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Janoušek

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Shora uvedené smluvní strany shodně projevíly vůli změnit tímto dodatkem již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. 11/2022/KSD ze dne 15.06.2022 na akci „Obnova vodovodu a kanalizace u ulici Soumarská v Prachaticích“ a uzavírají tento **dodatek č. 1 smlouvy**, který vyplynul z nutnosti řešení změn:

- prodloužení vodovodního řadu k uzlu dvou vodovodních řadů v ulici Volovická (velká četnost poruch)
- při návrhu obnovy inženýrských sítí došlo k navýšení rozsahu.

Vzhledem k tomu, že rozsah inženýrských sítí už se zvětšil o větší hodnoty oproti rozsahu ve výběrovém řízení, musíme reagovat o úpravě hodnot ve smlouvě o dílo:

- rozsah kanalizace se zvětšil oproti výběrovému řízení (260 m) o 60 m, což je o 23 %
- rozsah vodovodu se zvětšil oproti výběrovému řízení (250 m) o 90 m, což je o 36 %.
- navýšení ceny díla o inflaci 30%

1) V článku **3. Cena za dílo** se mění odstavec 1. a 3., který po změně zní:

1. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši **323.700,- Kč** bez DPH, tj. **391.677 Kč** vč. 21 % DPH. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny (rozpočtu) ze dne, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy. Úplnost rozpočtu se zaručuje.
3. Celkovou cenu díla tvoří tyto ceny těchto dílčích plnění díla:
 - a) Dokumentace pro provedení díla v podrobnostech pro zadání díla včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla **305.370 Kč** bez DPH, tj. **369.498,- Kč** vč. 21 % DPH,
 - b) výkon autorského dozoru projektanta při provádění stavby **18.330,- Kč** bez DPH, tj. **22.179,- Kč** vč. 21 % DPH.

2) V článku **5. Doba plnění** se mění

1. Dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději v těchto termínech:

1.	DPS v rozsahu pro zadání stavby včetně souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla, soupis prací	Do 280 dnů ode dne podepsání SOD
----	--	----------------------------------

3) V článku **17. Závěrečná ustanovení** se doplňuje bod 17., který zní:

17. Dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č.1 smlouvy jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. objednavatele 11/2022/KSD bylo schváleno usnesením Rady města Prachatice č. 157 /2022 ze dne 12.12.2022.


V Prachaticích dne

Za objednatele:



Ing. Jan Bauer
starosta

Za dodavatele:



Ing. Miroslav Janoušek

