

Dodatek č. 1 ke SoD

„ZS Krnov – strojovna chlazení – výměna technologie“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

článek I Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba:

Kontaktní osoby:

7 234

osobní údaje

Osoby zmocněné

k převzetí díla:

osobní údaje

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. Brnofrost, spol. s r.o.

se sídlem: Charbulova 74, Brno, 618 00

IČO: 44017553

DIČ: CZ44017553

Jednající: F

Bankovní spojení: C

Číslo účtu: Z

Kontaktní osoba: F osobní údaje

Telefon, e-mail: C :Z

Osoby zmocněné

k předání díla: F

na straně zhotovitele

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 14.10.2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby **ZS Krnov – strojovna chlazení – výměna technologie**, když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaném poptávkou e-mailem ze tří uchazečů. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava

- předmětu smlouvy o práce nad rámec smlouvy o dílo, a s tím související změna ceny a doba plnění díla.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy u stavby **ZS Krnov – strojovna chlazení – výměna technologie** bylo zjištěno statikem, že umístění nových kondenzátorů chlazení na střeše objektu strojovny zimního stadionu (dle stávajícího stavu), by bylo technicky a ekonomicky nákladné, bylo zpracovatelem PD navrženo umístit kondenzátor vedle objektu. Tento návrh vyžaduje nad rámec SoD zpracovat **PD pro územní souhlas** se všemi náležitostmi pro jeho povolení (hlukové posouzení, statické posouzení nových základových konstrukcí pod nosný rám kondenzátoru, zajištění stanovisek dotčených orgánů a povolení).
 3. S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 5 Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 1.

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

1. V souladu s čl. IV odst. 6 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloze č. 1 se smluvní strany dohodly na změně původní ceny díly uvedené v čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo takto:

Cena díla dle SoD bez DPH	289 000,00 Kč
DPH 21%	50 690,00 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH 21% DPH	349 690,00 Kč

Práce a dodávky podle nabídkové ceny (Přílohy č. 1) tohoto Dodatku č. 1:

Více práce (VCP) celkem bez DPH 62 000,00 Kč

Nová celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH	351 000,00 Kč
DPH 21%	73 710,00 Kč
NOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 21% DPH	424 710,00 Kč

slovy: čtyřistadvacetčtyři tisíc sedmsetdeset korun českých

2. V souladu s čl. II odst. 4 Smlouvy o dílo v návaznosti sjednaný rozsah víceprací uvedený v čl. II odst. 2 se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. III Smlouvy o dílo takto: Původní termín ukončení díla do 12-ti týdnů od podpisu smlouvy (pozn. tj. do 06.01.2023) se ruší a nahrazuje novým termínem ukončení díla, a to do **31.03.2023**.

článek V

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **ZS Krnov – strojovna chlazení – výměna technologie** zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14.10.2022 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – nabídková cena VCP.
6. Doložka platnosti právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila dne 21.11.2022 Rada města Krnova svým usnesením č. 78/2/RM/2022

Přílohy:

- příloha č. 1 – cenová nabídka VCP

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Robert Nikodem
jednatel

**Robert
Nikodem** Digitálně podepsal
Robert Nikodem
Datum: 2023.01.09
07:20:43 +01'00'

Město Krnov

Věc
Nabídka projektové dokumentace - vícepráce

Brno, 1.11.2022

Vážený pane Hanzele,

předkládáme vám nabídku na vícepráce, které vznikly při projektování rekonstrukce chlazení zimního stadionu. Vícenáklady vznikly při přípravě projektu, kdy umístění nového kondenzátoru na střechu objektu strojovny by vyžadovalo nákladné a technicky náročné vyztužení stropu strojovny. Navrhli jsme umístění vedle strojovny a tím vyvstali požadavky na statiku konstrukce a zajištění stanovisek dotčených orgánů

Rozsah PD:

- Technická zpráva
- Situační výkres širších vztahů
- Koordinační situační výkres
- Výkres roštu sněžné jámy
- Výkres konstrukce kondenzátoru / půdorys, řez, pohledy
- Výkres oplocení
- statické posouzení roštu a OK pod kondenzátor

Rozsah IČ:

- koordinované stanovisko
- závazné stanovisko KHS Bruntál
- existence inženýrských sítí, příp. souhlasná stanoviska
- žádost na SÚ Krnov

48 000,- Kč bez DPH

Hluková studie nově umístěného kondenzátoru

14.000,-- Kč bez DPH

S pozdravem

Robert Nikodem

