

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby Odstranění závad z prohlídek silničních objektů stavby „Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2622/2022

ISPROFOND: 3273215204

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

"Santech alfa s.r.o."

se sídlem: Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 242 77 665 , DIČ: CZ24277665

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl C, vložka 200113

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Pustějovský Michal – jednatel společnosti

Korespondenční adresa:

Santech alfa s.r.o., nám. Na Farkáně 8, 150 00 Praha 5

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **14 / 09 / 22 / 800**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26. 9. 2022 uzavřely Smlouvu č. Obj.: E618-S-2622/2022 na zhotovení stavby Odstranění závad z prohlídek silničních objektů stavby „Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“ s účinností Smlouvy ke dni 6. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla **2 253 354,00 Kč bez DPH**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

a) Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **414 960,00,- Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 1 a analogicky s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (<i>práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</i>)	+	414 960,00
Kč		
<u>Méněpráce dle ZL č. 1 (<i>práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</i>)</u>		<u>0 Kč</u>
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH		+414 960,00
Kč		

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **18,42 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

b) Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že provedení Díla a dílčího termínu realizace Díla se posouvá **o 4,5 měsíce**. Důvodem úprav lhůt je:

nezbytně nutné rozšíření opravy korodujících patních plechů svodidel, resp. jejich kotevních prvků, a to formou obnovy PKO patních plechů svodidel a jejich kotevních prvků v oblastech koroze, vytmelení a podlití patek, rovněž pak opravy zkorodovaných kotevních prvků sloupků zábradlí na celý objekt SO 858. Tato nezbytná potřeba rozšíření potřebných oprav na celý objekt SO 858 vyvstala z časové prodlevy mezi mimořádnou revizní zprávou a vlastní realizací. V této časové prodlevě došlo ke značnému zhoršení technického stavu zbývajících kotevních prvků, které je tak nutno rovněž opravit.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **2 668 314,00 Kč**

slovy: **dva miliony šest set šedesát osm tisíc tři sta čtrnáct** korun českých

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo v následujících termínech:

Zahájení stavebních prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení stavebních prací: 16. 6. 2023

4. Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP_R_24-22

Příloha č. 2: Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP_R_16-22

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla *(ve znění dodatku č. 1)*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Čestné prohlášení o splnění podmínek v souvislosti se situací na Ukrajině

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 *(současně příloha č. 4 Smlouvy)*: **Rekapitulace Ceny Díla**

Za objednatele:

V Praze



██████████

09.01.2023 16:20

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.09





13:15:49 +01'00'

Michal Pustějovský
jednatel společnosti

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla

REKAPITULACE VÝVOJE CENY DÍLA	
Cena Díla dle Smlouvy (Dopisu nabídky)	2 253 354,00 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1	414 960,00 Kč bez DPH
Cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1	2 668 314,00 Kč bez DPH

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2023.01.09
 13:16:50 +01'00'

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3304025

Původní datový formát: application/vnd.erms+pdf

UUID původní komponenty: 3f3b3b4c-b28e-4e59-8a0e-a0e73b50945d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Richard PECHAN)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.01.2023 06:47:30



a3250d44-5398-4723-88ee-4e4e49d4d5be