

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou“

(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

Smluvní strany

Název:	Jihomoravský kraj
Se sídlem:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmánem
IČ:	708 88 337
DIČ:	CZ70888337
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
Mobil:	
E-mail:	

(dále jen „*objednatel*“)

Název:	MSO servis spol. s r.o.
Se sídlem:	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Zastoupený:	Ing. Luděk Šebestou, jednatelem
IČ:	499 71 379
DIČ:	CZ49971379

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 13570.

Kontaktní osoba:	Ing. Václav Šašínska
Telefon:	
Mobil:	
E-mail:	

(dále jen „*zhotovitel*“)

uzavírají ke **Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou“**, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 14. 07. 2022 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*Smlouva*“), v souladu s články VI. odst. 13 a XVIII. odst. 5 Smlouvy tento Dodatek č. 1.

I. Účel Dodatku

1. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem sjednání dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby tak, jak vyplývá ze Změnových listů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou“. Jedná se změnu skeletu, přeložku STL plynovodu a změnu uložení změny vodičů (*Změnový list č. 1*), opravu anglického dvorku, odbourání parovodu, vybourání stávajícího oplocení – A, vybourání stávajícího oplocení – B, likvidaci jímky, přeložku kanalizační přípojky, úpravu pilotovací roviny a odvodnění stávající dešťové kanalizace

(Změnový list č. 2), záměnu položek stavebních prací týkajících se fotovoltaických panelů (Změnový list č. 3) a změnu spočívající v doplnění systému havarijního odpojení FVE a úpravu rozvaděčů (Změnový list č. 4).

2. V případě sjednání dodatečných stavebních prací, které jsou obsahem Změnového listu č. 4, se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3. V případě sjednání dodatečných prací nezbytných pro dokončení díla, které jsou obsahem Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.
4. V případě sjednání stavebních prací, které jsou obsahem Změnového listu č. 3, se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ.
5. Účelem Dodatku č. 1 je dále reakce smluvních stran na neočekávanou míru inflace a nepředvídatelné skokové navýšení cen materiálu, energií a dalších komodit souvisejících s předmětem smlouvy, a to sjednáním mechanismu pro valorizaci ceny za dílo, který vychází z dat Českého statistického úřadu a rovnoměrně rozděluje riziko mezi smluvní strany.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany tímto sjednávají mechanismus pro valorizaci ceny tak, jak je uveden v příloze č. 5 Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se v souladu s valorizačním mechanismem dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku dohodly na navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do předání a převzetí dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí o částku určenou dle vzorce uvedeného v příloze č. 5 Dodatku č. 1.
3. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude uhrazena objednatelem ve dvou splátkách, a to následovně:
 - a) navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do 30. 9. 2022 ve výši **60 891,56 Kč** včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli po nabytí účinnosti Dodatku č. 1,
 - b) navýšení ceny díla za období od 1. 10. 2022 do předání a převzetí dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí ve výši určené dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 dodatku č. 1 uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby a po vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pro poslední příslušné kalendářní čtvrtletí, jak je určeno v příloze č. 5.
4. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude hrazena na základě faktur – daňových dokladů, které je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli
 - c) do 15 dnů po nabytí účinnosti Dodatku č. 1 v případě splátky dle odst. 3 písm. a) tohoto článku,
 - d) na základě protokolu o předání a převzetí stavby v případě splátky dle odst. 3 písm. b) tohoto článku, a to do 15 dnů od podpisu protokolu objednatelem nebo od vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pro poslední příslušné kalendářní čtvrtletí, dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

5. Takto sjednaná valorizace ceny je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a podléhá režimu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. V souladu s uvedeným ustanovením hodnota takto provedené změny nesmí v součtu s hodnotou všech dalších případně dle tohoto ustanovení provedených změn překročit limit 15 % hodnoty původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku uzavřené dne 14. 07. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem.
6. Smluvní strany se dále dohodly na změnách smlouvy dle Změnových listů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (jako přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4), a to změně ceny díla dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy, kdy dochází k navýšení ceny díla o částku **1 571 069,45 Kč bez DPH**.
7. Smluvní strany dále uvádí, že ceny uvedené ve Změnových listech č. č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 jsou určeny ve smyslu čl. VI. odst. 10 písm. a) Smlouvy a valorizační mechanismus se na ně neuplatní.
8. Smluvní strany se tedy na základě čl. II. odst. 6 Dodatku č. 1 dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní:

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **64 991 000,- Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **66 562 069,45 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*


III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou“ tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 4
 - Příloha č. 5 – Mechanismus valorizace ceny
4. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně informuje druhou smluvní stranu o uveřejnění Dodatku č. 1.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 85. schůzi konané dne 19. 12. 2022 usnesením č. 5771/22/R85.

V Brně dne 04.01.2023



Mgr. Jan Grolich
hejtman

V Brně dne 02.01.2023



Ing. Luděk Šebesta
jednatel