

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/017/He, uzavřené dne 23.04.2021  
(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany:

**1. statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. IGEA s r. o.**

sídlem: Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zastoupena:  
osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních:

technických a reklamací:  
IČO: 46580514  
DIČ: CZ46580514  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
č. účtu:  
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/017/He, uzavřené dne 23.04.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Čerpací stanice Zaguří, výtlačný řad do VDJ Guty a zásobní řad do VDJ Guty a zásobní řad C“.
2. Na základě závěrů hydrogeologického posudku, kde není možné přirozeně zasakovat havarijně vypuštěné vody z nového vodojemu do okolních podpovrchových a povrchových vrstev, vznikla potřeba upravit projektovou dokumentaci. Na základě této změny je nutné dodatečně doprojektovat kanalizační potrubí vedeného v souběhu s výtlačným a zásobním vodovodním řadem, které bude zaústěno do Oldřichovického potoka.

V důsledku tohoto požádala písemně projekční společnost IGEA s. r. o., o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

s propracováním do dokumentace pro výběr zhotovitele, a to do 5 měsíců od podpisu dodatku č. 1 a navýšení ceny díla projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení o 64.600 Kč bez DPH.

## II. Změna smlouvy

- V článku 3. „Doba plnění“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
  - „Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech, a to formou předávacího protokolu. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:
    - dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen „**sloučení ÚŘ a SP**“) – **do 5 měsíců od podpisu dodatku č. 1;**
    - dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“) – **do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.“**
- V článku 4. „Cena díla“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
  - „Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy, a která je stanovena samostatně pro každou sjednanou část předmětu díla v této výši:

• projektová dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP:	cena bez DPH	407.600 Kč
• projektová dokumentace pro DPS:	cena bez DPH	98.000 Kč
• plán BOZP:	cena bez DPH	12.000 Kč
• celkem	cena bez DPH	517.600 Kč“

## III. Závěrečná ujednání

- Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Tento dodatek byl schválen na 4. schůzi Rady města Třince konané dne 15.12.2022 usnesením č. 2022/123.

V Třinci ..... 21. 12. 2022

primátorka

V Ostravě ..... 21. 12. 2022

Ing. Alena Chváriková, MBA  
jednatelka společnosti

IGEA s. r. o.  
Na Valše 47/3

-1-

Strana 2 (celkem 2)