

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ č. objednatele 73/19/S
uzavřené dne 2.10.2019 na provedení služeb
Výkonu správce stavby pro investiční akci s názvem
„Rekonstrukce ÚV Hrobice“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: _____

telefon: _____

fax: _____

e-mail: _____

ve věcech smluvních a technických oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. _____ - technická náměstkyně

jako „Objednatel“

a

Správce stavby:

CENTROPROJEKT GROUP a. s.

sídlo/místo podnikání: Štefánikova 167, 760 01 Zlín

společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873

zastoupena: Ing. Antonínem Adamem Pekárkem, MBA, členem

představenstva, na základě pověření ze dne 10.1.2022

IČO: 01643541

DIČ: CZ01643541

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Zlín

číslo účtu: _____

telefon: _____

e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. _____ ředitel divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. _____

jako „Správce stavby, nebo Dodavatel“

nenotam

Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu prodloužení doby služby Správce stavby „Rekonstrukce ÚV Hrobice – Správce stavby“ o 2 měsíce, neboť dle smlouvy o dílo stavba měla být ukončena včetně zkušebního provozu 31.12.2022, ve skutečnosti však bude ukončen zkušební provoz 28.2.2023. Tímto vzniknou vícepráce na straně klíčových členů realizačního týmu, a to pro TDS seniora, specialistu pro technologickou část – Ing. ~~_____~~ a pro TDS juniora, specialistu pro technologickou část – Ing. ~~_____~~.
Dodatkem č. 1 se mění doba plnění a cena za poskytnuté služby.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že původní odstavec 2.4.3 článku 2. „Doba plnění“ se mění a nově zní:

„Služby a činnosti po dokončení stavby po dobu 8 měsíců.

2. Smluvní strany se dohodly, že původní odstavec 3.3. článku 3. „Smluvní cena“ se mění a nově zní:

Celková výše smluvní ceny činí 8.649 152,- Kč

(slovy:osmmilionůšestsetčtyřicetdevětstopadesátdvaKorunčeských) bez DPH.

Rozpis ceny:

Cena dle smlouvy 8 455 680,- Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 193 472,- Kč

K celkové ceně bude účtována daň z přidané hodnoty.“

3. Smluvní strany se dohodly, že původní odstavec 3.4.3. článku 3. „Smluvní cena“ se mění a nově zní:

Služby a činnosti po dokončení stavby 759 152,- Kč.

Cena dle smlouvy 565 680,- Kč

Cena za vícepráce ve výši 193 472 Kč se se skládá z:

- ***ceny za vícepráce Ing. ~~_____~~***

5 dnů x 8 hodin = 40 hodin

1 210 x 0,8 = 968 Kč/hod

968 x 40 = 38 720 Kč

- ***ceny za vícepráce Ing. ~~_____~~***

26 dnů x 8 hodin = 208 hodin

930 x 0,8 = 744 Kč/hod

208 x 744 = 154 752 Kč “

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Správce stavby 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne *30.12.2022* Ve Zlíně dne 21.12.2022

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
ICO 4970 86 31 DIČ CZ3908631

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 157
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
5

.....
Za Objednatele

Ing. Martin Charvát

předseda představenstva

.....
Za Správce stavby

Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA

člen představenstva

nedohodeno

