

Inv. č. 2580/16
č. 1066



96499

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "III/12924 Humpolec - ul. Lnářská"				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje				
Schváleno:	RK	Datum:	7. 6. 2016	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/T. Pípal				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/T. Pípal	19. 8. 2016	
Projednáno s:	ODSH/H. Matulová	19. 8. 2016	
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	19. 8. 2016	
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	19. 8. 2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	19. 8. 2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 60932171), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pípal, datum ověření: 19.08.2016 08:57:28):

Jedná se o dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská. Předmětem dodatku je změna termínů provádění a dokončení stavby. Důvody pro úpravu termínů: termín zajištění pravomocného stavebního povolení předmětné stavby a lhůtu potřebnou k projednání dopravně inženýrského opatření v dotčené lokalitě (lokalita charakteru průmyslové zóny), které si vyžádalo dodatečné úpravy harmonogramu, etapizaci stavby a s tím spojenou úpravu provádění stavby po samostatných etapách. Akce je financována z rozpočtu kraje. ORG 127010

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP016Z4Z7

ke sml. 2570/16
5. 1066

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 91296, číslo smlouvy zhotovitele: 16018/032-A
uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění
pro akci „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“

I. Článek 1 - smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Adresa: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zástupce pro věci smluvní: Petr Suchý, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva
Luboš Hájek, vedoucí stř. 032 Silnice
Ing. Matouš Srnský, vedoucí výrobního oddělení
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod
číslo účtu: 3925017/0300
IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II.

S ohledem na termín zajištění pravomocného stavebního povolení předmětné stavby a lhůtu potřebnou k projednání dopravně inženýrského opatření v dotčené lokalitě (lokalita charakteru průmyslové zóny), které si vyžádalo dodatečné úpravy harmonogramu, etapizaci stavby a s tím spojenou úpravu provádění stavby po samostatných etapách se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo :

III. Článek 3 - Termín plnění

1) Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, v původním znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: předpoklad červen 2016
 Uvedení stavby do předčasného užívání do 1. 8. 2016 v úseku km cca 0,420 – 0,647

Dle projektové dokumentace „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská – Změna č. 1“ bude část stavby v km 0,420 – 0,647 realizována po jednotlivých etapách tj. samostatně úsek v km 0,555 – 0,647 a následně 0,420 – 0,555. Tyto úseky budou prováděny tak, aby po jejich dokončení bylo umožněno zprůjezdění těchto úseků.

Uvedení stavby do předčasného užívání: do 31. 10. 2016 v úseku km 0,000 – 0,420

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 10. 12. 2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Harmonogram bude aktualizován a předkládán průběžně vždy po dohodě s objednatelem. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
 Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
 Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení dočasného sjezdu – předání staveniště: 8. 7. 2016

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: 25. 7. 2016

Uvedení stavby do předčasného užívání v úseku km cca 0,420 – 0,647: 3. 10. 2016

Dle projektové dokumentace „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská – Změna č. 1“ bude část stavby v km 0,420 – 0,647 realizována po jednotlivých etapách tj. samostatně úsek v km 0,555 – 0,647 a následně 0,420 – 0,555. Tyto úseky budou prováděny tak, aby po jejich dokončení bylo umožněno zprůjezdění těchto úseků.

Uvedení stavby do předčasného užívání v úseku km 0,000 – 0,420: 23. 12. 2016

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: 28. 12. 2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Harmonogram bude aktualizován a předkládán průběžně vždy po dohodě s objednatelem. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele

Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodloužení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil."

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží „objednatel“ a dvě vyhotovení obdrží „zhotovitel“.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Jihlavě dne 25. 08. 2016


V Havlíčkově Brodě dne 25. 08. 2016

Za objednatele:


Za zhotovitele:

.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

.....
Petr Suchý
předseda představenstva


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

(9)  Chládek Průmyslová 941
a Tintěra P.O. box 10, 580 01
Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod
tel./fax: 569 400 500
tel.: 569 425 220
tel.: 569 422 394
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171