

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 983-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 08. 06. 2012, (dále jen „Smlouva“),

mezi smluvními stranami

1. **O b j e d n a t e l:**

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb**

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Matějka, pověřen vedením Pobočky Cheb
tel. 7

Adresa: Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Jana Doušová

E-mail:

Číslo telefonu:

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Z h o t o v i t e l:**

Geodézie Ledec nad Sázavou s. r. o..

Adresa: **Petra Bezruče 1110, Ledec nad Sázavou, PSČ 584 01**

Zastoupený: Ing. Miroslavou Závorskou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

IČ: 27493989

DIČ: CZ 27493989

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22233

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4 a článku VII. bodu 2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto Dodatku.

Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

Dle zaměření skutečného stavu probíhá současná katastrální hranice k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní vodním tokem, který má skutečný průběh odlišný od zákresu v katastrální mapě. Z tohoto důvodu je účelné rozšířit obvod komplexní pozemkové úpravy o pozemky ze sousedního k.ú. Zároveň dochází ke změně sazby DPH z 20% na 21%.

Z uvedených důvodů dojde ke změně počtu měrných jednotek a ceny.

Příloha č. 1 Smlouvy se mění následovně:

Původní údaj:

| | Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|-------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 1. Přípravné práce | | | | | | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | | | | | 15.11.2014 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů | 100bm | 198 | 790 | 156 420 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | 847 | 80 | 67 760 | |
| | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | 30.4.2014 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů | 100bm | 43 | 2240 | 96 320 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | 189 | 80 | 15 120 | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. znění | | | | | 28.2.2015 |
| | - vytyčení pozemků | 100bm | 73 | 1600 | 116 800 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | 251 | 80 | 20 080 | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 535 | 130 | 69 550 | 31.5.2015 |
| Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH | | | | | | 918 010,- Kč |
| 2. Návrhové práce | | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 535 | 430 | 230 050 | 30.11.2015 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 514 | 330 | 169 620 | 31.5.2016 |
| Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH | | | | | | 474 460,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | | | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 535 | 160 | 85 600 | 3 |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.2.) bez DPH | | | | | | 527 420,- Kč |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|-----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH | 918 010,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH | 474 460,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH | 527 420,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 919 890,- Kč |
| DPH | 383 978,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 303 868,- Kč |

Nový údaj:

| | Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|-------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 1. Přípravné práce | | | | | | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | | | | | 15.11.2014 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů | 100bm | 170 | 790 | 134 300 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | 400 | 80 | 32 000 | |
| | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | 30.4.2014 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů | 100bm | 42 | 2240 | 94 080 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | 145 | 80 | 11 600 | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. znění | | | | | 28.2.2015 |
| | - vytyčení pozemků | 100bm | 52 | 1600 | 83 200 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | 137 | 80 | 10 960 | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 548 | 130 | 71 240 | 31.5.2015 |
| Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH | | | | | | 813 340,- Kč |
| 2. Návrhové práce | | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 548 | 430 | 235 640 | 30.11.2015 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 531 | 330 | 175 230 | 31.5.2016 |
| Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH | | | | | | 485 660,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | | | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 548 | 160 | 87 680 | 3 |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.2.) bez DPH | | | | | | 529 500,- Kč |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|-----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH | 813 340,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH | 485 660,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH | 529 500,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 828 500,- Kč |
| DPH (21%) | 383 985,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 212 485,- Kč |

Ostatní fakturační celky Přílohy č.1 zůstávají beze změny.

2) V souvislosti se změnou Přílohy č. 1 se mění článek VII. bod 1 Smlouvy následovně:

Původní údaj

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH | 918 010,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH | 474 460,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH | 527 420,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 919 890,- Kč |
| DPH | 383 978,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 303 868,- Kč |

Nový údaj

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH | 813 340,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH | 485 660,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH | 529 500,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 828 500,- Kč |
| DPH (21%) | 383 985,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 212 485,- Kč |

Ostatní ustanovení článku VII a zůstávají beze změn.

**Čl.2.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

V Chebu dne: 28. 11. 2014
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Pobočka Cheb

13
b

②

.....
Ing. Jan Matějka
pověřen vedením Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb

V Ledči nad Sázavou dne: 28. 11. 2014

.....
Ing. Miroslava Závorská
jednatelka společnosti

GEODÉZIE ②
Leděč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezručů 1110
584 01 Leděč nad Sázavou
IČ: 27493989

