



3. Změna závazku provedená dle ZL č. 6 – 10 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

#### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 6 – 10, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	180.769.767,60
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.915.095,63
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	930.240,00
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	2.777.390,90
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	4.147.085,85
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	184.245.408,28
DPH 21 % v Kč	38.691.535,74
Celková cena díla dle dodatku č. 3 v Kč včetně DPH	222.936.944,02

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtmán Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Mgr. Martin Červíček  
hejtmán Královéhradeckého kraje

.....  
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

.....  
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

.....  
ředitel závodu Čechy východ  
EUROVIA CS, a.s.

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“</b>		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 251 / ZL 1</b>
Objednatel:      název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa:     Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ:           70889546		<b>6</b>
Zastoupený:     název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa:     Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ:           71218840		
Zhotovitel:      název: <b>„Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“</b> adresa:     Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ:           42196868		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 251 / ZL 1</b>	Číslo změny stavby: <b>6</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433</b>			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		13.9.2022	D
Popis a zdůvodnění změny: Na základě doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu (03/2022, Global – Geo, s.r.o.) a posouzení vlivu sedání od společnosti (04/2022, ArtepGeo s.r.o.) bylo rozhodnuto o úpravě založení lícové části opěrné zdi. Jak bylo prokázáno výpočtem sedání, v případě podepření lícové části pilotami opřenými o podložní slínovcovou bázi, dojde k výraznému nerovnoměrnému sedání mezi lícovou částí a tělesem násypu, které by mělo zásadní vliv na kotvení výztuh do líce opěrné zdi, a především propsání této nerovnoměrné deformace do finální vrstvy – komunikace II/298 v řešeném úseku. Pro zajištění rovnoměrného sedání jsou piloty nahrazeny štěrkovými pilíři v ose líce opěrné zdi. Interakce líce opěrné zdi a zbylé části násypového tělesa je zajištěna geometrií, která je podložena pod základem lícového opevnění a vytažena min. 1,0 m před lícem opevnění.			
* 329.348,36 Kč			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
<b>-1 938 382,52</b>	* <b>-930 240,00</b>	<b>-1 008 142,52</b>	
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 28.9.2022	podpis
Objednatel	jméno	datum 28.9.2022	podpis
TDS	jméno	datum 28.9.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 28.9.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 28.9.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28.9.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28.9.2022	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum: \_\_\_\_\_

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa

SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433  
 SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433  
 SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

v stavby:

v varianty:

v SO/PS:

v rozpočtu:

č.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	podložky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 5	množství ve změně č. 6	množství ve změně č. 7	množství ve změně č. 8	množství ve změně č. 9	množství ve změně č. 10	množství ve změně č. 11	množství ve změně č. 12	rozdílný cen celkem v Kč	rozdílný cen celkem v %
		SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433												
		SO 251, Opěrná zeď km 1,262 - 1,433												
		Základy												
11	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	m3	347,256	0,000	-347,256		1 250,00	434 070,00	-434 070,00	0,00	-434 070,00	0,00	
12	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10605	T	34,726	0,000	-34,726	4 007,00	139 147,08	139 147,08	-139 147,08	0,00	-139 147,08	0,00	
15	264141	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1000MM	m	358,800	0,000	-358,800	1 180,00	423 384,00	423 384,00	-423 384,00	0,00	-423 384,00	0,00	
16	264241	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	m	273,000	0,000	-273,000	1 180,00	322 140,00	322 140,00	-322 140,00	0,00	-322 140,00	0,00	
23	22467	PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO	m3	3 329,907	0,000	229,094	840,00	3 130 112,58	3 130 112,58	0,00	215 348,36	215 348,36	-2 914 764,22	
24	264130	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 800MM	m	6 600,000	0,000	456,000	250,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	-1 536 000,00	
4		<b>Vodovodné konstrukce</b>												
31	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	m3	37,963	0,000	-37,963	3 340,00	126 863,22	126 863,22	-126 863,22	0,00	-126 863,22	0,00	
33	451366	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI	T	1,519	0,000	-1,519	39 380,00	59 818,22	59 818,22	-59 818,22	0,00	-59 818,22	0,00	
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>												
46	933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBÍKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	15,000	0,000	-15,000	22 000,00	330 000,00	330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	
47	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	78,000	0,000	-78,000	1 320,00	102 960,00	102 960,00	-102 960,00	0,00	-102 960,00	0,00	
								6 718 495,10	-1 938 382,52	329 348,36	329 348,36	-1 609 034,16	-4 450 764,22	
		<b>CELKEM SO 251</b>						6 718 495,10	-1 938 382,52	329 348,36	329 348,36	-1 609 034,16	-4 450 764,22	

CELKEM změnový list č. 6:

6 718 495,10 -1 938 382,52 -329 348,36 -4 450 764,22

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
 IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (5)

### Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Reserva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat: 180 769 767,60	2 - zadat: 0,00	3 = 1,622% 36 153 953,52

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

**Poznámka:**  
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech navrhovaných měněprací	Cena všech návrhových měněprací a bez výceprací	Cena navrhovaných výceprací	Cena všech výceprací navrhovaných	Cena stavby s výcepracemi a bez měněprací	Cena stavby s výcepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracemi a výcepracemi)	Údaje v Kč bez DPH	
														Čerpaní limitu pro JŘBU (max. 20%)	Rezerva v %
4	5	6	7	8	9=10-11	10 - zadat	11=9-10	12=1+11	13 - zadat	14=13-12	15=1+14	16=1+11+14	17=10(1+2)	18=14/1	
1	201/1	Měst přes Zlatý potok	Vytvoření jímky (šlotočnicová stěna)	ANO	0,00	0,00	0,00	180 769 767,60	158 875,63	158 875,63	180 928 641,23	180 928 641,23	180 928 641,23	100,05%	0,00%
2	301/1	Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140	výměna vodovodního potrubí	ANO	0,00	0,00	0,00	180 769 767,60	80 200,00	239 073,63	181 187 714,88	181 008 841,23	181 008 841,23	100,13%	0,13%
3	201/2	Měst přes Zlatý potok	mikrosif	ANO	0,00	0,00	0,00	180 769 767,60	300 000,00	539 073,63	181 709 788,49	181 309 841,23	181 309 841,23	100,30%	0,30%
4	001/1	Všeobecná a přetěžná položky	Architektonický průzkum	ANO	0,00	0,00	0,00	180 769 767,60	3 378 022,00	3 915 095,63	184 684 863,23	184 684 863,23	184 684 863,23	102,17%	2,17%
5	101.1	Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdej	Zemní práce, zakládání	ANO	0,00	0,00	0,00	180 769 767,60	930 240,00	4 845 335,63	185 615 103,23	185 615 103,23	185 615 103,23	102,56%	2,56%
6	251/1	Opěrná zeď km 1,282 - 1,433	Založení - piloty	ANO	0,00	-1 939 392,52	-1 939 392,52	178 831 385,08	329 346,36	5 174 863,99	185 944 451,59	184 005 069,07	184 005 069,07	101,75%	2,88%

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 251 / ZL 2</b>	Číslo změny stavby:  <b>7</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433</b>		
Objednatel:      název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa:     Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ:            70889546		
Zastoupený:     název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa:     Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ:            71218840		
Zhotovitel:      název: <b>„Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“</b> adresa:     Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ:            42196868		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 251 / ZL 2</b>	Číslo změny stavby: <b>7</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433</b>			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		<i>J. S. 2022</i>	D
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na úpravu založení lícové části opěrné zdi, bylo vhodné upravit tvar a velikost základu lícové části. Podélný trám je navržen jako slabě vyztužený beton sítěmi. Jedná se o plošný základ na zlepšeném podloží štěrkovými pilíři, a nikoliv podélný trám podporovaný pevnými podpěrami – pilotami, který zajišťoval svou tuhostí roznesení deformace v podélném i příčném směru.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-1 136 838,33</b>		<b>126 521,61</b>	<b>-1 010 316,72</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <i>11.10.2022</i>	podpis
Objednatel	jméno	datum <i>11.10.2022</i>	podpis
TDS	jméno	datum <i>11.10.2022</i>	podpis
Správce stavby	jméno	datum <i>11.10.2022</i>	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum <i>11.10.2022</i>	podpis
Zhotovitel	jméno	datum <i>11.10.2022</i>	podpis
	jméno	datum <i>11.10.2022</i>	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišně úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			





### Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	1 - zůstat	Základní limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
180 769 767,80	2 - zůstat	3 - 1420%
	0,00	36 153 953,52

Učinná má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

**Poznámka:**  
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech navrhovaných měněpráci včetně	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez víceprací	Cena stavby s měněpracemi a bez (s měněpracemi a vícepracemi)	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez (s měněpracemi a vícepracemi)	Údaje v Kč bez DPH	
													17=16/(1+2)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9= přechod 11	10 - zůstat	11=9+10	12=1+11	13 - zůstat	14= přechod 14+13	15=1+14	16=11+1+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	201/1	Most přes Zlatý potok	vyvoření jímky (stělnicová stělna)	ANO	0,00	180 769 767,80	0,00	180 769 767,80	158 875,63	180 928 641,23	158 875,63	180 928 641,23	100,09%	0,09%
2	301/1	Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140	výměna vodovodního potrubí	ANO	0,00	80 200,00	0,00	180 769 767,80	238 073,63	181 167 714,86	238 073,63	181 008 841,23	100,13%	0,13%
3	201/2	Most přes Zlatý potok	mikrosit	ANO	0,00	180 769 767,80	0,00	180 769 767,80	300 000,00	181 706 766,49	539 073,63	181 308 841,23	100,30%	0,30%
4	001/1	Všeobecné a předběžné položky	Archeologický průzkum	ANO	0,00	180 769 767,80	0,00	180 769 767,80	3 378 022,00	184 684 863,23	3 915 095,63	184 684 863,23	102,17%	2,17%
5	101-1	Přeložka komunikace I/208 - hlavní výtlak	Zemní práce, zakládání	ANO	0,00	180 769 767,80	0,00	180 769 767,80	930 240,00	185 615 103,23	4 845 335,63	185 615 103,23	102,68%	2,68%
6	251/1	Opěrná zeď km 1,262 - 1,433	Zařízení - pilaty	ANO	0,00	178 631 395,08	-1 938 382,52	178 631 395,08	329 348,36	185 944 451,59	5 174 683,99	184 006 069,07	101,79%	2,89%
7	251/2	Opěrná zeď km 1,262 - 1,434	Zařízení - opěrné zdi	ANO	-1 938 382,52	177 694 546,75	-3 075 220,85	177 694 546,75	126 521,61	186 070 973,20	5 301 205,80	182 995 752,35	101,23%	2,93%

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“</b>		Číslo změny stavby:  <b>8</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 353 Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 353 / ZL 1</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: <b>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>70889546</b>	
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: <b>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>71218840</b>	
Zhotovitel:	název: <b>„Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“</b> adresa: <b>Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové</b> IČ: <b>42196868</b>	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 353 / ZL 1</b>	Číslo změny stavby: <b>8</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 353 Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392</b>			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		27.9.2022   25.10.2022	D
Popis a zdůvodnění změny: Na základě dodatečného geologického průzkumu a statického posudku ocelových profilů chrániček byla navržena změna založení objektu SO 353. S ohledem na extrémní hodnoty napětí v základové spáře a minimalizaci svislého sedání došlo ke zvětšení rozměrů základového pasu a sjednocení založení s opěrnou zdí a násypovým tělesem, tzn. pomocí štěrkopískových pilot. Rozsah provedení svislých čel chrániček byl upraven v závislosti na proveditelnosti kotvení geomříží objektu SO 251. Délka a poloha základů chrániček byla upravena dle skutečného provedení štětových stěn. V rámci RDS došlo k upřesnění množství použité betonářské výztuže v základových pasech a čelech chrániček.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
<b>-142 800,00</b>	<b>2 285 074,53</b>	<b>2 142 274,53</b>	
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 8.11.2022	podpis
Objednatel	jméno	datum 8.11.2022	podpis
TDS	jméno	datum 8.11.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 8.11.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 8.11.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 8.11.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 8.11.2022	podpis
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum: \_\_\_\_\_

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

/ stavby:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa

/ varianty:

SO 353, Chráněcí kanalizace km 1,287 a 1,392

/ SO/PS:

SO 353, Chráněcí kanalizace km 1,287 a 1,392

/ rozpočtu:

SO 353, Chráněcí kanalizace km 1,287 a 1,392

č.	názov položky	jednotky	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SO 353, Chráněcí kanalizace km 1,287 a 1,392												
2	Zemní práce												
5	13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	T	67,980	0,000	0,000	212,430	510,00	34 669,80	0,00	108 339,30	143 009,10	108 339,30	
2	<b>Základy</b>												
8	23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALE (HMOTNOST)	T	72,611	0,000	0,000	6,809	32 590,00	2 366 392,49	0,00	221 906,31	2 588 297,80	221 906,31	
10	272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	m3	73,907	0,000	0,000	133,883	4 690,00	346 623,83	0,00	627 911,27	974 536,10	627 911,27	
11	272364 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10425	T	8,498	0,000	0,000	27,928	40 800,00	346 718,40	0,00	1 139 452,40	1 486 180,80	1 139 462,40	
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>												
14	451311 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BET DO C8/10	m3	16,996	0,000	0,000	55,625	3 370,00	57 273,15	0,00	187 456,25	244 729,40	187 456,25	
8	<b>Potrubí</b>												
16	86600 CHRÁNĚČÍKY Z OCEL. PŘESYPANÉ KONSTRUKCE	T	87,150	0,000	0,000	-2,975	48 000,00	4 183 200,00	-142 800,00	0,00	-142 800,00	4 040 400,00	
								7 334 877,67	-142 800,00	2 285 074,53	5 293 952,20	6 325 474,53	
	<b>CELKEM SO 353</b>							<b>7 334 877,67</b>	<b>-142 800,00</b>	<b>2 285 074,53</b>	<b>5 293 952,20</b>	<b>6 325 474,53</b>	
	<b>CELKEM změnový list č. 8:</b>							<b>7 334 877,67</b>	<b>-142 800,00</b>	<b>2 285 074,53</b>	<b>5 293 952,20</b>	<b>6 325 474,53</b>	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (5)

### Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Základní limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1. zadat	2. zadat	3. = 1x20%
180 769 767,00	0,00	36 153 953,52

Uzavřením má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

**Poznámka:**

**Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).**

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech navrhovaných měněprací včetně	Cena všech navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez víceprací	Cena stavby s vícepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	změna v rámci smlouvy vč. Rezervy v %	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
1	201/1	Most přes Zlatý potok	výrošení jímky (šišovnicová síťma)	ANO	0,00	180 769 767,00	0,00	180 769 767,00	158 873,63	180 928 641,23	180 928 641,23	180 928 641,23	100,00%	0,09%
2	301/1	Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140	výměna vodovodního potrubí	ANO	0,00	180 769 767,00	0,00	180 769 767,00	239 073,63	181 167 714,86	181 008 841,23	181 008 841,23	100,13%	0,19%
3	201/2	Most přes Zlatý potok	mikrosif	ANO	0,00	180 769 767,00	0,00	180 769 767,00	300 000,00	181 706 788,49	181 308 841,23	181 308 841,23	100,30%	0,30%
4	001/1	Všobecné a předběžné položky	Archeologický průzkum	ANO	0,00	180 769 767,00	0,00	180 769 767,00	3 376 022,00	184 684 863,23	184 684 863,23	184 684 863,23	102,17%	2,17%
5	101/1	Přeložka komunikace I/288 - hlavní výhled	Zemní práce, zakládání	ANO	0,00	180 769 767,00	0,00	180 769 767,00	4 845 335,63	185 615 103,23	185 615 103,23	185 615 103,23	102,88%	2,88%
6	251/1	Opěrná zeď km 1,262 - 1,433	Založení - pilky	ANO	0,00	178 831 385,08	-1 938 382,52	177 894 546,75	5 174 683,99	185 044 451,59	184 006 069,07	184 006 069,07	101,79%	2,86%
7	251/2	Opěrná zeď km 1,262 - 1,434	Založení - opěrné zdi	ANO	-1 938 382,52	177 894 546,75	-3 075 220,85	174 819 325,90	5 301 205,60	180 120 531,70	182 995 752,35	182 995 752,35	101,23%	2,93%
8	353/1	Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392	Založení - chráničky	ANO	-3 075 220,85	177 551 746,75	-3 218 020,85	174 333 725,90	7 586 280,13	181 849 746,03	185 138 026,88	185 138 026,88	102,42%	4,20%

Údaje v Kč bez DPH

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“</b>		Číslo změny stavby:  <b>9</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 001 Všeobecné a předběžné položky</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 001 / ZL 2</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: <b>„Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“</b> adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 001 / ZL 2</b>	Číslo změny stavby: <b>9</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 001 Všeobecné a předběžné položky</b>			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		8.11.2022, 22.11.2022	D
Popis a zdůvodnění změny: Archeologický dohled a průzkum je veden jako položka s provizorní cenou, jedná se o veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi. Cena byla upravena, dle skutečně provedených prací.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
<b>-929 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-929 065,00</b>	
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 6.12.2022	podpis
Objednatel	jméno	datum 6.12.2022	podpis
TDS	jméno	datum 6.12.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 6.12.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 6.12.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 6.12.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 6.12.2022	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			







## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 010 / ZL 1</b>	Číslo změny stavby:  <b>10</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 010 Příprava území</b>			
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: <b>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>70889546</b>		
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: <b>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>71218840</b>		
Zhotovitel:	název: <b>„Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“</b> adresa: <b>Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové</b> IČ: <b>42196868</b>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 010 / ZL 1</b>	Číslo změny stavby: <b>10</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 010 Příprava území</b>			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		6.12.2022	D
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zvýšení bezpečnosti v blízkosti budovaného mostu bylo rozhodnuto o kácení 6 ks stromů nad rámec PD. Rozhodnutím Městského úřadu Opočno bylo povoleno pokácení těchto stromů pouze za dodržení podmínky náhradní výsadby. Náhradní výsadba bude provedena na určeném pozemku v k.ú. Opočno pod Orlickými horami, kde bude vysazeno 6 ks hrušní.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
<b>0,00</b>	<b>36 446,40</b>	<b>36 446,40</b>	
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 13.12.2022	podpis
Objednatel	jméno	datum 13.12.2022	podpis
TDS	jméno	datum 13.12.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 13.12.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 13.12.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 13.12.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 13.12.2022	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

## Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

## Změna soupisu prací (SO/PS)

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa

v stavby:

v varianty:

v SO/PS:

v rozpočtu:

SO 010, Příprava území

SO 010, Příprava území

SO 010, Příprava území

položky	název položky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 9	množství ve změně č. 10	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně 10 v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %		

SO 010, Příprava území  
SO 010, Příprava území

3 11201 KÁČENÍ STROMŮ D KMIENE DO 0,8M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ

8 600,00

314 760,00

8 600,00

0,00

306 160,00

1 720,00

5,000

0,000

176,000

KUS

0,000

0,000

0,000

1 720,00

306 160,00

4 11202 KÁČENÍ STROMŮ D KMIENE DO 0,8M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ

6 430,00

147 890,00

6 430,00

0,00

141 460,00

6 430,00

1,000

0,000

22,000

KUS

0,000

0,000

0,000

6 430,00

141 460,00

100 184B13-R VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMIENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

21 416,40

21 416,40

21 416,40

0,00

0,00

3 599,40

6,00

0,00

0,00

KUS

0,00

0,00

0,00

3 599,40

21 416,40

15 030,00

462 650,00

36 446,40

0,00

447 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KUS

0,00

0,00

0,00

3 599,40

21 416,40

CELKEM SO 010

15 030,00

462 650,00

36 446,40

0,00

447 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KUS

0,00

0,00

0,00

3 599,40

21 416,40

CELKEM změnový list č. 10:

15 030,00

462 650,00

36 446,40

0,00

447 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KUS

0,00

0,00

0,00

3 599,40

21 416,40

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

