

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ

Č. 19 K POKYNU K REALIZACI Č. 24 ZE DNE 15.11.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Markem Kopřivou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**smluvní strany**“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Rozšíření kamerového systému PTV a výměna analogových kamer za IP kamery ve stanicích Háje, Opatov, Chodov, Roztyly, Budějovická, Pankrác, Pražského povstání, Ládví, Prosek, Střížkov, Letňany, Želivského, Strašnická, Skalka. Dále se jedná o serverovny na stanicích Rajská zahrada, Radlická, Pankrác, Kobylisy a doplnění silnoprůdu ve 23 vybraných stanicích, viz. výkazy výměr.
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	3 – Nepředvídaná změna
Shrnutí odůvodnění změny:	Na základě nových požadavků Objednatele dojde ve stanicích HA, OP, CH, RO, BD, PN, PP, LA, PR, SZ, LT, ZE, SR, SK k výměně analogových kamer za nové IP kamery a k doplnění kamer pro potřeby zajištění řízení provozu. Dále se budou instalovat portálové kamery, které budou sloužit jako součást nadstavbového systému pro zabezpečení vstupů do tunelů metra. Dále dojde k instalaci serverů ve stanicích RZ, RD, PN, KB a doplnění silnoprůdu ve 23 stanicích na trase B a C. Konkrétní počty a specifikace jsou součástí Přílohy č. 2 – výkaz výměr.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, navyšuje se o 116 582 669,05 Kč Harmonogram: Ano, 12 měsíců

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

--	--

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu Č. 19 K POKYNU K REALIZACI Č. 24 ZE DNE 15.11.2018.
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr

V Praze dne

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Marek Kopřiva,
člen představenstva