

2/2/2023

MmM Z_OI_013

Změnový list č. 2 ze dne 06.01.2023

Název stavby:	„Parkoviště v ul. Okružní v Mostě – část I – Parkoviště v prostoru bývalé 17. ZŠ v Mostě“	
Číslo smluvního vztahu:	175/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most Radniční 1 434 69 Most	HERKUL a.s. Průmyslová 228 435 21 Obrnice	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu v průběhu realizace ve smyslu SOD. Změna se týká technického řešení a konečného termínu díla s dopadem na smluvní cenu.</p>		
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>Dle SoD byl termín dokončení díla stanoven 06.12.2022. Na základě víceprací vzniklých v průběhu realizace I. etapy byl termín prodloužen do 14.01.2023.</p>		
<p><u>Nové řešení:</u></p> <p>Nový termín dokončení I. etapy výstavby je plánován na 28.02.2023.</p>		
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Z důvodu zachování plynulosti a bezpečnosti dopravy žáků, zaměstnanců a zásobování areálu 18. ZŠ vč. umožnění případného zásahu IZS je nutno upravit a přizpůsobit postup stavebních prací týkající se přesunu stávajícího vjezdu na vjezd nový. Stávající vjezd může být zrušen až ve chvíli dokončení vjezdu nového. Jedná se tedy o přechod mezi I. a II. etapou stavby parkoviště v místě bývalé 17. ZŠ a stávající 18. ZŠ.</p> <p>Dopravní opatření jsou závislá na schválení a především účinnosti aktualizovaného Stanovení dopravního značení od OSČ.</p> <p>Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----	


Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	18 222 239,38 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	0,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	18 222 239,38 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.01.2023
Nový termín dokončení díla:	28.02.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 09.01.2023


Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 09.01.2023

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 10.01.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 11.01.2023

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 11.1.2023

Podpis:



Oprávněný zástupce za TDS (jméno, příjmení):

Datum: 10. 01. 2023 Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 11-01-2023 Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 11-01-2023 Podpis: